

k) Planes y programas de la institución en ejecución AÑO 2021

| Plan Estratégico Institucional | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------|--------------------------------------|-----|--|
| Plan Operativo Anual - PDA y sus reformas aprobadas | | | | | | | | | | | |
| Plan Anual de Inversiones (PAI) | | | | | | | | | | | |
| Objetivo. Plan Estratégico Institucional | Nombre del programa, proyecto | | ACTIVIDAD | METAS POA | MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS | | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | Estado actual de avance por proyecto | | OBSERVACIONES: MES DE JUNIO |
| | Tipo (Programa, proyecto) | PROYECTO | | | POR ACTIVIDAD | POR PROYECTO | DURACIÓN DEL PROYECTO | % AVANCE FÍSICO | % AVANCE PRESUPUESTARIO | | |
| | | | ADMINISTRATIVO | | | | | | | | |
| Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO | Fortalecimiento del Sistema Único Integral de Base de Datos Municipal. | Adquisición de maquinarias y equipos | Un analizador de gases para vehículos livianos - Un escáner automotriz multimarca. | \$ 8,400.00 | \$ 8,400.00 | 04/01/2021 | 30/06/2021 | 80% | 0% | 29 Jun 2021 - 2: Se solicitó a la unidad de Bienes y seguros se realice el registro de bienes el proyecto "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA UNICO INTEGRAL DE BASE DE DATOS MUNICIPAL - ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS - ADQUISICIÓN DE UN ANALIZADOR DE GASES PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y UN ESCANER AUTOMOTRIZ MULTIMARCA". |
| | | | AGUA POTABLE | | | | | | | | |
| Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR | PROYECTO | Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC. | Contratación servicios profesionales para la Dirección de Agua Potable | Contratación de 2 ingenieros civiles | \$ 33,000.00 | \$ 33,000.00 | 01/01/2021 | 01/12/2021 | 50% | 28% | 30 Jun 2021 - 4: Factura N° S001-001-0000000057 Junio 2021 (Ing. Jonathan Nasimba) Factura N° S002-001-0000000017 Junio 2021 (Ing. Patricio Fierro) |
| Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR | PROYECTO | Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC. | Adquisición de materiales de construcción(material pétreo) agua potable | 500 m3 arena 300 m3 subbase | \$ 10,000.00 | \$ 10,000.00 | 01/04/2021 | 01/12/2021 | 6% | 0% | 30 Jun 2021 - En el presente me no existe avance |
| Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR | PROYECTO | Renovación de redes del sistema de alcantarillado. | Adquisición de materiales de construcción(material pétreo) alcantarillado | 40 volquetas de subbase 60 volquetas de arena 700 quintales de cemento | \$ 10,000.00 | \$ 10,000.00 | 03/05/2021 | 01/09/2021 | 6% | 0% | 30 Jun 2021 - En el presente mes no existe avance |
| Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR | PROYECTO | Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC. | Adquisición de materiales de plomería (tuberías y materiales en pvc) agua potable | 250 tubos de pvc 50 uniones 500 codos 6 rollos de manguera 50 universales | \$ 45,000.00 | \$ 45,000.00 | 01/04/2021 | 01/12/2021 | 4% | 0% | 30 Jun 2021 - En el presente mes no existe avance |
| Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR | PROYECTO | Renovación de redes del sistema de alcantarillado. | Adquisición de materiales de plomería(tuberías y materiales en pvc) alcantarillado | 500 tubos de 160mm, 300 tubos de 200mm, 200 tubos 300mm, 150 tubos 350mm | \$ 30,000.00 | \$ 30,000.00 | 03/05/2021 | 01/09/2021 | 4% | 0% | 30 Jun 2021 - En el presente mes no existe avance |
| Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR | PROYECTO | Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC. | Adquisición de materiales de construcción (materiales de hierro fundido, dúctil, acero inoxidable, etc.) agua potable | 500 uniones mecánicas 80 válvulas de acero 400 tee de acero 50 reductores de acero 10 codos 50 caja-tapa válvulas 300 collarnes de acero inoxidable 5 válvulas reductoras de presión 10 tubería 300 tomas de incorporación | \$ 100,000.00 | \$ 100,000.00 | 01/04/2021 | 01/12/2021 | 4% | 0% | En elaboración de tdrs pendiente entrega de proformas |
| Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR | PROYECTO | Renovación de redes del sistema de alcantarillado. | Adquisición de materiales de construcción (materiales de hierro fundido, dúctil, acero inoxidable, etc.) alcantarillado | 120 rejillas, 80 tapas de pozos, 80 sumideros | \$ 40,000.00 | \$ 40,000.00 | 03/03/2021 | 05/07/2021 | 6% | 0% | 30 Jun 2021 - En el presente mes no existe avance |
| Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR | PROYECTO | Renovación de redes del sistema de alcantarillado. | Adquisición de materiales de construcción (tubería de hormigón y adoquines) alcantarillado | 1.500 tubos de hc. clase II 20000 adoquines | \$ 22,500.00 | \$ 22,500.00 | 01/03/2021 | 01/08/2021 | 9% | 0% | 30 Jun 2021 - mediante memorando Nro. GADMUR-DAPA-2021-1063-M se envía a la Alcaldía para su aprobación mediante memorando Nro. GADMUR-DA-2021-2681-M, 17 junio 2021 se recibe las ofertas del proceso SIE-GADMUR-2021-014, por parte de la Dirección Administrativa Mediante memorando Nro. GADMUR-DAPA-2021-1367-M, 29 de junio 2021 se envía a Alcaldía el Informe de resultados del proceso Adjudicado a Maria Soledad Betancourt Fernandez En proceso de emisión de resolución de adjudicación |
| Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR | PROYECTO | Renovación de redes del sistema de alcantarillado. | Tratamiento residuos alcantarillado (lodos) | 400 m3 de evacuación de líquidos 100 toneladas de evacuación de lodos, pasta y sedimentos | \$ 40,000.00 | \$ 40,000.00 | 01/03/2021 | 04/10/2021 | 2% | 0% | 30 Jun 2021 - En el presente mes no existe avance |

| Objetivo. Plan Estratégico Institucional | Nombre del programa, proyecto | | ACTIVIDAD | METAS POA | MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS | | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | Estado actual de avance por proyecto | | OBSERVACIONES: MES DE JUNIO | |
|---|-------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|---------------|-----------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|--|-------------------------|
| | Tipo (Programa, proyecto) | PROYECTO | | | POR ACTIVIDAD | POR PROYECTO | | | DURACIÓN DEL PROYECTO | % AVANCE FÍSICO | | % AVANCE PRESUPUESTARIO |
| | | | | | | | | | | | | |
| Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR | PROYECTO | Implementación de la sectorización hidráulica. | Adquisición de equipos de control para agua potable | 1 Variador de frecuencia de 100 hp. 1 Válvula de Golpe de Ariete de 160 mm. 1 Sensor de Presión | \$ 50,000.00 | \$ 50,000.00 | 01/02/2021 | 01/04/2021 | 2% | 0% | 30 Jun 2021 - En el presente mes no existe avance | |
| Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR | PROYECTO | Renovación de redes del sistema de alcantarillado. | Adquisición de equipos de control para alcantarillado | 2 Variador de frecuencia de 5 hp. 1 PLC de control S7-1200. 3 Sensor de Nivel Ultrasonico rango | \$ 7,000.00 | \$ 7,000.00 | 02/04/2021 | 01/06/2021 | 2% | 0% | 30 Jun 2021 - En el presente mes no existe avance | |
| Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR | PROYECTO | Implementación de nuevos proyectos de captación de agua para consumo humano en sitios seguros. | Adquisición de bombas para estaciones de bombeo de succión y sumergibles de agua potable | 1 Bomba de succión de 50 hp con impulsor con entrada y salida de 90 mm. 1 bomba sumergible de 4 a 5 hp. 2 Bombas de succión de 15 hp con impulsor de 90 mm. | \$ 15,000.00 | \$ 15,000.00 | 03/05/2021 | 01/07/2021 | 2% | 0% | 30 Jun 2021 - En el presente mes no existe avance | |
| Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR | PROYECTO | Renovación de redes del sistema de alcantarillado. | Adquisición de bombas para plantas de tratamiento de aguas servidas | 2 bombas sumergibles con triturador de solidos. | \$ 7,500.00 | \$ 7,500.00 | 01/02/2021 | 01/04/2021 | 2% | 0% | 30 Jun 2021 - En el presente mes no existe avance | |
| Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR | PROYECTO | Seguimiento y control de las diferentes actividades en las área de influencia de recarga hídrica para su conservación y protección . | Adquisición de bombas de cloración para agua potable | 4 Bombas de cloracion | \$ 5,000.00 | \$ 5,000.00 | 01/06/2021 | 01/08/2021 | 4% | 0% | 30 Jun 2021 - En el presente mes no existe avance | |
| Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR | PROYECTO | Seguimiento y control de las diferentes actividades en las área de influencia de recarga hídrica para su conservación y protección . | Adquisición de cloro para desinfección de agua potable | 11880 Kg de cloro gas 115 unidades de 45 kg/cu de cloro organico tricloseno sódico 3150 kg de Hipoclorito de Calcio. | \$ 105,000.00 | \$ 105,000.00 | 01/03/2021 | 12/12/2021 | 20% | 0% | EN EJECUCION Mediante Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2021-1158-M, 02 de junio 2021, se envía el informe de resultados del Proceso de Subasta Inversa Electrónica Nro.SIE-GADMUR-2021-011 a la Alcaldía Adjudicado a la Sra. Yolanda Baldeon SIE-GADMUR-2021-011 Recargando cilindros | |
| Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR | PROYECTO | Seguimiento y control de las diferentes actividades en las área de influencia de recarga hídrica para su conservación y protección . | Adquisición de productos químicos para potabilización de agua | 2500 kg de Policloruro de Aluminio 675 kg de Hipoclorito de Calcio, | \$ 18,000.00 | \$ 18,000.00 | 01/03/2021 | 12/12/2021 | 20% | 0% | EN EJECUCION Mediante Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2021-1158-M, 02 de junio 2021, se envía el informe de resultados del Proceso de Subasta Inversa Electrónica Nro.SIE-GADMUR-2021-011 a la Alcaldía Adjudicado a la Sra. Yolanda Baldeon SIE-GADMUR-2021-011 Recargando cilindros | |
| Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR | PROYECTO | Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC. | Adquisición de medidores agua potable programa micromedición | 1800 medidores | \$ 40,000.00 | \$ 40,000.00 | 01/04/2021 | 31/08/2021 | 4% | 0% | 30 Jun 2021 - En el presente mes no existe avance | |
| Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR | PROYECTO | Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC. | Adquisición de válvulas de corte | 1500 válvulas de corte | \$ 6,300.00 | \$ 6,300.00 | 01/04/2021 | 31/08/2021 | 4% | 0% | 30 Jun 2021 - En el presente mes no existe avance | |
| Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR | PROYECTO | Implementación de nuevos proyectos de captación de agua para consumo humano en sitios seguros. | Expropiaciones para proyectos de agua potable y Alcantarillado | 14 predios a expropiar | \$ 155,000.00 | \$ 155,000.00 | 01/01/2021 | 01/12/2021 | 2% | 0% | 30 Jun 2021 - En el presente mes no existe avance | |
| Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR | PROYECTO | Seguimiento y control de las diferentes actividades en las área de influencia de recarga hídrica para su conservación y protección . | Control de calidad (análisis físico, químico y bacteriológico) | 1000 muestras | \$ 80,000.00 | \$ 80,000.00 | 01/01/2021 | 20/12/2021 | 40% | 0% | 30 Jun 2021 - 3: EN EJECUCION Adjudicado a CORPLABEC Mediante Oficio 2021-103 se receipta el informe del 3er periodo de monitoreo, 09 de junio 2021 FINALIZADO CUARTO PERIODO DE MONITOREO EN PLANIFICACION DEL QUINTO PERIODO | |
| Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR | PROYECTO | Implementación de nuevos proyectos de captación de agua para consumo humano en sitios seguros. | Adquisición de maquinaria y equipos electromecánicos de cloración para la estación Cashapamba | 2 Balanzas para contenedores de 68 kg, reguladores de vacíos, eyectores, rotámetros e implementos para su correcto funcionamiento. | \$ 20,000.00 | \$ 20,000.00 | 01/06/2021 | 20/12/2021 | 4% | 0% | 30 Jun 2021 - En el presente mes no existe avance | |
| Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR | PROYECTO | Implementación de nuevos proyectos de captación de agua para consumo humano en sitios seguros. | Impermeabilización de tanques de reserva primera etapa | 4 Tanques de reserva impermeabilizados | \$ 90,000.00 | \$ 90,000.00 | 01/04/2021 | 01/12/2021 | 2% | 0% | En elaboración de TDRS | |
| Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR | PROYECTO | Implementación de nuevos proyectos de captación de agua para consumo humano en sitios seguros. | Reparación y adecuación de la Planta de Tratamiento de agua en Rumipamba | 1 Planta de Tratamiento de agua en Rumipamba repotenciada | \$ 18,000.00 | \$ 18,000.00 | 01/04/2021 | 01/12/2021 | 4% | 0% | 30 Jun 2021 - En el presente mes no existe avance | |
| Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR | PROYECTO | Implementación de nuevos proyectos de captación de agua para consumo humano en sitios seguros. | Reparación y adecuación de la infraestructura de las estaciones de agua potable primera etapa | 5 estaciones de agua potable | \$ 40,500.00 | \$ 40,500.00 | 22/05/2021 | 22/09/2021 | 2% | 0% | 30 Jun 2021 - En el presente mes no existe avance | |

| Objetivo. Plan Estratégico Institucional | Nombre del programa, proyecto | | ACTIVIDAD | METAS POA | MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS | | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | Estado actual de avance por proyecto | | OBSERVACIONES: MES DE JUNIO | |
|---|-------------------------------|---|--|---|-----------------------------------|---------------|-----------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|--|-------------------------|
| | Tipo (Programa, proyecto) | PROYECTO | | | POR ACTIVIDAD | POR PROYECTO | | | DURACIÓN DEL PROYECTO | % AVANCE FÍSICO | | % AVANCE PRESUPUESTARIO |
| | | | | | | | | | | | | |
| Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR | PROYECTO | Renovación de redes del sistema de alcantarillado. | Construcción del cambio de la red de alcantarillado sanitario en la calle Cacha. | 350 metros lineales de alcantarillado sanitario | \$ 47,000.00 | \$ 47,000.00 | 25/03/2021 | 25/08/2021 | 4% | 0% | EN ELABORACION DE TDRS Mediante memorando GADMUR-DAPA-2021-1347-M, 25 de junio 2021, se solicita la certificación PAC a la Dirección Administrativa Mediante memorando GADMUR-DA-2021-2836-M, 28 de junio 2021, se recibe la certificación PAC de la Dirección Administrativa | |
| Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR | PROYECTO | Renovación de redes del sistema de alcantarillado. | Construcción del alcantarillado pluvial y cambio del alcantarillado sanitario calle Pacha | 420 metros lineales de tubería de alcantarillado sanitario 420 metros lineales de tubería de alcantarillado pluvial | \$ 150,000.00 | \$ 150,000.00 | 03/07/2021 | 03/11/2021 | 6% | 0% | Mediante memorando Nro. GADMUR-DAPA-2021-1229-M, 09 de junio 2021, se solicita a la Dirección Administrativa la certificación PAC Mediante memorando Nro. GADMUR-DA-2021-2568-M, 10 de junio 2021, Se recibe por parte de la Dirección Administrativa la certificación PAC Tdrs concluidos Mediante memorando GADMUR-DAPA-2021-1327-M, 23 de junio 2021 se envía a la Alcaldía la solicitud para la contratación | |
| | | | PARTICIPATIVO | | | | | | | | | |
| Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR | PROYECTO | Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC. | Construcción de la red de agua potable en el Pasaje s/n y Nicolás Peña, sector Selva Alegre | 100 metros lineales agua potable | \$ 6,000.00 | \$ 6,000.00 | 01/03/2021 | 30/06/2021 | 90% | 0% | EJECUTADO 100% FÍSICAMENTE Adjudicado Ing. Diego Rolando Muñoz Muñoz solicitando el pago del anticipo Plazo para la ejecución y terminación 28 días calendario a partir de la notificación del anticipo Mediante Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2021-1265-M, 15 de junio de 2021 se solicita a la Dirección Financiera el pago del anticipo Mediante memorando GADMUR-DA-2021-2798-M, 24 de junio 2021, la Dirección Administrativa informa que ya se encuentra acreditado en la cuenta del contratista el pago del anticipo Mediante memorando GADMUR-DAPA-2021-0028, 24 de junio 2021, el administrador del contrato Ing. Wilson Iza autoriza el inicio de obra 25/06/2021 En proceso de recepción provisional | |
| Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR | PROYECTO | Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC. | Construcción de la red de agua potable en el Pasaje s/n y Juan de Salinas, sector Selva Alegre | 100 metros lineales agua potable | \$ 6,000.00 | \$ 6,000.00 | 01/04/2021 | 31/07/2021 | 10% | 0% | Adjudicado Ing. Veronica Patricia Peréz Suasnava Mediante Memorando Nro. GADMUR-DA-2021-1193-M, 04 de junio 2021 se recibe por parte de la Dirección Administrativa el Informe de resultados del Proceso de menor Cuantía de Obras MCO GADMUR-2021-012. Mediante Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2021-1240-M, 11 de junio 2021 se envía a la Alcaldía el informe de resultados de la calificación del proceso Mediante memorando Nro. GADMUR-DAPA-2021-1391-M, 01 de julio 2021, se solicita el pago del anticipo | |
| Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR | PROYECTO | Renovación de redes del sistema de alcantarillado. | Construcción de alcantarillado combinado en el Pasaje s/n y Juan de Salinas, sector Selva Alegre | 100 metros lineales de alcantarillado combinado | \$ 17,560.00 | \$ 17,560.00 | 01/04/2021 | 30/08/2021 | 10% | 0% | Adjudicado Ing. Veronica Patricia Peréz Suasnava Mediante Memorando Nro. GADMUR-DA-2021-1193-M, 04 de junio 2021 se recibe por parte de la Dirección Administrativa el Informe de resultados del Proceso de menor Cuantía de Obras MCO GADMUR-2021-012. Mediante Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2021-1240-M, 11 de junio 2021 se envía a la Alcaldía el informe de resultados de la calificación del proceso Mediante memorando Nro. GADMUR-DAPA-2021-1391-M, 01 de julio 2021, se solicita el pago del anticipo | |
| Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR | PROYECTO | Renovación de redes del sistema de alcantarillado. | Construcción de alcantarillado pluvial de la calle Huaynacapa, tramo comprendido entre la calle Toa y Duchicela, sector Galo Pazmiño | 300 metros lineales de alcantarillado pluvial | \$ 84,000.00 | \$ 84,000.00 | 01/02/2021 | 30/06/2021 | 50% | 0% | EN EJECUCION Tendido de tubería adjudicado Ing. Maria de los Angeles Landazuri Plazo para la ejecución y terminación 42 días calendario a partir de la notificación del anticipo Mediante Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2021-1197-M, 07 de junio de 2021 se solicita a la Dirección Financiera el pago del anticipo Mediante memorando GADMUR-DFIN-TM-2021-0416-M, 11 de junio 2021, el departamento de Tesorería informa que ya se encuentra acreditado en la cuenta del contratista el pago del anticipo Mediante memorando Nro. GADMUR-DAPA-2021-1242-M, 11 de junio 2021, el administrador del contrato Ing. Pablo Gallardo autoriza el inicio de obra desde el 11 de junio de 2021 | |
| Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR | PROYECTO | Renovación de redes del sistema de alcantarillado. | Construcción de alcantarillado sanitario y pluvial de la calle Auca, barrio Central de Fajardo | 120 metros lineales de alcantarillado sanitario y pluvial | \$ 45,000.00 | \$ 45,000.00 | 01/05/2021 | 30/09/2021 | 50% | 0% | EN EJECUCION Tendido de tubería Adjudicado al Ing. Carlos Alfonso Andrango Marcellio Plazo para la ejecución y terminación 28 días calendario a partir de la notificación del anticipo Mediante Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2021-1212-M, 08 de junio de 2021 se solicita a la Dirección Financiera el pago del anticipo A la espera de la confirmación del pago del anticipo Mediante memorando GADMUR-DFIN-TM-2021-0428-M, 15 de junio 2021, el departamento de Tesorería informa que ya se encuentra acreditado en la cuenta del contratista el pago del anticipo Mediante memorando Nro. GADMUR-DAPA-2021-1260-M, 15 de junio 2021, el administrador del contrato Ing. Pablo Gallardo autoriza el inicio de obra desde el 16 de junio de 2021 | |

| Objetivo. Plan Estratégico Institucional | Nombre del programa, proyecto | | ACTIVIDAD | METAS POA | MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS | | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | Estado actual de avance por proyecto | | OBSERVACIONES: MES DE JUNIO | |
|--|-------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|---------------|-----------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|---|-------------------------|
| | Tipo (Programa, proyecto) | PROYECTO | | | POR ACTIVIDAD | POR PROYECTO | | | DURACIÓN DEL PROYECTO | % AVANCE FÍSICO | | % AVANCE PRESUPUESTARIO |
| | | | | | | | | | | | | |
| Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR | PROYECTO | Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC. | Construcción de la red de agua potable de la calle s/n y Cañaris, barrio Central de Fajardo | 200 metros lineales agua potable | \$ 17,720.00 | \$ 17,720.00 | 01/05/2021 | 31/08/2021 | 40% | 0% | EN EJECUCION Tendido de tubería Adjudicado Ing. Verónica Alexandra Guaman Cabezas Plazo para la ejecución y terminación 28 días calendario a partir de la notificación del anticipo Mediante memorando GADMUR-DPS-2021-0793-M, 15 de junio del 2021, se receipta el expediente del proceso Mediante Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2021-1284-M, 17 de junio de 2021 se solicita a la Dirección Financiera el pago del anticipo Mediante memorando GADMUR-DA-2021-2798-M, 24 de junio 2021, la Dirección Administrativa informa que ya se encuentra acreditado en la cuenta del contratista el pago del anticipo Mediante memorando GADMUR-DAPA-2021-0029, 24 de junio 2021, el administrador del contrato Ing. Wilson Iza autoriza el inicio de obra 25/06/2021 | |
| SALDO CAJA BANCOS | | | | | | | | | | | | |
| (OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón, de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir | PROYECTO | Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable | Construcción de conexiones domiciliarias de agua potable | 200 conexiones domiciliarias de agua potable | \$ 60,000.00 | \$ 60,000.00 | 01/01/2021 | 15/03/2021 | 100% | 0% | 31 Mar 2021- 4: EJECUTADO Mediante Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2021-0629-M, 23 de febrero de 2021 se envía a la Dirección Financiera el pago de la planilla 5 de liquidación CON ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL 2021-015-DIFIS-GADMUR | |
| (OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón, de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir | PROYECTO | Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable | Construcción cerramiento Tanque de Loreto Centro de Faenamiento reubicación de tubería de un tramo de tubería de la conducción Mushufan | 300 metros lineales de tubería reubicada y 400 metros lineales de cerramiento | \$ 181,951.00 | \$ 181,951.00 | 01/01/2021 | 01/04/2021 | 90% | 0% | 31 May 2021 - EJECUTADO 100% FISICAMENTE en proceso de elaboración de actas | |
| (OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón, de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir | PROYECTO | Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento | Construcción extensión del alcantarillado combinado Barrio Luz de América sector el Puente calle paralela a la vía al IASA | 450 metros de tubería instalada. | \$ 70,000.00 | \$ 70,000.00 | 02/01/2021 | 31/03/2020 | 100% | 0% | 28 Feb 2021- 2: EJECUTADO Mediante Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2021-0350-M, 17 de febrero de 2021 se envía a la Dirección Financiera el pago de la planilla 2 de liquidación CON ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL 2021-005-DIFIS-GADMUR | |
| (OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón, de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir | PROYECTO | Mejoramiento, mantenimiento y saneamiento del sistema de alcantarillado y saneamiento | Construcción Complementación de alcantarillado combinado barrio San Nicolás calle transversales | 400 metros de alcantarillado cambiando | \$ 65,000.00 | \$ 65,000.00 | 01/01/2021 | 28/02/2021 | 100% | 0% | 31 May 2021- 3: EJECUTADO CON ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL No. 2021-012-DIFIS-GADMUR Mediante Memorando GADMUR-DAPA-2021-1051-M se envía el pago de la planilla 2 de liquidación a la Dirección Financiera | |
| (OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón, de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir | PROYECTO | Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento | Construcción alcantarillado combinado junto al Instituto Rumiñahui | 310 metros lineales de construcción de alcantarillado combinado. | \$ 77,500.00 | \$ 77,500.00 | 04/01/2021 | 28/03/2021 | 100% | 0% | 31 Mar 2021- 4: EJECUTADO CON ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL No. 2021-019-DIFIS-GADMUR | |
| (OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón, de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir | PROYECTO | Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento | Construcción alcantarillados sanitario y pluvial de la calle Kuruba en el barrio San Juan Obreiro | 900 metros lineales de alcantarillado sanitario y pluvial | \$ 170,000.00 | \$ 170,000.00 | 01/01/2021 | 30/03/2021 | 100% | 0% | 31 May 2021- 5: EJECUTADO CON ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL No. 2021-028-DIFIS-GADMUR | |
| (OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón, de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir | PROYECTO | Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable | Construcción cambio y reubicación de las redes de agua potable en el sector Pullincate, sector El Taxo | 1000 metro lineales de red de agua potable | \$ 90,000.00 | \$ 90,000.00 | 01/01/2021 | 31/01/2021 | 100% | 0% | 28 Feb 2021- 2: EJECUTADO Mediante Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2021-0258-M, 04 de febrero de 2021 se envía a la Dirección Financiera el pago de la planilla 3 de liquidación CON ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL No. 2021-002-DIFIS-GADMUR | |
| (OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón, de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir | PROYECTO | Mejoramiento, mantenimiento y saneamiento del sistema de alcantarillado y saneamiento | Construcción alcantarillado pluvial de la calle 7, sector Rumlilma | 230 metros lineales de construcción de alcantarillado pluvial | \$ 40,000.00 | \$ 40,000.00 | 02/01/2021 | 31/03/2020 | 100% | 0% | 08 Feb 2021- 2: EJECUTADO Con Acta Recepción Provisional No. 2020-034-DIFIS-GADMUR 04 de diciembre 2020 | |
| (OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón, de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir | PROYECTO | Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable | Construcción cambio tubería agua potable en la calle 6, sector Loreto | 200 metros líneas de red de agua potable | \$ 17,000.00 | \$ 17,000.00 | 02/01/2021 | 21/01/2021 | 100% | 0% | 08 Feb 2021- 2: EJECUTADO CON ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL No. 2021-001-DIFIS-GADMUR 6 de Enero 2021 | |
| (OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón, de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir | PROYECTO | Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable | Construcción cambio tubería agua potable en la calle P, sector Eloy Alfaro | 900 metros líneas de red de agua potable | \$ 75,000.00 | \$ 75,000.00 | 01/01/2021 | 31/01/2021 | 100% | 0% | 08 Feb 2021- 2: EJECUTADO CON ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL No. 2021-003-DIFIS-GADMUR 14 de Enero 2021 | |
| (OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón, de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir | PROYECTO | Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento | Construcción de la red de Alcantarillado y la Planta de tratamiento en el Barrio San Carlos de Conejeros Primera Etapa | 1500.00 de metros lineales de alcantarillado y planta de tratamiento | \$ 300,000.00 | \$ 300,000.00 | 04/01/2021 | 30/05/2021 | 90% | 0% | 30 Jun 2021- 6: EJECUTADO 100% FISICAMENTE en proceso de recepción provisional | |

| Objetivo. Plan Estratégico Institucional | Nombre del programa, proyecto | | ACTIVIDAD | METAS POA | MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS | | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | Estado actual de avance por proyecto | | OBSERVACIONES: MES DE JUNIO | |
|---|-------------------------------|--|---|--|-----------------------------------|---------------|-----------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|--|-------------------------|
| | Tipo (Programa, proyecto) | PROYECTO | | | POR ACTIVIDAD | POR PROYECTO | | | DURACIÓN DEL PROYECTO | % AVANCE FÍSICO | | % AVANCE PRESUPUESTARIO |
| | | | | | | | | | | | | |
| (OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para mejorar el Buen Vivir. | PROYECTO | Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento | Construcción segunda etapa alcantarillado sanitario y dos plantas de tratamiento de aguas residuales barrio el Taxo | 2205.00 metros lineales de construcción de alcantarillado e implantación de biodigestores en los puntos 1 y 2 de descarga. | \$ 381,458.65 | \$ 381,458.65 | 02/01/2021 | 30/04/2021 | 100% | 0% | 30 Abr 2021 - 2: EJECUTADO CON ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL. No. 2021-014-DIFIS-GADMUR | |
| | | | AVALUOS Y CATASTROS | | | | | | | | | |
| Incrementar la madurez institucional del GADMUR | PROYECTO | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | 02 PERSONAS CONTRATADAS | \$ 16,950.00 | \$ 16,950.00 | 23/01/2021 | 31/07/2021 | 23% | 13% | 02 Jun 2021 - : Avance y segunda entrega de productos mayo 2021, Ing. Francisco Tipanta, Servicios Profesionales, memorando GADMUR-DAC-2021-0420-M de 02 de junio de 2021 | |
| | | | FOMENTO PRODUCTIVO | | | | | | | | | |
| (UEU2) Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR | PROYECTO | Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales. | Contratación de otros servicios para lodos producidos en la trampa de grasa del MCT | 1 contratación de servicio para lodos producidos en la trampa de grasa | \$ 5,400.00 | \$ 5,400.00 | 02/01/2021 | 31/12/2021 | 50% | 25% | PROYECTO EN EJECUCIÓN: ORDEN DE ADJUDICACIÓN: GADMUR-CP-IC-038 A NOMBRE DE CORONEL CHAVEZ & CIA. 2DO SERVICIO 29-06-2021 | |
| (OE02) Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR | PROYECTO | Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales. | Contratación de otros servicios de gestión integral para el mantenimiento de alcantarillas del MCT | 1 contratación de servicio de gestión integral | \$ 3,600.00 | \$ 3,600.00 | 02/01/2021 | 31/12/2021 | 33% | 0% | PROYECTO EN EJECUCIÓN: Acta Entrega Recepción Parcial No. 2021-01-MA-DPPS-GADMUR | |
| (OE02) Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR | PROYECTO | Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales. | Contratación de Laboratorio para monitoreo de los parámetros de ruido del Mercado Cerrado El Turismo | 1 contratación de laboratorio para monitoreo del ruido | \$ 1,500.00 | \$ 1,500.00 | 02/01/2021 | 31/12/2021 | 6% | 0% | PROYECTO EN EJECUCIÓN DE ACUERDO CON EL CRONOGRAMA DE MONITOREOS. | |
| (UEU2) Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR | PROYECTO | Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales. | Adquisición de equipos de salubridad para los mercados municipales | 1 Adquisición de equipos | \$ 2,500.00 | \$ 2,500.00 | 02/01/2021 | 31/12/2021 | 4% | 0% | Elaboración de Terminos de referencia | |
| (OE02) Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR | PROYECTO | Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales. | Mantenimiento y calibración de las balanzas de los mercados y plataformas municipales | 1 mantenimientos y calibración | \$ 1,000.00 | \$ 1,000.00 | 02/01/2021 | 31/12/2021 | 4% | 0% | Elaboración de Terminos de referencia | |
| (UEU2) Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR | PROYECTO | Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales. | Adquisición de un generador eléctrico para el cuarto frío | 1 Adquisición de generador eléctrico | \$ 2,500.00 | \$ 2,500.00 | 02/01/2021 | 31/12/2021 | 4% | 0% | Elaboración de Terminos de referencia | |
| (OE02) Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR | PROYECTO | Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales. | Adquisición de materiales de construcción para cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental del MCT. | 1 Adquisición de materiales | \$ 7,000.00 | \$ 7,000.00 | 02/01/2021 | 31/12/2021 | 10% | 0% | CON FECHA 15 DE JUNIO DE 2021 SE SUSCRIBE EL Contrato No. SIE-GADMUR-2021-008-PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA VARIAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES. | |
| | | | SALDO CAJA BANCOS | | | | | | | | | |
| (OE 14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente. | PROYECTO | Potenciación de los servicios, actividades y productos turísticos | Estudio para la Elaboración del Plan de Comercialización del Cantón Rumiñahui. | 1 Estudio | \$ 63,000.00 | \$ 63,000.00 | 02/01/2021 | 31/12/2021 | 11% | 0% | CON Memorando Nro. GADMUR-DFIN-TM-2021-0236-M. LA ING. TATIANA LASSO INFORMA, QUE SE ENCUENTRA EN LAS ARCAS MUNICIPALES EL VALOR DE \$22.500,00 QUE CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA REALIZADA POR LA "ASEGURADORA DEL SUR", POR LA EFECTIVIZACION DE LA PÓLIZA DE BUEN USO PRESENTADA POR EL DEL ING. PAOLO LARA POR EL CONTRATO "POTENCIACION DE LOS SERVICIOS ACTIVIDADES Y PRODUCTOS TURISTICOS ESTUDIO PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE COMERCIALIZACION DEL CANTON RUMIÑAHUI" | |
| | | | COMISARIA | | | | | | | | | |
| (OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para | PROYECTO | Expropiar nuevos elementos de soporte a partir de expropiaciones - Expropiaciones Varias | Expropiaciones varias | 20 EXPROPIACIONES | \$ 77,474.56 | \$ 77,474.56 | 02/01/2021 | 31/12/2021 | 75% | 75% | SOLICITUD DE PAGO POR EXPROPIACION MEDIANTE MEMORANDOS GADMUR-DPS-2021-0776-M Y GADMUR-DPS-2021-0877-M | |

| Objetivo. Plan Estratégico Institucional | Nombre del programa, proyecto | | ACTIVIDAD | METAS POA | MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS | | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | Estado actual de avance por proyecto | | OBSERVACIONES: MES DE JUNIO |
|---|-------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|---------------|-----------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|--|
| | Tipo (Programa, proyecto) | PROYECTO | | | POR ACTIVIDAD | POR PROYECTO | | | DURACIÓN DEL PROYECTO | % AVANCE FÍSICO | |
| | | | | | | | | | | | |
| (OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir | PROYECTO | Expropiar nueve elementos de soporte a partir de expropiaciones - Expropiaciones Areas Verdes | Expropiaciones aéreas verdes | 2 EXPROPIACIONES | \$ 120,000.00 | \$ 120,000.00 | 02/01/2021 | 31/12/2021 | 2% | 0% | SE SOLICITA ANULACION DE PARTIDA MEDIANTE MEMORANDO GADMUR-DPS-2021-0488-M |
| (OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir | PROYECTO | Fortalecimiento de la capacitación, profesionalización y tecnificación del talento humano | CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES | 1 CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES | \$ 22,525.44 | \$ 22,525.44 | 02/01/2021 | 31/12/2021 | 41% | 41% | Mediante memorando GADMUR-DPS-2021-0749-M, de fecha 04 de junio de 2021, esta Procuraduría Síndica solicita el pago del mes de mayo |
| | | | COMUNICACIÓN SOCIAL | | | | | | | | |
| (OE03) Incrementar la madurez institucional del GADMUR. | PROYECTO | Consolidación de la gestión del sistema de participación ciudadana y control social. | Edición, impresión, reproducción y publicaciones de productos comunicacionales. | Edición, impresión, reproducción y publicaciones de 3 tipos de productos comunicacionales (lonas informativas, posicionamiento institucional) | \$ 14,500.00 | \$ 14,500.00 | 15/03/2021 | 30/09/2021 | 25% | 0% | <ul style="list-style-type: none"> *Certificación presupuestaria Nro. 209 *Recepción de certificaciones POA, presupuestarias y PAC de las diferentes direcciones que forman parte del proceso. • Levantamiento de requerimientos de las áreas para el proceso de contratación. • Invitación a proveedores para entrega de propuestas. • Estudio de mercado (búsqueda de procesos similares en Sercop, comparativo de precios, otros). *Términos de referencia concluidos. * En espera de documentos habilitantes por parte de los proveedores * El proceso se encuentra en etapa de calificación signado con código RE-GADMUR-2021-007. * Se elaboró el Acta de apertura de ofertas * Contrato RE-GADMUR-2021-007 suscrito el 1 de junio de 2021 * Se mantuvo una primera reunión con el proveedor para definir cronograma de entrega de los productos comunicacionales * Se han recibido los productos: Infilable, letrero, Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, Material POP (colibries), Ejemplares Informe de Gestión 2020 |
| (OE03) Incrementar la madurez institucional del GADMUR. | PROYECTO | Consolidación de la gestión del sistema de participación ciudadana y control social. | Difusión, información y publicidad. | Publicidad en medios de comunicación, acciones BTL por 11 meses. | \$ 70,000.00 | \$ 70,000.00 | 17/03/2021 | 15/12/2021 | 30% | 0% | <ul style="list-style-type: none"> *Certificación presupuestaria Nro. 210 *Recepción de certificaciones POA, presupuestarias y PAC de las diferentes direcciones que forman parte del proceso. • Invitación a proveedores para entrega de propuestas. • Estudio de mercado (búsqueda de procesos similares en Sercop, comparativo de precios, otros) *Términos de referencia concluidos. • Pedido de certificación catálogo electrónico *Memorando No GADMUR-DCS-2021-0117-M de 9 de marzo 2021, enviado a Alcaldía para inicio de proceso * Ingreso de proceso al portal de contratación pública el 25 de marzo 2021, según cronograma de la Unidad de Contratación Pública (no procedió) * Uno de los proveedores que ingresaron al proceso tuvo que ser reemplazado por encontrarse inactivo en Sercop, se volvió a enviar proceso a Alcaldía, mediante Memorando GADMUR-DCS-2021-0146-M * Proceso enviado con fecha 13 de abril a Sindicatura, por la Unidad de Compras Públicas, para suscripción del contrato con la empresa adjudicada. * Contrato RE-GADMUR-2021-006 suscrito el 14 de mayo * Se ejecutaron actividades de difusión durante el mes de junio * Se elaboró el flow de actividades para el mes de junio * Se aprobó el flow de actividades para el mes de julio |

| Objetivo. Plan Estratégico Institucional | Nombre del programa, proyecto | | ACTIVIDAD | METAS POA | MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS | | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | Estado actual de avance por proyecto | | OBSERVACIONES: MES DE JUNIO | |
|---|-------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|---|-------------------------|
| | Tipo (Programa, proyecto) | PROYECTO | | | POR ACTIVIDAD | POR PROYECTO | | | DURACIÓN DEL PROYECTO | % AVANCE FÍSICO | | % AVANCE PRESUPUESTARIO |
| | | | | | | | | | | | | |
| (OE03) Incrementar la madurez institucional del GADMUR. | PROYECTO | Consolidación de la gestión del sistema de participación ciudadana y control social. | Servicio de producción de audio y video de carácter oficial. | Informar de forma mensual, mediante preproducción, producción y post producción de 10 programas de televisión con campañas educacionales e informativas generadas por la Municipalidad y protocolos de cuidado de la salud. | \$ 70,000.00 | \$ 70,000.00 | 15/03/2021 | 15/12/2021 | 38% | 13% | *Certificación presupuestaria Nro. 211 *Estudio de mercado (búsqueda de procesos similares en Sercop, comparativo de precios, otros). *Términos de referencia concluidos. *Memorando Nro. GADMUR-DCS-2021-0057-M de 27 de enero. / Solicitud de autorización al Alcalde para inicio de proceso * Proceso en portal de Compras Públicas para adjudicación. * Contrato firmado el 22 de marzo de 2021 * Respuesta a observaciones realizadas por Contabilidad a la entrega del primer producto y solicitud del primer pago. * Primer pago realizado a contratista por el valor de 7.812,50 * Documentación enviada a Contabilidad para segundo pago por 7.812,50 | |
| (OE03) Incrementar la madurez institucional del GADMUR. | PROYECTO | Consolidación de la gestión del sistema de participación ciudadana y control social. | Maquinaria y equipos. | Adquisición de equipos para la gestión comunicacional. | \$ 6,160.00 | \$ 6,160.00 | 12/04/2021 | 31/05/2021 | 5% | 0% | *Certificación presupuestaria Nro. 212 *Elaboración del listado de equipos a ser adquiridos. *Recepción de certificaciones POA, presupuestarias y PAC de las diferentes direcciones que forman parte del proceso. * Mediante Memorando Nro. GADMUR-DCS-2021-0129-M, se remitió requerimiento de adquisición de equipos para las direcciones de Comunicación, Comisaría Municipal y Participación Ciudadana a Tecnologías, para búsqueda de proveedores y cotizaciones. * El proceso se encuentra en la Dirección de Tecnologías para adquisición de equipos. * La Dirección de Tecnologías se encuentra recopilando información para el proceso precontractual * Mediante Memorando No. GADMUR-DTIC-2021-0475-M del 10 de mayo 2021, solicitud de reforma al PAC. * Términos de Referencia en revisión. | |
| | | | PARTICIPATIVO | | | | | | | | | |
| (OE03) Incrementar la madurez institucional del GADMUR. | PROYECTO | Consolidación de la gestión del sistema de participación ciudadana y control social. | Campaña de sensibilización interdepartamental permanente en temas de seguridad, derechos y buen trato para personas de grupos de atención prioritaria, incluyendo transporte público. | Publicidad en medios de comunicación, acciones BTL por 11 meses. | \$ 12,000.00 | \$ 12,000.00 | 01/03/2021 | 30/10/2021 | 53% | 0% | *Certificación presupuestaria Nro. 210 *Recepción de certificaciones POA, presupuestarias y PAC de las diferentes direcciones que forman parte del proceso. *Invitación a proveedores para entrega de propuestas. *Estudio de mercado (búsqueda de procesos similares en Sercop, comparativo de precios, otros) *Términos de referencia concluidos. *Pedido de certificación catálogo electrónico *Memorando No GADMUR-DCS-2021-0117-M de 9 de marzo 2021, enviado a Alcaldía para inicio de proceso * Ingreso de proceso al portal de contratación pública el 25 de marzo 2021, según cronograma de la Unidad de Contratación Pública (no procedió) * Uno de los proveedores que ingresaron al proceso tuvo que ser reemplazado por encontrarse inactivo en Sercop, se volvió a enviar proceso a Alcaldía, mediante Memorando GADMUR-DCS-2021-0146-M * Proceso enviado con fecha 13 de abril a Sindicatura, por la Unidad de Compras Públicas, para suscripción del contrato con la empresa adjudicada. * Contrato RE-GADMUR-2021-006 suscrito el 14 de mayo * Se ejecutaron actividades de difusión durante el mes de mayo * Se elaboró el flow de actividades para el mes de junio | |
| | | | EDUCACIÓN | | | | | | | | | |
| (OE b) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía | PROYECTO | Rehabilitación de los espacios públicos | Adquisición de maquinaria y equipo para el complejo recreacional San Sebastián. | 60% | \$ 2,000.00 | \$ 2,000.00 | 01/02/2021 | 28/02/2021 | 100% | 99% | 30 Jun 2021 - : El proyecto no registra ningún avance. | |
| (OE b) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía | PROYECTO | Investigación y conservación del patrimonio cultural material. | Impresión de memorias: "El maíz Patrimonio Cultural - sus manifestaciones. Cantón Rumihahua". | 60% | \$ 5,000.00 | \$ 5,000.00 | 04/03/2021 | 30/07/2021 | 2% | 0% | CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 65 | |
| (OE b) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía | PROYECTO | Difusión y promoción del patrimonio cultural | Difusión del documental "La historia del Caballo Azul" - Gonzalo Endara | 60% | \$ 1,500.00 | \$ 1,500.00 | 01/02/2021 | 30/06/2021 | 2% | 0% | CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 66 | |
| (OE b) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía | PROYECTO | Promoción y difusión de expresiones artístico-culturales para la recuperación de espacios públicos. | Adquisición de equipos informáticos (bibliotecas y banda municipal) | 60% | \$ 5,000.00 | \$ 5,000.00 | 01/06/2021 | 30/09/2021 | 4% | 0% | CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA UNIFICADA # 485 | |
| (OE b) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía | PROYECTO | Implementación de la educación lúdico-pedagógica para niños, niñas y adolescentes (NNA) en el tiempo libre. | Contratación de servicios profesionales - Deportivos. | 60% | \$ 18,400.00 | \$ 18,400.00 | 04/01/2021 | 31/12/2021 | 43% | 28% | 30 Jun 2021- 4: SOLICITUD DE PAGO MES DE JUNIO- FACTURAS PARA PAGO, ENVIADO CON DIFERENTES NÚMEROS DE MEMORANDOS. | |
| (OE b) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía | PROYECTO | Implementación de la educación lúdico-pedagógica para niños, niñas y adolescentes (NNA) en el tiempo libre. | Contratación de servicios profesionales - Culturales. | 60% | \$ 29,400.00 | \$ 29,400.00 | 04/01/2021 | 31/12/2021 | 43% | 35% | 30 Jun 2021- 4: SOLICITUD DE PAGO MES DE JUNIO- FACTURAS PARA PAGO, ENVIADO CON DIFERENTES NÚMEROS DE MEMORANDOS. | |

| Objetivo. Plan Estratégico Institucional | Nombre del programa, proyecto | | ACTIVIDAD | METAS POA | MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS | | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | Estado actual de avance por proyecto | | OBSERVACIONES: MES DE JUNIO | |
|---|-------------------------------|---|--|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|---|-------------------------|
| | Tipo (Programa, proyecto) | PROYECTO | | | POR ACTIVIDAD | POR PROYECTO | | | DURACIÓN DEL PROYECTO | % AVANCE FÍSICO | | % AVANCE PRESUPUESTARIO |
| | | | | | | | | | | | | |
| (OE 5) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de Igualdad. | PROYECTO | Fortalecimiento del Centro de Formación Artística | Contratación servicios profesionales para actividades artístico musicales. | 60% | \$ 23,700.00 | \$ 23,700.00 | 04/01/2021 | 31/12/2021 | 50% | 34% | 30 Jun 2021- 2: SOLICITUD DE PAGO MES DE JUNIO- FACTURAS PARA PAGO, ENVIADO CON DIFERENTES NÚMEROS DE MEMORANDOS. | |
| (OE 5) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de Igualdad. | PROYECTO | Implementación de la educación lúdico-pedagógica para niños, niñas y adolescentes (NNA) en el tiempo libre. | Contratación de servicios profesionales | 60% | \$ 49,300.00 | \$ 49,300.00 | 04/01/2021 | 31/12/2021 | 43% | 35% | 30 Jun 2021- 6: SOLICITUD DE PAGO MES DE JUNIO- FACTURAS PARA PAGO, ENVIADO CON DIFERENTES NÚMEROS DE MEMORANDOS. | |
| | | | PRESUPUESTO PARTICIPATIVO | | | | | | | | | |
| (OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de Igualdad. | PROYECTO | Fortalecimiento del Centro de Formación Artística | Capacitación cultural para jóvenes y niños en varias disciplinas con exposiciones permanentes de sus trabajos. | 60% | \$ 11,100.00 | \$ 11,100.00 | 04/01/2021 | 30/06/2021 | 2% | 0% | 07 Abr 2021- Actividad POA pendiente para la reforma: Por cambio de nombre al proyecto se realizó la anulación de la partida. | |
| (OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de Igualdad. | PROYECTO | Fortalecimiento del Centro de Formación Artística | Contratación de Servicios Profesionales para la rehabilitación y fortalecimiento del Centro de Formación Musical. | 60% | \$ 28,900.00 | \$ 28,900.00 | 04/01/2021 | 30/09/2021 | 28% | 40% | 30 Jun 2021- 2: SOLICITUD DE PAGO MES DE JUNIO- FACTURAS PARA PAGO, ENVIADO CON DIFERENTES NÚMEROS DE MEMORANDOS. | |
| | | | GESTIÓN ESTRATEGICA | | | | | | | | | |
| | | | SALDO CAJA BANCOS . ARRASTRES | | | | | | | | | |
| (OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir. | PROYECTO | Estudios Varios para Proyectos Municipales | Consultoría para la Actualización PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | 90% | \$ 35,271.84 | \$ 35,271.84 | 15/01/2021 | 30/06/2021 | 100% | 84% | EJECUTADO - LIQUIDADO | |
| | | | GESTION TERRITORIAL | | | | | | | | | |
| Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO | Rehabilitación de inmuebles patrimoniales | Expropiación -Área Recreacional y Casa de Hacienda San Isidro | 1 expropiación realizada | \$ 1,250,000.00 | \$ 1,250,000.00 | 15/01/2021 | 31/12/2021 | 100% | 100,00 | EJECUTADO - LIQUIDADO | |
| Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO | Inventario del patrimonio cultural en sus cinco ámbitos. | Estudio y elaboración de la actualización del Inventario del Patrimonio Inmueble (Arquitectónico) Del Cantón Rumifahuí | 1 estudio ejecutado | \$ 95,000.00 | \$ 95,000.00 | 15/01/2021 | 31/12/2021 | 7,00 | 0,00 | Se envía para la revisión Alcaldía con Memorando 6098-temp | |
| Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO | Implementación y fortalecimiento de la unidad gestión del patrimonio cultural | Contratación de Servicios Profesionales | 6 profesionales contratados | \$ 102,000.00 | \$ 102,000.00 | 15/01/2021 | 31/12/2021 | 40,00 | 32,00 | Se envió los pagos con Memorandos 2277-2278- 2279-2280-2281-2282 | |
| Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO | Museos para la puesta en valor del patrimonio cultural del cantón | Adecuaciones de obra de Infraestructura - Museo Casa Refugio | 1 adecuación ejecutada | \$ 120,000.00 | \$ 120,000.00 | 15/01/2021 | 31/12/2021 | 5,00 | 0,00 | Realizando las especificaciones técnicas y presupuesto | |
| Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO | Rehabilitación de inmuebles patrimoniales | Construcción - intervención del patrimonio tangible del Cantón Rumifahuí- Campanario de la Iglesia San Juan Bautista Sangolquí | 1 intervención ejecutado | \$ 70,000.00 | \$ 70,000.00 | 15/01/2021 | 31/12/2021 | 4,00 | 0,00 | Para solicitar la Regularización Ambiental | |
| Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR | PROYECTO | Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas. | Estudios De Suelos Varios | 1 estudio ejecutado | \$ 25,000.00 | \$ 25,000.00 | 15/01/2021 | 31/12/2021 | 9% | 9% | Enviado a Alcaldía con Memorando. 2694 y se encuentra en elaboración de pliegos | |
| Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO | Rehabilitación de inmuebles patrimoniales | Reparaciones y Adecuaciones Casa de Hacienda San Isidro | 1 reparaciones y adecuación | \$ 300,000.00 | \$ 300,000.00 | 15/01/2021 | 31/12/2021 | 4% | 0% | PROYECTO PREVISTO PARA LA 2ERA REFORMA AL POA 2021 - CAMBIO DE NOMBRE E INCREMENTO | |
| | | | PRESUPUESTO PARTICIPATIVO | | | | | | | | | |
| Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR | PROYECTO | Implementación de señalización y señalética de tránsito en las principales intersecciones conflictivas | Adquisición de señalética para los predios y calles en el perímetro del Barrio Santa Rosa | 1 adquisición de señalética realizada | \$ 33,600.00 | \$ 33,600.00 | 15/01/2021 | 31/12/2021 | 7% | 0% | Se envía para la revisión a Alcaldía con Memorando 6098-temp | |
| | | | SALDO CAJA BANCOS . ARRASTRES | | | | | | | | | |

| Objetivo. Plan Estratégico Institucional | Nombre del programa, proyecto | | ACTIVIDAD | METAS POA | MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS | | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | Estado actual de avance por proyecto | | OBSERVACIONES: MES DE JUNIO | |
|---|-------------------------------|---|--|---|-----------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|---|-------------------------|
| | Tipo (Programa, proyecto) | PROYECTO | | | POR ACTIVIDAD | POR PROYECTO | | | DURACIÓN DEL PROYECTO | % AVANCE FÍSICO | | % AVANCE PRESUPUESTARIO |
| | | | | | | | | | | | | |
| OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir. | PROYECTO | Estudios Varios para Proyectos Municipales | Estudio De Prefactibilidad, Factibilidad Y Diseños Definitivos Para La Regeneración Urbana Del Parque El Turismo | 1 ESTUDIO EJECUTADO | \$ 42,015.01 | \$ 42,015.01 | 15/01/2021 | 30/12/2021 | 95% | 80% | FASE 4: SUSPENDIDA A LA ESPERA DE LA APROBACIÓN DE LA INGENIERIA ELECTRICA POR PARTE DE LA EEQ | |
| OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir. | PROYECTO | Estudios Varios para Proyectos Municipales | Estudio Para El Diseño Del Puente Y Ampliación Del Ingreso Al Barrio Runahurco | 1 ESTUDIO EJECUTADO | \$ 50,000.00 | \$ 50,000.00 | 15/01/2021 | 30/12/2021 | 100% | 100% | EJECUTADO - LIQUIDADO | |
| OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir. | PROYECTO | Estudios Varios para Proyectos Municipales | Estudio De Prefactibilidad, Factibilidad Y Diseños Definitivos Para El Parque De San Rafael En La Calle Avelina Lasso | 1 ESTUDIO EJECUTADO | \$ 24,503.36 | \$ 24,503.36 | 15/01/2021 | 30/12/2021 | 100% | 100% | EJECUTADO - LIQUIDADO | |
| OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir. | PROYECTO | Estudios Varios para Proyectos Municipales | Contratación De Consultoría Para Autorizaciones Ambientales | 1 CONSULTORIA EJECUTADA | \$ 3,920.00 | \$ 3,920.00 | 15/01/2021 | 30/12/2021 | 4% | 0% | ENVIO LA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Y LA CERTIFICACIÓN POA A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL ENCARGADA DEL PROCESO | |
| OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir. | PROYECTO | Estudios Varios para Proyectos Municipales | Consultoría para: la Actualización del PD y OT, Elaboración del Plan Del Uso y Gestión del Suelo y Elaboración de planes complementarios | 1 consultoria ejecutada | \$ 85,165.60 | \$ 85,165.60 | 15/01/2021 | 30/12/2021 | 100% | 100% | EJECUTADO - LIQUIDADO | |
| OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir. | PROYECTO | Registro Y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui | Estudio Arqueológico del Sector San Pablo - Parroquia Sangolquí | 1 estudio ejecutado | \$ 24,000.00 | \$ 24,000.00 | 15/01/2021 | 30/12/2021 | 100% | 100% | EJECUTADO - LIQUIDADO | |
| OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir. | PROYECTO | Registro Y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui | Estudio para conservación de Bienes Inmuebles Patrimoniales - Estudio de rehabilitación y Consolidación Estructural Casa Dina Puente | 1 estudio ejecutado | \$ 14,000.00 | \$ 14,000.00 | 15/01/2021 | 30/12/2021 | 90% | 68% | FASE 1: APROBADO Y PAGADO APROBADO Y PAGADO los productos FASE 2: FASE 3: En corrección de | |
| OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir. | PROYECTO | Registro Y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui. | Estudio de pre factibilidad, factibilidad y Diseños Definitivos Para la construcción del Nuevo Edificio Municipal y parqueadero en la calle Espejo Y Montufar | 1 estudio ejecutado | \$ 18,000.00 | \$ 18,000.00 | 15/01/2021 | 30/12/2021 | 100% | 60% | FASE 1: APROBADA Y PAGADA FASE 2: APROBADA Y PAGADA FASE 3: APROBADA Y PAGADA FASE 4: LA DIRFIN envió observaciones para el pago y se están subsanando | |
| OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir. | PROYECTO | Registro y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui | Estudio Arqueológico del Cantón Rumiñahui | 1 estudio ejecutado | \$ 45,500.00 | \$ 45,500.00 | 15/01/2021 | 30/12/2021 | 95% | 80% | FASE 1: APROBADA Y PAGADA FASE 2: APROBADA Y PAGADA FASE 3: LA DIRFIN envió observaciones para el pago y se están subsanando | |
| OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir. | PROYECTO | Registro y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui | Construcción - Intervención del patrimonio tangible del Cantón Rumiñahui- Casa Dina Puente Barrio Central Sangolquí. | 1 construcción y rehabilitación ejecutada | \$ 300,000.00 | \$ 300,000.00 | 15/01/2021 | 30/12/2021 | 4% | 0% | PROYECTO PREVISTO PARA LA 1ERA REFORMA AL POA 2021 - SUPRESIÓN | |
| OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir. | PROYECTO | Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR | Expropiación sector San Marcos-Casa Acosta | 1 expropiación realizada | \$ 1,183,661.24 | \$ 1,183,661.24 | 15/01/2021 | 30/12/2021 | 89% | 0% | PROYECTO PREVISTO PARA LA 1ERA REFORMA AL POA 2021 - SUPRESIÓN Y REASIGNACIÓN | |
| OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir. | PROYECTO | Registro y regeneración del patrimonio TANGIBLE del cantón Rumiñahui | Estudio para la conservación de bienes inmuebles patrimoniales - casas y campanario de la Iglesia San Juan Bautista de Sangolquí afectadas por el sismo de Abril del 2016. | 1 ESTUDIO REALIZADO | \$ 85,000.00 | \$ 85,000.00 | 15/01/2021 | 30/12/2021 | 100% | 100% | EJECUTADO - LIQUIDADO | |
| OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir. | PROYECTO | Mejoramiento y mantenimiento del sistema de circulación, movilidad y viabilidad | Estudio de evaluación, diagnóstico y diseños definitivos viales y de regeneración urbana para la construcción, ampliación y mejoramiento de varias vías del cantón Rumiñahui | 1 ESTUDIO EJECUTADO | \$ 446,998.00 | \$ 446,998.00 | 15/01/2021 | 30/12/2021 | 95% | 0% | Se envió el expediente a Alcaldía con Memorando Nro. GADMUR-DPT-2021-1928-M, el 04 de mayo de 2021 EN PROCURADURIA SÍNDICA - LITIGIO. | |

| Objetivo. Plan Estratégico Institucional | Nombre del programa, proyecto | | ACTIVIDAD | METAS POA | MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS | | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | Estado actual de avance por proyecto | | OBSERVACIONES: MES DE JUNIO | |
|---|-------------------------------|---|---|-------------------------|-----------------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|---|-------------------------|
| | Tipo (Programa, proyecto) | PROYECTO | | | POR ACTIVIDAD | POR PROYECTO | | | DURACIÓN DEL PROYECTO | % AVANCE FÍSICO | | % AVANCE PRESUPUESTARIO |
| | | | | | | | | | | | | |
| OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir. | PROYECTO | Mejoramiento y mantenimiento del sistema de circulación, movilidad y viabilidad | Fiscalización estudio de evaluación, diagnóstico y diseños definitivos viales y de regeneración urbana para la construcción, ampliación y mejoramiento de varias vías del cantón Rumiñahui | 1 ESTUDIO FISCALIZADO | \$ 45,000.00 | \$ 45,000.00 | 15/01/2021 | 30/12/2021 | 95% | 0% | Se envió el expediente a Alcaldía con Memorando Nro. GADMUR-DPT-2021-1928-M, el 04 de mayo de 2021 EN PROCURADURIA SÍNDICA - LITIGIO | |
| OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir. | PROYECTO | Mejoramiento y mantenimiento del sistema de circulación, movilidad y viabilidad | IVA Estudio de evaluación, diagnóstico y diseños definitivos viales y de regeneración urbana para la construcción, ampliación y mejoramiento de varias vías del cantón Rumiñahui | 1 ESTUDIO EJECUTADO | \$ 65,000.00 | \$ 65,000.00 | 15/01/2021 | 30/12/2021 | 95% | 0% | Se envió el expediente a Alcaldía con Memorando Nro. GADMUR-DPT-2021-1928-M, el 04 de mayo de 2021 EN PROCURADURIA SÍNDICA - LITIGIO | |
| OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir. | PROYECTO | Mejoramiento y mantenimiento del sistema de circulación, movilidad y viabilidad | IVA Fiscalización estudio de evaluación, diagnóstico y diseños definitivos viales y de regeneración urbana para la construcción, ampliación y mejoramiento de varias vías del cantón Rumiñahui | 1 ESTUDIO FISCALIZADO | \$ 6,300.00 | \$ 6,300.00 | 15/01/2021 | 30/12/2021 | 95% | 0% | Se envió el expediente a Alcaldía con Memorando Nro. GADMUR-DPT-2021-1928-M, el 04 de mayo de 2021 EN PROCURADURIA SÍNDICA - LITIGIO | |
| OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir. | PROYECTO | Registro Y Regeneración Del Patrimonio Tangible Del Cantón Rumiñahui | Estudio De Ingenierías Eléctrico, Hidrosanitaria, Mecánica, Sistema Contra Incendios, Viabilidad Económica Financiera De Casa Kingman | 1 estudio realizado | \$ 12,026.65 | \$ 12,026.65 | 15/01/2021 | 30/12/2021 | 100% | 100% | EJECUTADO - LIQUIDADO | |
| OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir. | PROYECTO | Registro y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui | Estudio de actualización arquitectónica, ingeniería eléctrica, ingeniería hidrosanitaria y Elaboración de estudio de ingeniería estructural, mecánica, ambiental, riesgos elaboración de viabilidad económica financiera y modelo de gestión del Parquedero Municipal El Aguacate | 1 ESTUDIO EJECUTADO | \$ 45,000.00 | \$ 45,000.00 | 15/01/2021 | 30/12/2021 | 100% | 100% | EJECUTADO - LIQUIDADO | |
| OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir. | PROYECTO | Registro y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui | Estudio de actualización arquitectónica, y Elaboración de estudios de ingenierías, elaboración de viabilidad económica financiera y modelo de gestión del Mercado El Turismo | 1 ESTUDIO EJECUTADO | \$ 45,000.00 | \$ 45,000.00 | 15/01/2021 | 30/12/2021 | 83% | 40% | FASE 1: APROBADA Y PAGADA FASE 2: CORRECCIÓN DE PRODUCTOS EL CONSULTOR | |
| OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir. | PROYECTO | Registro y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui | Estudio de rehabilitación urbana del Núcleo central del Centro Histórico de Sangolquí. | 1 ESTUDIO EJECUTADO | \$ 80,000.00 | \$ 80,000.00 | 15/01/2021 | 30/12/2021 | 89% | 60% | FASE 1: APROBADA Y PAGADA FASE 2: APROBADA Y PAGADA FASE 3: APROBADA Y PAGADA FASE 4: ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL PAGO PARA FIRMAS | |
| OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir. | PROYECTO | Estudios Varios para Proyectos Municipales | Consultoría para: la Actualización del PD y OT, Elaboración del Plan Del Uso y Gestión del Suelo y Elaboración de planes complementarios | 1 consultoría ejecutada | \$ 77,400.00 | \$ 77,400.00 | 15/01/2021 | 30/12/2021 | 100% | 100% | EJECUTADO - LIQUIDADO | |
| OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir. | PROYECTO | Registro y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui | Estudio Arqueológico del Sector San Pablo - Parroquia Sangolquí | 1 estudio ejecutado | \$ 36,000.00 | \$ 36,000.00 | 15/01/2021 | 30/12/2021 | 100% | 100% | EJECUTADO - LIQUIDADO | |
| OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir. | PROYECTO | Registro y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui | Estudio para conservación de Bienes Inmuebles Patrimoniales - Estudio de Rehabilitación y Consolidación Estructural Casa Dina Puente | 1 estudio ejecutado | \$ 13,260.00 | \$ 13,260.00 | 15/01/2021 | 30/12/2021 | 90% | 68% | FASE 1: APROBADO Y PAGADO FASE 2: APROBADO Y PAGADO FASE 3: APROBADO Y PAGADO FASE 4: LA DIRFIN envió observaciones para el pago y se están subsanando | |
| OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir. | PROYECTO | Registro y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui. | Estudio de pre factibilidad, factibilidad y Diseño Definitivos Para la construcción del Nuevo Edificio Municipal y parquedero en la calle Espejo Y Montufar | 1 estudio ejecutado | \$ 27,000.00 | \$ 27,000.00 | 15/01/2021 | 30/12/2021 | 100% | 60% | FASE 1: APROBADA Y PAGADA FASE 2: APROBADA Y PAGADA FASE 3: APROBADA Y PAGADA FASE 4: LA DIRFIN envió observaciones para el pago y se están subsanando | |
| OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir. | PROYECTO | Registro y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui | Estudio Arqueológico del Cantón Rumiñahui | 1 estudio ejecutado | \$ 19,500.00 | \$ 19,500.00 | 15/01/2021 | 30/12/2021 | 92% | 80% | FASE 1: APROBADA Y PAGADA FASE 2: APROBADA Y PAGADA FASE 3: LA DIRFIN envió observaciones para el pago y se están subsanando | |

| Objetivo. Plan Estratégico Institucional | Nombre del programa, proyecto | | ACTIVIDAD | METAS POA | MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS | | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | Estado actual de avance por proyecto | | OBSERVACIONES: MES DE JUNIO | |
|---|-------------------------------|---|--|---|-----------------------------------|---------------|-----------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|--|-------------------------|
| | Tipo (Programa, proyecto) | PROYECTO | | | POR ACTIVIDAD | POR PROYECTO | | | DURACIÓN DEL PROYECTO | % AVANCE FÍSICO | | % AVANCE PRESUPUESTARIO |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | JUNTA CANTONAL ART. 249 COOTAD | | | | | | | | | |
| (OE02) Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR | PROYECTO | Fortalecimiento de apoyo psicopedagógico para niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. | Contratación de Servicios Profesionales para la Junta Cantonal de Protección de Derechos del GADMUR | 1 Psicólogo para el Servicio de Atención Familiar y Comunitaria de la Junta Cantonal de Protección de Derechos del GADMUR | \$ 5,000.00 | \$ 5,000.00 | 20/01/2021 | 20/05/2021 | 100% | 100% | PROYECTO 100% EJECUTADO CONTRATO DE UN PROFESIONAL PSICOLOGO PARA LA JUNTA CANTONAL DE DERECHOS | |
| | | | MOVILIDAD Y TRANSPORTES | | | | | | | | | |
| Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO | Sistema centralizado de semaforización cantonal. | Adquisición de repuestos y accesorios de los equipos para la reparación de las intersecciones semaforizadas del cantón | 8 juegos de repuestos y accesorios adquiridos | \$ 33,000.00 | \$ 33,000.00 | 02/01/2021 | 30/06/2021 | 2% | 0% | CERTIFICACION POA 129 Memorando Nro. GADMUR-DA-2021-0363- M de CERTIFICACION PAC/ VERIFICACION DE CATALOGO ELECTRONICO SOLICITUD A COMPRAS PUBLICAS CON MEMORANDO Nro. GADMUR-DMT-2021-427- M/SOLICITUD DE PROFORMAS PARA REALIZAR ESTUDIO DE MERCADO (SE DIFICULTA LAS PROFORMAS DEBIDO A LA NEGATIVA DE LAS EMPRESAS PRIVADAS PARA TRABAJAR CON EL ESTADO) CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No. 503 y 505. SE POSPONE LA ADQUISICION DEBIDO A LA SEGUNDA REFORMA | |
| Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO | Ampliación de cobertura vial para el transporte público, comercial y privado | Adquisición de pintura para señalética horizontal en calles y avenidas del cantón | 245 canecas de pintura de tráfico acrílico 20 tanques de diluyente | \$ 40,000.00 | \$ 40,000.00 | 02/01/2021 | 30/06/2021 | 100% | 100% | CERTIFICACION POA 130 Memorando Nro. GADMUR-DA-2021-0363- M de CERTIFICACION PAC CERTIFICACION Memorando Nro. GADMUR-DA-2021-0363-M de VERIFICACION DE CATALOGO ELECTRONICO ELABORACION DEL ESTUDIO DE MERCADO/CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIO 353/CUKLMINACION DE TDR Y ESTUDIO DE MERCADO/ Memorando Nro. GADMUR-DMT-2021-0165, SOLICITUD DE INICIO DE CONTRATACION/ ADJUDICADO A LA EMPRESA PINTURAS UNIDAD S.A., SE ENCUENTRA EN PROCURADURIA SINDICA PARA ELABORACION DEL CONTRATO/Notificación: Administrar el contrato SIE-GADMUR-2021-003 A LA Sra. Ing. Jeanneth Patricia Carrillo Bustamante, remitido mediante memorando No. Memorando Nro. GADMUR-DPS-2021-0510-M. ACTA ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA | |
| | | | OBRAS PUBLICAS | | | | | | | | | |
| OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO | Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas. | Reparación de Pilas Y Piletas | 4 Pilas Intervenido | \$ 15,000.00 | \$ 15,000.00 | 01/03/2021 | 30/06/2021 | 30% | 0% | C-P #104; ADJUDICADO; ORDEN DE ADJUDICACION NRO. GADMUR-CP-IC-090; ERALDO MANGUAY; EN EJECUCION. | |
| OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO | Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales | Adquisición De Materiales De Construcción Para Vialidad | 1 Adquisición Realizada | \$ 70,000.00 | \$ 70,000.00 | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 5% | 0% | C-P #105; ELABORACION DE TDR'S. | |
| OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO | Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas. | Adquisición De Materiales De Construcción Para Obra Civil | 1 Adquisición Realizada | \$ 65,899.44 | \$ 65,899.44 | 01/03/2021 | 30/06/2021 | 15% | 0% | C-P #106; SIE-GADMUR-2021-008; CONTRATADO: ESERSUM IND. CIA. LTDA.; EN EJECUCION. | |
| OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO | Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales | Contratación De Laboratorio Para Proyectos Viales De Obras Públicas | 1 Contratación Realizada | \$ 8,000.00 | \$ 8,000.00 | 01/03/2021 | 30/06/2021 | 10% | 0% | C-P #107; ADJUDICADO; CANDO TIPAN WILSON OSWALDO. | |
| Mejoramiento y mantenimiento de la red vial Urbana. | PROYECTO | Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales. | Adquisición de Materiales de Construcción para Vialidad - Via Loreto - Centro de Faenamiento | 1 Adquisición Realizada | \$ 800,000.00 | \$ 800,000.00 | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 4% | 0% | C-P #108; REVISION DE DOCUMENTACION PARA PUBLICACION. | |
| OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO | Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales | Construcción Ampliación Av. Gral. Enriquez Tramo: C. C. River Mall - Academia De Guerra | 1 Ampliación Construida | \$ 915,000.00 | \$ 915,000.00 | 01/06/2021 | 31/12/2021 | 4% | 0% | C-P #109; PENDIENTE PARA REFORMA | |

| Objetivo. Plan Estratégico Institucional | Nombre del programa, proyecto | | ACTIVIDAD | METAS POA | MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS | | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | Estado actual de avance por proyecto | | OBSERVACIONES: MES DE JUNIO |
|--|-------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|--|
| | Tipo (Programa, proyecto) | PROYECTO | | | POR ACTIVIDAD | POR PROYECTO | | | DURACIÓN DEL PROYECTO | % AVANCE FÍSICO | |
| | | | | | | | | | | | |
| OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR | PROYECTO | Construcción de estacionamientos públicos cerrados en el Centro Histórico de Sangolquí. | Construcción Parqueadero El Aguacate - BDE | 1 Edificio para Parqueadero Construido | \$ 5,200,000.00 | \$ 5,200,000.00 | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 9% | 0% | C-P #110; ENVIADO A COMPRAS PUBLICAS PARA CONTINUAR PROCESO DE CONTRATACION. |
| OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR | PROYECTO | Construcción de estacionamientos públicos cerrados en el Centro Histórico de Sangolquí. | Construcción Parqueadero El Aguacate - IVA | 1 Edificio para Parqueadero Construido | \$ 624,000.00 | \$ 624,000.00 | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 9% | 0% | C-P #111; ENVIADO A COMPRAS PUBLICAS PARA CONTINUAR PROCESO DE CONTRATACION. |
| OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR | PROYECTO | Construcción de estacionamientos públicos cerrados en el Centro Histórico de Sangolquí. | Construcción Parqueadero El Aguacate Fiscalización - BDE | 1 Edificio para Parqueadero Construido | \$ 208,000.00 | \$ 208,000.00 | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 4% | 0% | C-P #112; FISCALIZACION INTERNA |
| OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR | PROYECTO | Construcción de estacionamientos públicos cerrados en el Centro Histórico de Sangolquí. | Construcción Parqueadero El Aguacate Fiscalización - IVA | 1 Edificio para Parqueadero Construido | \$ 24,960.00 | \$ 24,960.00 | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 4% | 0% | C-P #113; FISCALIZACION INTERNA |
| OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR | PROYECTO | Construcción de estacionamientos públicos cerrados en el Centro Histórico de Sangolquí. | Construcción Parqueadero El Aguacate - Reajustes y escalamientos - Contingencias | 1 Edificio para Parqueadero Construido | \$ 5,000.00 | \$ 5,000.00 | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 9% | 0% | C-P #114; ENVIADO A COMPRAS PUBLICAS PARA CONTINUAR PROCESO DE CONTRATACION. |
| OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR | PROYECTO | Construcción de estacionamientos públicos cerrados en el Centro Histórico de Sangolquí. | Construcción Parqueadero El Aguacate - Difusión, información y publicación | 1 Edificio para Parqueadero Construido | \$ 5,000.00 | \$ 5,000.00 | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 20% | 0% | C-P #115; EN EJECUCIÓN |
| OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR | PROYECTO | Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales. | Construcción Mercado en el Sector de Fajardo - BDE | 1 Mercado Construido | \$ 1,200,000.00 | \$ 1,200,000.00 | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 4% | 0% | C-P #116; PENDIENTE ENTREGA DE PROYECTO (DIR. DE PLANIFICACIÓN). |
| OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR | PROYECTO | Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales. | Construcción Mercado en el Sector de Fajardo - IVA | 1 Mercado Construido | \$ 144,000.00 | \$ 144,000.00 | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 4% | 0% | C-P #117; PENDIENTE ENTREGA DE PROYECTO (DIR. DE PLANIFICACIÓN). |
| OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR | PROYECTO | Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales. | Construcción Mercado en el Sector de Fajardo Fiscalización - BDE | 1 Mercado Construido | \$ 48,000.00 | \$ 48,000.00 | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 4% | 0% | C-P #118; PENDIENTE ENTREGA DE PROYECTO (DIR. DE PLANIFICACIÓN). |
| OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR | PROYECTO | Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales. | Construcción Mercado en el Sector de Fajardo Fiscalización - IVA | 1 Mercado Construido | \$ 5,760.00 | \$ 5,760.00 | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 4% | 0% | C-P #119; PENDIENTE ENTREGA DE PROYECTO (DIR. DE PLANIFICACIÓN). |
| OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR | PROYECTO | Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales. | Construcción Mercado en el Sector de Fajardo - Reajustes y escalamientos - Contingencias | 1 Mercado Construido | \$ 5,000.00 | \$ 5,000.00 | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 4% | 0% | C-P #120; PENDIENTE ENTREGA DE PROYECTO (DIR. DE PLANIFICACIÓN). |
| OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR | PROYECTO | Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales. | Construcción Mercado en el Sector de Fajardo - Difusión, información y publicación | 1 Mercado Construido | \$ 5,000.00 | \$ 5,000.00 | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 2% | 0% | C-P #121; EN PROCESO DE CONTRATACION. |
| OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR | PROYECTO | Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales. | Construcción Mercado en el Sector de Cotogchoa - BDE | 1 Mercado Construido | \$ 1,200,000.00 | \$ 1,200,000.00 | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 4% | 0% | C-P #122; PENDIENTE ENTREGA DE PROYECTO (DIR. DE PLANIFICACIÓN). |

| Objetivo. Plan Estratégico Institucional | Nombre del programa, proyecto | | ACTIVIDAD | METAS POA | MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS | | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | Estado actual de avance por proyecto | | OBSERVACIONES: MES DE JUNIO |
|---|-------------------------------|---|---|------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|--|
| | Tipo (Programa, proyecto) | PROYECTO | | | POR ACTIVIDAD | POR PROYECTO | | | DURACIÓN DEL PROYECTO | % AVANCE FÍSICO | |
| | | | | | | | | | | | |
| OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR | PROYECTO | Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales. | Construcción Mercado en el Sector de Cotogchoa - IVA | 1 Mercado Construido | \$ 144,000.00 | \$ 144,000.00 | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 4% | 0% | C-P #123; PENDIENTE ENTREGA DE PROYECTO (DIR. DE PLANIFICACIÓN). |
| OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR | PROYECTO | Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales. | Construcción Mercado en el Sector de Cotogchoa Fiscalización - BDE | 1 Mercado Construido | \$ 48,000.00 | \$ 48,000.00 | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 4% | 0% | C-P #124; PENDIENTE ENTREGA DE PROYECTO (DIR. DE PLANIFICACIÓN). |
| OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR | PROYECTO | Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales. | Construcción Mercado en el Sector de Cotogchoa Fiscalización - IVA | 1 Mercado Construido | \$ 5,760.00 | \$ 5,760.00 | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 4% | 0% | C-P #125; PENDIENTE ENTREGA DE PROYECTO (DIR. DE PLANIFICACIÓN). |
| OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR | PROYECTO | Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales. | Construcción Mercado en el Sector de Cotogchoa - Reajustes y escalamientos - Contingencias | 1 Mercado Construido | \$ 5,000.00 | \$ 5,000.00 | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 4% | 0% | C-P #126; PENDIENTE ENTREGA DE PROYECTO (DIR. DE PLANIFICACIÓN). |
| OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR | PROYECTO | Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales. | Construcción Mercado en el Sector de Cotogchoa - Difusión, información y publicación | 1 Mercado Construido | \$ 5,000.00 | \$ 5,000.00 | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 2% | 0% | C-P #127; EN PROCESO DE CONTRATACION. |
| OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR | PROYECTO | Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales. | Construcción Mercado en el Sector de Cashapamba - BDE | 1 Mercado Construido | \$ 1,200,000.00 | \$ 1,200,000.00 | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 4% | 0% | C-P #128; PENDIENTE ENTREGA DE PROYECTO (DIR. DE PLANIFICACIÓN). |
| OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR | PROYECTO | Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales. | Construcción Mercado en el Sector de Cashapamba - IVA | 1 Mercado Construido | \$ 144,000.00 | \$ 144,000.00 | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 4% | 0% | C-P #129; PENDIENTE ENTREGA DE PROYECTO (DIR. DE PLANIFICACIÓN). |
| OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR | PROYECTO | Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales. | Construcción Mercado en el Sector de Cashapamba Fiscalización - BDE | 1 Mercado Construido | \$ 48,000.00 | \$ 48,000.00 | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 4% | 0% | C-P #130; PENDIENTE ENTREGA DE PROYECTO (DIR. DE PLANIFICACIÓN). |
| OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR | PROYECTO | Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales. | Construcción Mercado en el Sector de Cashapamba Fiscalización - IVA | 1 Mercado Construido | \$ 5,760.00 | \$ 5,760.00 | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 4% | 0% | C-P #131; PENDIENTE ENTREGA DE PROYECTO (DIR. DE PLANIFICACIÓN). |
| OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR | PROYECTO | Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales. | Construcción Mercado en el Sector de Cashapamba - Reajustes y escalamientos - Contingencias | 1 Mercado Construido | \$ 5,000.00 | \$ 5,000.00 | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 4% | 0% | C-P #132; PENDIENTE ENTREGA DE PROYECTO (DIR. DE PLANIFICACIÓN). |
| OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR | PROYECTO | Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales. | Construcción Mercado en el Sector de Cashapamba - Difusión, información y publicación | 1 Mercado Construido | \$ 5,000.00 | \$ 5,000.00 | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 2% | 0% | C-P #133; EN PROCESO DE CONTRATACION. |
| PROYECTOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO | | | | | | | | | | | |
| OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO | Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas. | Adecuación de Parque - Barrio La Palma | 1 Adecuación Realizada | \$ 150,000.00 | \$ 150,000.00 | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 9% | 0% | C-P #134; MCO-GADMUR-2021-028; CALIFICACION DE OFERTAS. |

| Objetivo. Plan Estratégico Institucional | Nombre del programa, proyecto | | ACTIVIDAD | METAS POA | MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS | | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | Estado actual de avance por proyecto | | OBSERVACIONES: MES DE JUNIO |
|---|-------------------------------|---|--|---|-----------------------------------|---------------|-----------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|--|
| | Tipo (Programa, proyecto) | PROYECTO | | | POR ACTIVIDAD | POR PROYECTO | | | DURACIÓN DEL PROYECTO | % AVANCE FÍSICO | |
| | | | | | | | | | | | |
| OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO | Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas. | Construcción de Parque Lineal a Orillas del Río San Nicolás - Barrio La Serrana | 1 Parque Lineal Construido | \$ 250,000.00 | \$ 250,000.00 | 01/03/2021 | 30/09/2021 | 9% | 0% | C-P #135; MCO-GADMUR-2021-017; INFORME DE RESULTADOS ENVIADO A LA ALCALDIA. |
| OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO | Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas. | Construcción de Cerramiento Cancha de Uso Múltiple - Barrio La Colina Alta | 1 Cerramiento Construido | \$ 24,640.00 | \$ 24,640.00 | 01/03/2021 | 31/07/2021 | 9% | 0% | C-P #136; MCO-GADMUR-2021-026; POR ADJUDICAR. |
| OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO | Rehabilitación integral de las aceras del Cantón. | Adecuación Graderíos de Acceso al Barrio San Jorge Ubicado en la Av. General Enríquez | 1 Adecuación Realizada | \$ 33,600.00 | \$ 33,600.00 | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 9% | 0% | C-P #137; MCO-GADMUR-2021-018; ADJUDICADO: ORTIZ PACHECO XAVIER ENRIQUE; ELABORACION DE CONTRATO (SINDICATURA). |
| OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO | Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas. | Construcción de Parque Biosaludable para Jóvenes y Adultos mayores - barrio San Nicolás | 1 Parque Construido | \$ 39,200.00 | \$ 39,200.00 | 01/03/2021 | 31/08/2021 | 9% | 0% | C-P #138; MCO-GADMUR-2021-027; REVISIÓN DE ACTA DE CALIFICACION (COMPRAS PUBLICAS). |
| OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO | Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas. | Construcción Cancha de Ecuavoley en Boulevard San Pedro - Barrio El Cabre | 1 Cancha Construida | \$ 33,600.00 | \$ 33,600.00 | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 10% | 0% | C-P #139; MCO-GADMUR-2021-015; ADJUDICADO: LOACHAMIN TOPON JORGE REMIGIO; ELABORACION DE CONTRATO (SINDICATURA). |
| OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO | Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas. | Adecuación de Instalaciones inferiores del Monumento a la Resistencia | 1 Adecuación Realizada | \$ 56,000.00 | \$ 56,000.00 | 01/05/2021 | 31/12/2021 | 4% | 0% | C-P #140; PENDIENTE ENTREGA DE PROYECTO (DIR. DE PLANIFICACIÓN). |
| OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO | Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas. | Adecuación de Parque Central El Turismo | 1 Adecuación Realizada | \$ 56,000.00 | \$ 56,000.00 | 01/05/2021 | 31/12/2021 | 4% | 0% | C-P #141; PENDIENTE PARA REFORMA. |
| OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO | Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas. | Obras de Embellecimiento - Adquisición de Juegos Inclusivos Sector El Colibrí-1 | 1 Adquisición Realizada | \$ 10,000.00 | \$ 10,000.00 | 01/04/2021 | 31/07/2021 | 5% | 0% | C-P #142; PENDIENTE ENTREGA DE REFORMA AL PAC (CONTRATACION PUBLICA). |
| OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO | Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas. | Construcción de Parque y Area Recreativa - Barrio El Cortijo - Las Lanzas en Sangolquí Zona 2 | 1 Parque y 1 Area Recreativa Construida | \$ 30,000.00 | \$ 30,000.00 | 01/03/2021 | 31/08/2021 | 9% | 0% | C-P #143; MCO-GADMUR-2021-021; INFORME DE RESULTADOS ENVIADO A LA ALCALDIA; 01/JUL/2021. |
| OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO | Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales | Construcción Adoquinado, Aceras y Bordillos, Prolongacion Calle Fabian Cueva - Barrio Turucucho. | 1 Calle Adoquinada | \$ 40,000.00 | \$ 40,000.00 | 01/04/2021 | 31/07/2021 | 4% | 0% | C-P #144; PENDIENTE PARA REFORMA. |
| OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO | Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas. | Adecuación de Parque - Sector El Manantial | 1 Adecuación Realizada | \$ 39,200.00 | \$ 39,200.00 | 01/03/2021 | 31/08/2021 | 9% | 0% | C-P #145; REVISION DE RESOLUCION (ALCALDIA). |
| OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO | Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas. | Construcción de Parque y Area Recreativa - Barrio La Josefina. | 1 Parque y 1 Areas Recreativas Construida | \$ 33,600.00 | \$ 33,600.00 | 01/03/2021 | 31/08/2021 | 5% | 0% | C-P #146; SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA INICIO DE PROCESO DE CONTRATACION (ALCALDIA). |
| OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO | Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas. | Construcción de Graderíos y Visera para cancha de Uso Múltiple - Barrio Mirador de El Colibrí. | 1 Canchas Intervenido | \$ 56,000.00 | \$ 56,000.00 | 01/05/2021 | 31/12/2021 | 10% | 0% | C-P #147; MCO-GADMUR-2021-013; CONTRATO FIRMADO: RODRIGUEZ ROMERO MICHAEL JHOAN. |

| Objetivo. Plan Estratégico Institucional | Nombre del programa, proyecto | | ACTIVIDAD | METAS POA | MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS | | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | Estado actual de avance por proyecto | | OBSERVACIONES: MES DE JUNIO |
|---|-------------------------------|---|--|---|-----------------------------------|---------------|-----------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|---|
| | Tipo (Programa, proyecto) | PROYECTO | | | POR ACTIVIDAD | POR PROYECTO | | | DURACIÓN DEL PROYECTO | % AVANCE FÍSICO | |
| | | | | | | | | | | | |
| OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO | Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas. | Construcción de Graderíos y Visera para Cancha de Uso Múltiple - Barrio Colegio de Economistas. | 1 Canchas Intervenido | \$ 56,000.00 | \$ 56,000.00 | 01/05/2021 | 31/12/2021 | 7% | 0% | C-P #148; MCO-GADMUR-2021-032; PREGUNTAS Y RESPUESTAS. |
| OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO | Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales | Construcción de Reempedrado y Cunetas de Hormigón calle "Río Santa Clara" - Barrio Luz de América. | 1 Calle Reempedrada | \$ 56,000.00 | \$ 56,000.00 | 01/04/2021 | 31/07/2021 | 7% | 0% | C-P #149; MCO-GADMUR-2021-031; RECEPCION DE OFERTAS. |
| OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO | Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas. | Construcción de Parque y Area Recreativa - Barrio San Francisco Bajo de Jijón | 1 Parque y 1 Areas Recreativas Construida | \$ 44,800.00 | \$ 44,800.00 | 01/07/2021 | 31/10/2021 | 7% | 0% | C-P #150; MCO-GADMUR-2021-030; CALIFICACION DE OFERTAS. |
| OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO | Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales | Construcción de Aceras, Bordillos y Cunetas Av. Atahualpa Barrios Jatumpungo - El Vínculo | 1 Calle Intervenido | \$ 56,000.00 | \$ 56,000.00 | 01/04/2021 | 31/07/2021 | 9% | 0% | C-P #151; MCO-GADMUR-2021-025; POR ADJUDICAR. |
| OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO | Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales | Construcción Adoquinado calle S/N, Acceso al Área Deportiva - Barrio La Libertad de Pinloco | 1 Calle Adoquinada | \$ 28,000.00 | \$ 28,000.00 | 01/04/2021 | 31/07/2021 | 4% | 0% | C-P #152; PENDIENTE; INFORME DE EXISTENCIA DE SERVICIOS BASICOS (DIR. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO). |
| OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO | Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales | Construcción de bordillos, calles: "Balza", "Chambira" y "A" - Barrio San Vicente | 3 Calles Intervenido | \$ 28,000.00 | \$ 28,000.00 | 01/04/2021 | 31/07/2021 | 6% | 0% | C-P #153; SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA INICIO DE PROCESO DE CONTRATACION (ALCALDIA). |
| OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO | Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas. | Adquisición Juegos Infantiles - Barrios: Purún, La Delicia y San Isidro | 1 Adquisición Realizada | \$ 30,000.00 | \$ 30,000.00 | 01/03/2021 | 30/06/2021 | 5% | 0% | C-P #154; PENDIENTE ENTREGA DE REFORMA AL PAC (CONTRATACION PUBLICA). |
| OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO | Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas. | Construcción de Area Recreativa y Embellecimiento Urbano Ubicado en las Calles: Tajamar y Juan Auqui - Barrio El Purún. | 1 Area Intervenido | \$ 22,400.00 | \$ 22,400.00 | 01/05/2021 | 31/08/2021 | 10% | 0% | C-P #155; CONTRATO FIRMADO: ING. JAIME TORRES SOSA; SOLICITUD DE PAGO ANTICIPO (DIR. FINANCIERA). |
| OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO | Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales | Construcción Adoquinado Pasaje S/N, Tercera Transversal, Tramo: Calle Pedro Ati - Curva de Retorno Barrio La Delicia. | 1 Calle Adoquinada | \$ 100,800.00 | \$ 100,800.00 | 01/03/2021 | 30/06/2021 | 4% | 0% | C-P #156; SOLICITUD DE REGULARIZACION AMBIENTAL (MEDIO AMBIENTE). |
| OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO | Repotenciación de equipamientos turísticos. | Construcción de Visera en la Plaza Central Junto a la Iglesia - Barrio Central San Pedro | 1 Visera Construida | \$ 16,800.00 | \$ 16,800.00 | 01/05/2021 | 31/12/2021 | 9% | 0% | C-P #157; MCO-GADMUR-2021-014; EXISTE OBSERVACION REALIZADA A PLANIFICACION TERRITORIAL PARA QUE CERTIFIQUE SI EL BIEN INMUEBLE ES UN BIEN PATRIMONIAL. |
| OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO | Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas. | Construcción de Area Recreativa y Embellecimiento Urbano, Ubicado en la Calle Romero junto al río en el barrio Jardines de Capelo. | 1 Area Intervenido | \$ 44,800.00 | \$ 44,800.00 | 01/05/2021 | 31/12/2021 | 4% | 0% | C-P #158; PENDIENTE PARA REFORMA. |
| OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO | Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas. | Obras de Embellecimiento - Adquisición de Juegos Infantiles y Biosaludables - Barrio La Meca | 1 Adquisición Realizada | \$ 20,000.00 | \$ 20,000.00 | 01/03/2021 | 30/06/2021 | 6% | 0% | C-P #159; PENDIENTE ENTREGA DE REFORMA AL PAC (CONTRATACION PUBLICA). |
| OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO | Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas. | Obras de Embellecimiento - Adquisición de Juegos Infantiles y Biosaludables - Barrio San Antonio de Pasochoa | 1 Adquisición Realizada | \$ 20,000.00 | \$ 20,000.00 | 01/03/2021 | 30/06/2021 | 6% | 0% | C-P #160; PENDIENTE ENTREGA DE REFORMA AL PAC (CONTRATACION PUBLICA). |

| Objetivo. Plan Estratégico Institucional | Nombre del programa, proyecto | | ACTIVIDAD | METAS POA | MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS | | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | Estado actual de avance por proyecto | | OBSERVACIONES: MES DE JUNIO |
|---|-------------------------------|---|--|--------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|---|
| | Tipo (Programa, proyecto) | PROYECTO | | | POR ACTIVIDAD | POR PROYECTO | | | DURACIÓN DEL PROYECTO | % AVANCE FÍSICO | |
| | | | | | | | | | | | |
| OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO | Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales | Construcción de Reempedrado y Cunetas de Hormigón en la vía principal Tramo: Capilla del Barrio San Antonio - Barrio El Vallecito | 1 Calle Intervenido | \$ 112,000.00 | \$ 112,000.00 | 01/03/2021 | 30/06/2021 | 9% | 0% | C-P #161; MCO-GADMUR-2021-020; ENVIADO INFORME DE EVALUACION DE OFERTAS (COMPRAS PUBLICAS). |
| OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO | Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas. | Construcción de Cerramiento en Casa Comunal - Barrio Central | 1 Cerramiento Construido | \$ 15,280.00 | \$ 15,280.00 | 01/03/2021 | 31/07/2021 | 7% | 0% | C-P #162; MCO-GADMUR-2021-033; PREGUNTAS Y RESPUESTAS. |
| OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO | Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas. | Construcción de Cerramiento en Complejo Deportivo - Barrio San Antonio de Paschoa | 1 Cerramiento Construido | \$ 71,300.00 | \$ 71,300.00 | 01/03/2021 | 30/09/2021 | 6% | 0% | C-P #163; SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA INICIO DE PROCESO DE CONTRATACION (ALCALDIA). |
| OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO | Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas. | Construcción de Cancha de Uso Múltiple al final de la calle 7 - Barrio El Manzano | 1 Cancha Construida | \$ 44,800.00 | \$ 44,800.00 | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 10% | 0% | C-P #164; MCO-GADMUR-2021-010; CONTRATO FIRMADO: MUÑOZ MUÑOZ DIEGO ROLANDO. |
| OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO | Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales | Construcción de Asfaltado, Vía Principal Interna - Barrio Patagua | 1 Vía Asfaltada | \$ 61,824.00 | \$ 61,824.00 | 01/04/2021 | 31/07/2021 | 9% | 0% | C-P #165; MCO-GADMUR-2021-024; POR ADJUDICAR. |
| OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO | Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas. | Construcción de Aulas de Capacitación Comunitaria - Barrio Cuendina Alborno | 1 Aula Construida | \$ 89,600.00 | \$ 89,600.00 | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 4% | 0% | C-P #166; PENDIENTE PARA REFORMA. |
| OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO | Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales | Construcción de Asfaltado, Calle Jama - Barrio La Leticia | 1 Vía Asfaltada | \$ 35,840.00 | \$ 35,840.00 | 01/03/2021 | 30/06/2021 | 9% | 0% | C-P #167; MCO-GADMUR-2021-023; POR ADJUDICAR. |
| OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO | Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales | Construcción Adoquinado, Aceras y Bordillos calle "M", Tramo: Calle "L" - Curva de Retorno - Barrio Santa Bárbara. | 1 Calle Adoquinada | \$ 47,040.00 | \$ 47,040.00 | 01/03/2021 | 30/06/2021 | 4% | 0% | C-P #168; ELABORACION DEL DIAGNOSTICO Y PERFIL DEL PROYECTO PARA SOLICITAR LA FACTIBILIDAD AMBIENTAL. |
| OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO | Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas. | Construcción de Aulas de Capacitación Comunitaria - Barrio Galo Pazmiño | 1 Aula Construida | \$ 67,200.00 | \$ 67,200.00 | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 6% | 0% | C-P #169; SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA INICIO DE PROCESO DE CONTRATACION (ALCALDIA). |
| OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO | Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales | Construcción Adoquinado, Aceras y Bordillos en Pasajes: "Paltas" y "10" - Barrio Rumiloma | 1 Calle Adoquinada | \$ 53,760.00 | \$ 53,760.00 | 01/03/2021 | 30/06/2021 | 9% | 0% | C-P #170; MCO-GADMUR-2021-022; POR ADJUDICAR. |
| OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO | Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas. | Construcción de Cerramiento en Espacio Deportivo - Barrio San Isidro de Fajardo | 1 Cerramiento Construido | \$ 35,840.00 | \$ 35,840.00 | 01/03/2021 | 31/07/2021 | 9% | 0% | C-P #171; MCO-GADMUR-2021-016; RESOLUCION DE ADJUDICACION ENVIADO A LA ALCALDIA PARA AUTORIZACION. |
| OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO | Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas. | Construcción Parque Integral Parroquia San Rafael (Desde el PAI de Capelo en la Av. Mariana de Jesús hasta las canchas del Complejo Deportivo de la Av. Avelina Lasso) | 1 Parque Construido | \$ 480,000.00 | \$ 480,000.00 | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 4% | 0% | C-P #172; PENDIENTE PARA REFORMA. |
| OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO | Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas. | Construcción de Cancha de Uso Múltiple en Área destinada al Deporte (tras el parqueadero) - Parque Ecológico La Alegría | 1 Cancha Construida | \$ 67,200.00 | \$ 67,200.00 | 01/03/2021 | 30/09/2021 | 9% | 0% | C-P #173; MCO-GADMUR-2021-019; ADJUDICADO: MORALES GARRIDO WILSON EDUARDO; ELABORACION DE CONTRATO (SINDICATURA). |

| Objetivo. Plan Estratégico Institucional | Nombre del programa, proyecto | | ACTIVIDAD | METAS POA | MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS | | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | Estado actual de avance por proyecto | | OBSERVACIONES: MES DE JUNIO |
|--|-------------------------------|---|--|---|-----------------------------------|---------------|-----------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|---|
| | Tipo (Programa, proyecto) | PROYECTO | | | POR ACTIVIDAD | POR PROYECTO | | | DURACIÓN DEL PROYECTO | % AVANCE FÍSICO | |
| | | | SALDO CAJA BANCOS . ARRASTRES | | | | | | | | |
| (OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir | PROYECTO | Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad | Mantenimiento, Reparación y Adecuaciones - Limpieza De Taludes y Cauces Sobre Rios | REALIZAR LA LIMPIEZA DE 4470 m2 DE TALUDES Y 1000 m DE CAUCES | \$ 30,000.00 | \$ 30,000.00 | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 100% | 97% | MCO-GADMUR-2020-004; ADJUDICADO; OCHOA CARRION JULIO CESAR; EJECUTADO/RECEPCIÓN DEFINITIVA. |
| (OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir | PROYECTO | Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad | Construccion Ampliacion Puente Josefina Barba | 1 PUENTE AMPLIADO | \$ 90,000.00 | \$ 90,000.00 | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 100% | 99% | C-P #290; MCO-GADMUR-2020-010; ADJUDICADO; ING. CARLOS ENRIQUE OSCULLO GUAYASAMIN; EJECUTADO; RECEPCIÓN PROVISIONAL 17/02/2021. |
| (OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir | PROYECTO | Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad | Construccion Aduquinado Calle "C" en San Francisco Alto | 1 ADOQUINADO CONSTRUIDO | \$ 80,000.00 | \$ 80,000.00 | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 100% | 84% | EJECUTADO; RECEPCIÓN PROVISIONAL 04/03/2021. |
| (OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir | PROYECTO | Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad | Construccion Aduquinado Calle 18 en Rumiloma | 1 ADOQUINADO CONSTRUIDO | \$ 35,000.00 | \$ 35,000.00 | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 100% | 95% | C-P #292; MCO-GADMUR-2020-018; ADJUDICADO AL ING. FELIPE ANDRES VIVANCO CALDERON; EJECUTADO; RECEPCIÓN PROVISIONAL 18/02/2021 |
| (OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir | PROYECTO | Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad | Construccion Aduquinado Calle Tomas Asitimbay | 1 ADOQUINADO CONSTRUIDO | \$ 25,000.00 | \$ 25,000.00 | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 100% | 89% | C-P # 196; MCO-GADMUR-2020-019; ADJUDICADO; ING. LUIS ALBERTO GARCÍA ANCHUNDIA; EJECUTADO; RECEPCIÓN PROVISIONAL 24/02/2021 |
| (OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir | PROYECTO | Construcción de Obra Civil | Construcción Bloques de Nichos | 1 EDIFICIO PARA NICHOS CONSTRUIDO | \$ 250,000.00 | \$ 250,000.00 | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 100% | 47% | EJECUTADO; RECEPCIÓN PROVISIONAL. |
| (OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir | PROYECTO | Construcción de Obra Civil | Construcción de Cubierta para Cancha - Sector El Rancho | 1 cubierta construida | \$ 78,400.00 | \$ 78,400.00 | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 0% | 0% | PENDIENTE PARA REFORMA. |
| (OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir | PROYECTO | Construcción de Obra Civil | Construcción de Cubierta para Cancha - Sector Teran Varea | 1 cubierta construida | \$ 78,400.00 | \$ 78,400.00 | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 100% | 44% | EJECUTADO; RECEPCIÓN PROVISIONAL 23/02/2021. |
| (OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir | PROYECTO | Construcción de Obra Civil | Construcción de Cubierta para Cancha - Sector Selva Alegre | 1 cubierta construida | \$ 78,400.00 | \$ 78,400.00 | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 100% | 96% | EJECUTADO; RECEPCIÓN PROVISIONAL. |
| (OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir | PROYECTO | Construcción de Obra Civil | Construcción de Cubierta para Cancha - Sector San Nicolas | 1 cubierta construida | \$ 78,400.00 | \$ 78,400.00 | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 100% | 0% | EJECUTADO; ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL #2021-016-DIFIS-GADMUR, 16/MAR/2021. |
| (OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir | PROYECTO | Construcción de Obra Civil | Construcción de Cubierta para Piscina - Sector San Sebastian | 1 cubierta construida | \$ 78,400.00 | \$ 78,400.00 | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 100% | 21% | C-P # 200; MCO-GADMUR-2020-015; EJECUTADO; ACTA PROVISIONAL NO. 2021-029-DIFIS-GADMUR, 23/ABR/2021. |
| (OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir | PROYECTO | Construcción de Obra Civil | Adecuación de Canchas de Uso Multiple Sector Inchalillo | 1 adecuación realizada | \$ 78,400.00 | \$ 78,400.00 | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 100% | 47% | C-P # 201; MCO-GADMUR-2020-037; EJECUTADO; ACTA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL. |

| Objetivo. Plan Estratégico Institucional | Nombre del programa, proyecto | | ACTIVIDAD | METAS POA | MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS | | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | Estado actual de avance por proyecto | | OBSERVACIONES: MES DE JUNIO | |
|---|-------------------------------|--|--|---|-----------------------------------|---------------|-----------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|--|-------------------------|
| | Tipo (Programa, proyecto) | PROYECTO | | | POR ACTIVIDAD | POR PROYECTO | | | DURACIÓN DEL PROYECTO | % AVANCE FÍSICO | | % AVANCE PRESUPUESTARIO |
| | | | | | | | | | | | | |
| (OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir | PROYECTO | Construcción de Obra Civil | Construcción de Centro del Adulto Mayor Sector Fajardo - Primera Etapa | 1 EDIFICIO DEL ADULTO MAYOR CONSTRUIDO | \$ 182,000.00 | \$ 182,000.00 | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 10% | 0% | C-P # 85; MCO-GADMUR-2020-034; ADJUDICADO: CONSORCIO RUMIÑAHUI; SUSPENDIDO (ELABORACION DE INFORME DE LIQUIDACION POR PARTE DE LA DIR. DE FISCALIZACION PARA DAR POR TERMINADO EL PROYECTO POR MUTUO ACUERDO). | |
| (OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir | PROYECTO | Construcción de Obra Civil | Construcción de Baterías Sanitarias - Parque de Recreación Masiva Ing. Edison Valencia | 1 MANTENIMIENTO DE PARQUE DE RECREACION | \$ 60,000.00 | \$ 60,000.00 | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 100% | 55% | C-P # 86; MCO-GADMUR-2020-029; EJECUTADO; RECEPCION PROVISIONAL. | |
| (OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir | PROYECTO | Equipamiento e Infraestructura de Apoyo Social, Cultural, Areas Recreativas y a la Practica de Deporte | Incremento - Construcción de Equipamiento Comunitario en la Ex Escuela José María Larco de Jatumpungo | REALIZAR 1 CONSTRUCCION | \$ 7,956.74 | \$ 7,956.74 | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 100% | 89% | C-P # 294; MCO-GADMUR-2019-026; ADJUDICADO: TITUÑA ALVAREZ CARLOS POMPEYO; EJECUTADO (100 %); ACTA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL. | |
| (OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir | PROYECTO | Construcción de Obra Civil | Construcción Cerramiento de Malla tras la Gruta Debajo del Puente Barrio Luis Cordero | 80 m DE CERRAMIENTO CONSTRUIDO | \$ 30,000.00 | \$ 30,000.00 | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 100% | 51% | C-P # 295; MCO-GADMUR-2020-025; ADJUDICADO: CONSTRUCTORA QUINCHICONS S.A.; EJECUTADO - LIQUIDADADO. | |
| (OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir | PROYECTO | Construcción de Obra Civil | Construcción de Aulas de Capacitación Comunitaria Sector La Colina Alta (Interior Complejo Deportivo) | 1 AULA DE CAPACITACION CONSTRUIDA | \$ 150,000.00 | \$ 150,000.00 | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 100% | 59% | EJECUTADO; RECEPCIÓN PROVISIONAL. | |
| (OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir | PROYECTO | Construcción de Obra Civil | Construcción Baterías Sanitarias en Espacio Público Complejo del Colibrí 1 | 1 BATERIA SANITARIA CONSTRUIDA | \$ 50,000.00 | \$ 50,000.00 | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 23% | 0% | C-P # 297; MCO-GADMUR-2020-020; ADJUDICADO: ING. BISMARCK MEZA; SUSPENDIDO. | |
| (OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir | PROYECTO | Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad | Construcción Adoquinado Calle Seis (6), Sector Escuela de Loreto L. García | 1 ADOQUINADO CONSTRUIDO | \$ 80,000.00 | \$ 80,000.00 | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 100% | 78% | C-P # 298; MCO-GADMUR-2020-014; ADJUDICADO ING. VICENTE FERNANDEZ MORALES; EJECUTADO; ACTA PROVISIONAL NRO. 2021-027-DIFIS-GADMUR, DE FECHA: 12/MAY/2021 | |
| (OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir | PROYECTO | Construcción de Obra Civil | Construcción Aulas de Capacitación Comunitaria (Calle Itiriyacu. Canchas El cortijo frente la Fabrica Pepsico) | 1 AULA DE CAPACITACION CONSTRUIDA | \$ 100,000.00 | \$ 100,000.00 | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 100% | 47% | MCO-GADMUR-2020-026; ADJUDICADO CONSTRUCTORA QUINCHICONS S.A.; EJECUTADO; ACTA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL. | |
| (OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir | PROYECTO | Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad | Construcción Adoquinado Calle "F" (Tramo: Santa Rita - Cacha) | 1 ADOQUINADO CONSTRUIDO | \$ 110,000.00 | \$ 110,000.00 | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 100% | 85% | EJECUTADO; ACTA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL. | |
| (OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir | PROYECTO | Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad | Construcción Adoquinado Aceras y Bordillos Calle Condorazo | 1 ADOQUINADO CONSTRUIDO | \$ 225,000.00 | \$ 225,000.00 | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 100% | 0% | C-P # 203; RE-GADMUR-2020-011; ADJUDICADO: EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAT Y VIVIENDA DE RUMIÑAHUI "EPM-HVR"; EJECUTADO; ELABORACION DE ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL. | |
| (OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir | PROYECTO | Construcción de Obra Civil | Construcción Baterías Sanitarias dentro de las Canchas Sector La Concordia | 1 BATERIA SANITARIA CONSTRUIDA | \$ 45,000.00 | \$ 45,000.00 | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 0% | 0% | PENDIENTE PARA REFORMA. | |

| Objetivo. Plan Estratégico Institucional | Nombre del programa, proyecto | | ACTIVIDAD | METAS POA | MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS | | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | Estado actual de avance por proyecto | | OBSERVACIONES: MES DE JUNIO | |
|--|-------------------------------|---|---|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|--|-------------------------|
| | Tipo (Programa, proyecto) | PROYECTO | | | POR ACTIVIDAD | POR PROYECTO | | | DURACIÓN DEL PROYECTO | % AVANCE FÍSICO | | % AVANCE PRESUPUESTARIO |
| | | | | | | | | | | | | |
| (OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir | PROYECTO | Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad - | Construcción Puente Sector Alcantarilla en Miraflores y Barrio Central | 2 PUENTES ALCANTARILLA CONSTRUIDOS | \$ 100,000.00 | \$ 100,000.00 | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 100% | 53% | C-P # 204; MCO-GADMUR-2020-039; ADJUDICADO: ING. LUIS RODRIGO JURADO ZALDUMBIDE; EJECUTADO; RECEPCIÓN PROVISIONAL | |
| (OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir | PROYECTO | Construcción de Obra Civil | Adecuación de Aulas de Capacitación Comunitaria Barrio San Isidro de Fajardo | 1 adecuación realizada | \$ 35,000.00 | \$ 35,000.00 | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 100% | 70% | C-P # 205; MCO-GADMUR-2020-035; ADJUDICADO: ING. JAIME TORRES SOSA; EJECUTADO; ACTA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL. | |
| (OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir | PROYECTO | Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad | Construcción Adoquinado Pasajes Colorados y San Miguel | 1 ADOQUINADO CONSTRUIDO | \$ 290,000.00 | \$ 290,000.00 | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 0% | 0% | PENDIENTE PARA REFORMA. | |
| (OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir | PROYECTO | Construcción de Obra Civil | Construcción Centro de Faenamiento - Obra Civil - BDE | CONSTRUIR 1 CENTRO DE FAENAMIENTO | \$ 1,563,669.23 | \$ 1,563,669.23 | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 100% | 68% | LICO-GADMUR-2018-001; EJECUTADO; LIQUIDADO; SOLICITUD DE RECEPCIÓN DEFINITIVA. | |
| (OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir | PROYECTO | Construcción de Obra Civil | Construcción Centro de Faenamiento - IVA Obra Civil | CONSTRUIR 1 CENTRO DE FAENAMIENTO | \$ 128,332.83 | \$ 128,332.83 | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 100% | 100% | LICO-GADMUR-2018-001; EJECUTADO; LIQUIDADO; SOLICITUD DE RECEPCIÓN DEFINITIVA. | |
| (OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir | PROYECTO | Construcción de Obra Civil | Construcción Centro de Faenamiento - Fiscalización Obra Civil - BDE | CONSTRUIR 1 CENTRO DE FAENAMIENTO | \$ 107,524.50 | \$ 107,524.50 | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 100% | 61% | C-P # 286; LCC-GADMUR-2018-002; EJECUTADO; PENDIENTE RECEPCIÓN. | |
| (OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir | PROYECTO | Construcción de Obra Civil | Construcción Centro de Faenamiento - IVA Fiscalización Obra Civil | CONSTRUIR 1 CENTRO DE FAENAMIENTO | \$ 12,902.94 | \$ 12,902.94 | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 100% | 61% | C-P # 286; LCC-GADMUR-2018-002; EJECUTADO; PENDIENTE RECEPCIÓN. | |
| (OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir | PROYECTO | Construcción de Obra Civil | Construcción Centro de Faenamiento - Adquisición de Equipos - BDE | CONSTRUIR 1 CENTRO DE FAENAMIENTO | \$ 1,958,600.71 | \$ 1,958,600.71 | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 55% | 0% | C-P # 288; LICB-GADMUR-2020-002; ADJUDICADO (10/FEB/2021); IMPROSERVICE CIA. LTDA.; EN EJECUCIÓN. | |
| (OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir | PROYECTO | Construcción de Obra Civil | Construcción Centro de Faenamiento - IVA Adquisición de Equipos | CONSTRUIR 1 CENTRO DE FAENAMIENTO | \$ 235,032.09 | \$ 235,032.09 | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 55% | 0% | C-P # 288; LICB-GADMUR-2020-002; ADJUDICADO (10/FEB/2021); IMPROSERVICE CIA. LTDA.; EN EJECUCIÓN. | |
| (OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir | PROYECTO | Construcción de Obra Civil | Construcción Centro de Faenamiento - Fiscalización Adquisición de Equipos - BDE | CONSTRUIR 1 CENTRO DE FAENAMIENTO | \$ 50,000.00 | \$ 50,000.00 | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 55% | 0% | C-P # 289; CDC-GADMUR-2021-001; CONTRATADO; EDISON FERNANDO LOACHAMIN SALAZAR; EN EJECUCIÓN. | |
| (OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir | PROYECTO | Construcción de Obra Civil | Construcción Centro de Faenamiento - IVA Fiscalización Adquisición de Equipos | CONSTRUIR 1 CENTRO DE FAENAMIENTO | \$ 6,000.00 | \$ 6,000.00 | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 55% | 0% | C-P # 289; CDC-GADMUR-2021-001; CONTRATADO; EDISON FERNANDO LOACHAMIN SALAZAR; EN EJECUCIÓN. | |

| Objetivo. Plan Estratégico Institucional | Nombre del programa, proyecto | | ACTIVIDAD | METAS POA | MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS | | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | Estado actual de avance por proyecto | | OBSERVACIONES: MES DE JUNIO | |
|---|-------------------------------|--|---|--|-----------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|---|-------------------------|
| | Tipo (Programa, proyecto) | PROYECTO | | | POR ACTIVIDAD | POR PROYECTO | | | DURACIÓN DEL PROYECTO | % AVANCE FÍSICO | | % AVANCE PRESUPUESTARIO |
| | | | | | | | | | | | | |
| (OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir | PROYECTO | Construcción de Obra Civil | Construcción Centro de Faenamiento - Reajustes y Escalamientos | CONSTRUIR 1 CENTRO DE FAENAMIENTO | \$ 78.194.30 | \$ 78.194.30 | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 100% | 20% | C-P # 300; LICO-GADMUR-2018-001; EJECUTADO; LIQUIDADADO; SOLICITUD DE RECEPCION DEFINITIVA. | |
| (OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir | PROYECTO | Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad | Construcción Puente Av. San Luis Sobre El Rio Santa Clara | CONSTRUIR 1 PUENTE | \$ 470.000.00 | \$ 470.000.00 | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 10% | 0% | C-P # 287; COTO-GADMUR-2017-009; CONTRATO ADIUDICADO ING. WILSON CRIOLLO; PROCURADURIA SINDICA; EN LITIGIO- (INCONVENIENTES EN EXPROPIACIONES). | |
| (OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir | PROYECTO | Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad | Construcción Puente Av. San Luis Sobre El Rio Santa Clara | CONSTRUIR 1 PUENTE | \$ 225.000.00 | \$ 225.000.00 | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 10% | 0% | C-P # 287; COTO-GADMUR-2017-009; CONTRATO ADIUDICADO ING. WILSON CRIOLLO; PROCURADURIA SINDICA; EN LITIGIO- (INCONVENIENTES EN EXPROPIACIONES). | |
| (OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir | PROYECTO | Construcción de Obra Civil | Construcción Centro de Faenamiento - Incremento Obra Civil | CONSTRUIR 1 CENTRO DE FAENAMIENTO | \$ 650.000.00 | \$ 650.000.00 | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 100% | 14% | LICO-GADMUR-2018-001; EJECUTADO; LIQUIDADADO; SOLICITUD DE RECEPCION DEFINITIVA. | |
| (OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir | PROYECTO | Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad | Construcción Líneas, Redes E Instalaciones Eléctricas - Línea de Transmisión Loreto - Nuevo Camal | CONSTRUIR 1 LINEA DE TRANSMISION | \$ 300.000.00 | \$ 300.000.00 | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 2% | 0% | C-P # 302; EN EJECUCIÓN MEDIANTE CONVENIO CON LA E. E. Q. | |
| (OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir | PROYECTO | Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad | Mantenimiento y Reparación (Fresado y Recapeo) Av. Gral. Enriquez (Tramo: Calle Portoviejo - Calle Isla Flóresna), Calles: Isla De La Plata, Isla Puna, Isla Santiago | REALIZAR 14000.00 m2 DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAPA DE RODADURA | \$ 164.939.84 | \$ 164.939.84 | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 100% | 55% | C-P # 303; COTO-GADMUR-2019-008; ADJUDICADO: ACOSTA CARDENAS WILFRIDO VLADIMIR; EJECUTADO - DEVENGADO; RECEPCION PROVISIONAL | |
| (OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir | PROYECTO | Construcción de Obra Civil | Construcción y Rehabilitación Casa El Refugio | REALIZAR LA REHABILITACION DE 1 INMUEBLE PATRIMONIAL | \$ 1.076.996.27 | \$ 1.076.996.27 | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 100% | 78% | C-P # 177; COTO-GADMUR-2019-015; ADJUDICADO: CONSORCIO VALLEJO SOSA; EJECUTADO - DEVENGADO; RECEPCION PROVISIONAL | |
| (OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir | PROYECTO | Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad | Construcción Adoquinado, Aceras y Bordillos Calle Los Guobos, tramo: Calle los Olivos - Av. El Inca | REALIZAR 1 ADOQUINADO | \$ 210.239.76 | \$ 210.239.76 | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 100% | 100% | RE-GADMUR-2019-013; CONTRATADO: EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HÁBITAT Y VIVIENDA DE RUMIÑAHUI - EPM-HVR, EL 18/DIC/2019; EJECUTADO/ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL: 2020-033-DIFIS-GADMUR - DE FECHA: 12/NOV/2020 - DEVENGADO. | |
| (OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir | PROYECTO | Equipamiento e Infraestructura de Apoyo Social, Cultural, Áreas Recreativas y a la Práctica de Deporte | Construcción Centro Recreacional y Cultural Cashapamba | REALIZAR 1 CONSTRUCCION | \$ 212.947.92 | \$ 212.947.92 | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 100% | 51% | C-P # 304; COTO-GADMUR-2019-011; ADJUDICADO: SANTANDER PADILLA NELSON ANIBAL; EJECUTADO - DEVENGADO; RECEPCION DEFINITIVA. | |
| (OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir | PROYECTO | Equipamiento e Infraestructura de Apoyo Social, Cultural, Áreas Recreativas y a la Práctica de Deporte | Construcción de Aulas de Capacitación Comunitaria Carlos Gavilanz | REALIZAR 1 CONSTRUCCION | \$ 65.641.02 | \$ 65.641.02 | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 100% | 100% | MCO-GADMUR-2019-021; CONTRATADO: AVILA ARMIJOS JUAN CARLOS; EJECUTADO - DEVENGADO; RECEPCION DEFINITIVA | |
| (OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir | PROYECTO | Equipamiento e Infraestructura de Apoyo Social, Cultural, Áreas Recreativas y a la Práctica de Deporte | Construcción de Equipamiento Comunitario en la Ex Escuela José María Larco de Jatumpungo | REALIZAR 1 CONSTRUCCION | \$ 9.799.38 | \$ 9.799.38 | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 100% | 100% | MCO-GADMUR-2019-026; ADJUDICADO: TITUÑA ALVAREZ CARLOS POMPEYO; EJECUTADO - DEVENGADO; RECEPCION PROVISIONAL | |

| Objetivo. Plan Estratégico Institucional | Nombre del programa, proyecto | | ACTIVIDAD | METAS POA | MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS | | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | Estado actual de avance por proyecto | | OBSERVACIONES: MES DE JUNIO |
|---|-------------------------------|---|--|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|--|
| | Tipo (Programa, proyecto) | PROYECTO | | | POR ACTIVIDAD | POR PROYECTO | | | DURACIÓN DEL PROYECTO | % AVANCE FÍSICO | |
| | | | PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | | | | | | | |
| (OE01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO | Consolidación de la gestión del sistema de participación ciudadana y control social | Contratación Servicios profesionales para el fortalecimiento de la gestión de la Participación Ciudadana del GADMUR "Escuelas de Formación Ciudadana" | 1 profesional contratado | \$ 18,200.00 | \$ 18,200.00 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 50% | 0% | * Se entrega a la Dirección de Part. Ciudadana informe de actividades # 4 correspondiente al mes de Mayo y factura por servicios profesionales. * Con memorando Nro.GADMUR-DPC-2021-xxxx-M, se solicita el pago a TTJH. |
| (OE01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO | Consolidación de la gestión del sistema de participación ciudadana y control social | Contratación Servicios profesionales para el fortalecimiento del Equipo Técnico Interdisciplinario | 1 profesional contratado | \$ 10,900.00 | \$ 10,900.00 | 01/05/2021 | 31/12/2021 | 15% | 0% | El proceso de contratación fue aprobado, contrato inició el 25 de Junio 2021 |
| (OE01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO | Consolidación de la gestión del sistema de participación ciudadana y control social | Servicios de capacitación para la implementación de actividades que permitan fortalecer la participación ciudadana en el Cantón | 1 servicio de capacitación contratado | \$ 4,500.00 | \$ 4,500.00 | 01/03/2021 | 31/07/2021 | 20% | 0% | Proceso en elaboración de pliegos |
| | | | PRESUPUESTO PARTICIPATIVO | | | | | | | | |
| (OE01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO | Consolidación de la gestión del sistema de participación ciudadana y control social | Servicios profesionales para la escuela de formación de comunicadores juveniles populares para fortalecimiento de la Participación Ciudadana en el Cantón | 1 profesional contratado | \$ 18,200.00 | \$ 18,200.00 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 40% | 0% | El proceso de contratación fue aprobado, contrato inició el 17 de Junio 2021 |
| (OE01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO | Prevención de la violencia en niñas, niños y adolescentes (NNA) en centros educativos, familias, comunidades y barrios. | Adquisición de equipos informáticos para la implementación de estudio de grabación para incentivar la participación juvenil y el tejido social. | 1 equipos informáticos | \$ 2,300.00 | \$ 2,300.00 | 01/04/2021 | 30/04/2021 | 5% | 0% | La Dir. De Tecnología informa que tienen la aprobación de Reforma al PAC y los TDRS concluidos para revisión. |
| (OE01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO | Prevención de la violencia en niñas, niños y adolescentes (NNA) en centros educativos, familias, comunidades y barrios. | Adquisición paquete informático para producción audiovisual para implementación de estudio de grabación para incentivar la participación juvenil y el tejido social. | 1 paquete informático | \$ 700.00 | \$ 700.00 | 01/04/2021 | 30/04/2021 | 5% | 0% | La Dir. De Tecnología informa que tienen la aprobación de Reforma al PAC y los TDRS concluidos para revisión. |
| (OE01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO | Prevención de la violencia en niñas, niños y adolescentes (NNA) en centros educativos, familias, comunidades y barrios. | Adquisición de equipos de producción audiovisual para implementación de estudio de grabación para incentivar la participación juvenil y el tejido social. | 1 set de producción audiovisual | \$ 8,000.00 | \$ 8,000.00 | 01/04/2021 | 30/04/2021 | 5% | 0% | La Dir. De Tecnología informa que tienen la aprobación de Reforma al PAC y los TDRS concluidos para revisión. |
| (OE01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO | Prevención de la violencia en niñas, niños y adolescentes (NNA) en centros educativos, familias, comunidades y barrios. | Instalación de equipos de producción audiovisual para implementación de estudio de grabación para incentivar la participación juvenil y el tejido social. | 1 servicio de instalación | \$ 800.00 | \$ 800.00 | 01/04/2021 | 30/04/2021 | 4% | 0% | Se encuentra en elaboración de TDR' S, se ejecutará una vez las direcciones de TICs y Comunicación realicen la adquisición de los equipos |
| (OE01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO | Fortalecimiento para la prevención de la violencia de género, promoción y protección de derechos en todo el ciclo de vida de las mujeres. | Capacitación para talleres proyecto mujeres líderes para la promoción y protección de derechos y fortalecimiento del tejido social | 1 servicio de capacitación contratado | \$ 10,000.00 | \$ 10,000.00 | 01/03/2021 | 30/11/2021 | 6% | 0% | Levantamiento de información para estudio de mercado. |
| | | | PROTECCIÓN AMBIENTAL | | | | | | | | |

| Objetivo. Plan Estratégico Institucional | Nombre del programa, proyecto | | ACTIVIDAD | METAS POA | MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS | | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | Estado actual de avance por proyecto | | OBSERVACIONES: MES DE JUNIO |
|--|-------------------------------|--|---|--|-----------------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|---|
| | Tipo (Programa, proyecto) | PROYECTO | | | POR ACTIVIDAD | POR PROYECTO | | | DURACIÓN DEL PROYECTO | % AVANCE FÍSICO | |
| | | | | | | | | | | | |
| (OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía. | PROYECTO | Control de calidad de agua en los ríos de los ríos del Cantón Rumiñahui. | Contratación de un Laboratorio acreditado para la toma de muestras en puntos georreferenciados e informes en los cuales se analizarán los resultados conforme lo establecido en la normativa ambiental vigente. | 44 puntos de monitoreo de agua de río ubicados en: 9 en el San Pedro, 8 en el Pita, 7 en el Santa Clara, 4 en el San Nicolás, 3 en la Quebrada Suruwayco y 7 en el Tinajillas-Cachaco, 3 en las Quebradas Las Lanzas. 176 MUESTRAS EN TOTAL 28 puntos de monitoreo de descargas de ríos municipales | \$ 50,000.00 | \$ 50,000.00 | 02/01/2021 | 30/12/2021 | 40% | 0% | 30 Jun 2021 - 1: Se están ejecutando los monitoreos ambientales previstos en el contrato y se está a la espera de la entrega de los primeros productos de parte del laboratorio. |
| (OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía. | PROYECTO | Seguimiento y control de las diferentes actividades en las áreas de influencia de recarga hídrica para su conservación y protección. | Contratación de Servicio de Auditoría Ambiental para el Centro de Faenamiento del Cantón Rumiñahui | 1 servicio de Auditoría Ambiental contratado para el Centro de Faenamiento del Cantón Rumiñahui | \$ 14,403.20 | \$ 14,403.20 | 15/01/2021 | 30/12/2021 | 2% | 0% | 30 Jun 2021 - : Mediante Oficio Nro. GADMUR-DPA-2021-0315-O del 09 de junio de 2021 se realiza el Insisto de la consulta del estado de aprobación de los Términos de Referencia de la Auditoría Ambiental del proyecto "Centro de Faenamiento del Cantón Rumiñahui" a la Dirección Provincial |
| (OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía. | PROYECTO | Seguimiento y control de las diferentes actividades en las áreas de influencia de recarga hídrica para su conservación y protección. | Pago de Tasas Generales correspondientes a la regularización de los Proyectos Municipales, Registro de Generador de Residuos Peligrosos y Acreditación como laboratorio ambiental. | # de Tasas Generales correspondientes a la regularización de los Proyectos Municipales, Registro de Generador de Residuos Peligrosos y Acreditación como laboratorio pagadas ambiental. | \$ 11,500.00 | \$ 11,500.00 | 15/01/2021 | 30/12/2021 | 35% | 11% | 30 Jun 2021 - 3: Mediante memorando Nro. GADMUR-DPA-2021-0962-M de fecha 08 de junio de 2021 se realizó la solicitud de 644.80 USD, los mismos que fueron utilizados para el pago de facturas para la emisión de los permisos ambientales y cuya justificación ha sido enviada a la Dirección Financiera mediante memorando Nro. GADMUR-DPA-2021-1039-M de 22 de junio de 2021. |
| (OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía. | PROYECTO | Fortalecimiento del centro de atención primaria para perros y gatos. (Fauna urbana) | Contratación de servicios profesionales de un médico cirujano veterinario para atención del Centro de Atención Primaria para Perros y Gatos | 1 profesional contratado | \$ 16,700.00 | \$ 16,700.00 | 15/01/2021 | 30/12/2021 | 42% | 34% | 30 Jun 2021 - 6: Con Memorando Nro. GADMUR-DPA-2021-0925-M de fecha 04 de junio de 2021 se solicitó la cancelación de la factura Nro. 0005276 emitida por el médico veterinario, correspondiente al mes de mayo del 2021. |
| (OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía. | PROYECTO | Fortalecimiento del centro de atención primaria para perros y gatos. (Fauna urbana) | Adquisición de Medicinas, Productos Farmacéuticos y Alimentos para el Centro de Atención Primaria para Perros y Gatos del cantón Rumiñahui | (1382 unidades de medicinas, productos farmacéuticos y alimentos adquiridos) | \$ 14,000.00 | \$ 14,000.00 | 15/01/2021 | 30/12/2021 | 6% | 0% | 30 Jun 2021 - : Mediante memorando Nro. GADMUR-DPA-2021-1024-M de fecha 18 de junio 2021 se envió a la Alcaldía el documento solicitando la autorización para dar inicio al proceso. Actualmente se encuentra en el Portal del SERCOP. |
| (OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía. | PROYECTO | Fortalecimiento del centro de atención primaria para perros y gatos. (Fauna urbana) | Adquisición de Equipos Médicos Veterinarios para el Centro de Atención Primaria para Perros y Gatos | 1 máquina eléctrica veterinaria para pelo de mascotas y 2 cuchillas metálicas Se y Sf. | \$ 3,000.00 | \$ 3,000.00 | 15/01/2021 | 30/12/2021 | 5% | 0% | 30 Jun 2021 - : No reporta avance |
| (OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía. | PROYECTO | Fortalecimiento del centro de atención primaria para perros y gatos. (Fauna urbana) | Contratación del Servicio de Recolección y Manejo de Desechos Peligrosos Contaminados Generados en el Centro de Atención Primaria para Perros y Gatos (CAP PG) | 1 servicio de recolección contratado | \$ 6,000.00 | \$ 6,000.00 | 15/01/2021 | 30/12/2021 | 40% | 0% | 30 Jun 2021 - 3: La empresa contratada realizó la tercera recolección de desechos peligrosos el día 15 de junio de 2021. |

| Objetivo. Plan Estratégico Institucional | Nombre del programa, proyecto | | ACTIVIDAD | METAS POA | MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS | | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | Estado actual de avance por proyecto | | OBSERVACIONES: MES DE JUNIO |
|--|-------------------------------|--|---|--|-----------------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|--|
| | Tipo (Programa, proyecto) | PROYECTO | | | POR ACTIVIDAD | POR PROYECTO | | | DURACIÓN DEL PROYECTO | % AVANCE FÍSICO | |
| | | | | | | | | | | | |
| (OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía. | PROYECTO | Reforestación en zonas degradadas en el Cantón Rumiñahui. | Adquisición de indumentaria de seguridad para preparar árboles | 1 indumentaria de seguridad para preparar árboles adquirido | \$ 2.000,00 | \$ 2.000,00 | 06/02/2021 | 30/04/2021 | 5% | 0% | 30 Jun 2021 - : No reporta avance |
| (OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía. | PROYECTO | Control de calidad de agua en los ríos de los ríos del Cantón Rumiñahui. | Adquisición de insumos de laboratorio para la investigación | 200 frascos de vidrio 2 paquetes de 500 unidades de crioiales 10 pinzas metálicas con punta curva 10 pinzas punta fina 4 canecas de alcohol potable | \$ 700,00 | \$ 700,00 | 06/02/2021 | 30/04/2021 | 5% | 0% | 30 Jun 2021 - : No reporta avance |
| (OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía. | PROYECTO | Sensibilización de corresponsabilidad de la gestión ambiental. | Difusión, Información y Publicidad | Publicidad en redes sociales | \$ 600,00 | \$ 600,00 | 15/01/2021 | 30/12/2021 | 50% | 0% | 30 Jun 2021 - : Se están ejecutando las actividades planificadas |
| SEGURIDAD Y RIESGOS | | | | | | | | | | | |
| Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR | PROYECTO | Actualización y ejecución de un plan integral de riesgos. | Adquisición de equipos para el Sistema de Detección del SAT, para implementar autonomía de energía eléctrica en el punto de detección el Pedregal | Un (1) panel solar 150 W/12 VCD, un (1) controlador de carga 12/24 VCD, 45 A; un (1) inversor 300W / 12VCD, incluye 4 baterías de gel de 150 AH y estructura de soporte. | \$ 7.000,00 | \$ 7.000,00 | 01/02/2021 | 15/09/2021 | 100% | 100% | EJECUTADO |
| Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR | PROYECTO | Actualización y ejecución de un plan integral de riesgos. | Construcción de la infraestructura para implementar obras civiles de protección en el Sistema de Detección del SAT | Contra pisos y sistema de drenaje en 3 instalaciones externas del sistema de detección. | \$ 4.500,00 | \$ 4.500,00 | 01/02/2021 | 15/09/2021 | 5% | 0% | CULMINACION DE TDRS, ESPERANDO VIABILIDAD TECNICA DE PARTE DEL MAE |
| Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR | PROYECTO | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Seguridad Cantonal. | Adquisición de equipos para el Sistema Preventivo por Audio del SIS ECU 911 | 02 equipos de audio adquirido | \$ 5.500,00 | \$ 5.500,00 | 01/02/2021 | 15/08/2021 | 100% | 100% | EJECUTADO FACTURA Nº 001-100-00000169 DE SERTERCOM |
| Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR | PROYECTO | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Seguridad Cantonal. | Adquisición de equipo para la Sala Operativa del SIS ECU 911 | 01 LIPS de 10 kva | \$ 7.000,00 | \$ 7.000,00 | 01/02/2021 | 15/08/2021 | 6% | 0% | VALOR PARA REFOR YA QUE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA NO CORRESPONDE A UN EQUIPO |
| Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR | PROYECTO | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Seguridad Cantonal. | Adquisición de equipo informático para Sala Operativa del SIS ECU 911 | 01 switch de 24 puertos+4 GB CAPA 3 Administrable | \$ 1.500,00 | \$ 1.500,00 | 01/02/2021 | 15/08/2021 | 2% | 0% | SE ENVIA A LA DIRECCION DE TICS CON MEMORANDO NO. GADMUR-DSR-2021-0159-M |
| SINDICATURA | | | | | | | | | | | |

| Objetivo. Plan Estratégico Institucional | Nombre del programa, proyecto | | ACTIVIDAD | METAS POA | MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS | | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | Estado actual de avance por proyecto | | OBSERVACIONES: MES DE JUNIO | |
|--|-------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|---------------|-----------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|--|-------------------------|
| | Tipo (Programa, proyecto) | PROYECTO | | | POR ACTIVIDAD | POR PROYECTO | | | DURACIÓN DEL PROYECTO | % AVANCE FÍSICO | | % AVANCE PRESUPUESTARIO |
| | | | | | | | | | | | | |
| Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO | Expropiar nuevos elementos de soporte a partir de expropiaciones -Expropiaciones Varias | Expropiaciones varias | 20 EXPROPIACIONES | \$ 77,474.56 | \$ 77,474.56 | 02/01/2021 | 31/12/2021 | 75% | 75% | SOLICITUD DE PAGO POR EXPROPIACION MEDIANTE MEMORANDOS GADMUR-DPS-2021-0776-M Y GADMUR-DPS-2021-0877-M | |
| Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO | Expropiar nuevos elementos de soporte a partir de expropiaciones -Expropiaciones Areas Verdes | Expropiaciones aéreas verdes | 2 EXPROPIACIONES | \$ 120,000.00 | \$ 120,000.00 | 02/01/2021 | 31/12/2020 | 2% | 0% | SE SOLICITA ANULACION DE PARTIDA MEDIANTE MEMORANDO GADMUR-DPS-2021-0488-M | |
| Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO | Fortalecimiento de la capacitación, profesionalización y tecnificación del talento humano | CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES | 1 CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES | \$ 22,525.44 | \$ 22,525.44 | 02/01/2021 | 31/12/2020 | 41% | 41% | Mediante memorando GADMUR-DPS-2021-0749-M, de fecha 04 de junio de 2021, esta Procuraduría Síndica solicita el pago del mes de mayo | |
| | | | TALENTO HUMANO | | | | | | | | | |
| Promover una gestión administrativa eficiente por procesos digitales altamente tecnificada, con ambiente laboral óptimo, que promueven normativas y su cumplimiento, priorizando al | PROYECTO | Gestión y respuesta emergente ante la crisis sanitaria | Servicios médicos complementarios para los servidores del GADMUR | 800 servidores que acceden a exámenes médicos. | \$ 10,000.00 | \$ 10,000.00 | 01/06/2021 | 31/12/2021 | 2% | 0% | *Certificación POA 249 *Certificación Presupuestaria 182 | |
| Propiciar condiciones y mecanismos de gestión participativa, transparente e incluyente para fortalecer la administración del GADMUR y la incidencia ciudadana en la gestión de lo público. | PROYECTO | Fortalecimiento de la capacitación, profesionalización y tecnificación del talento humano | Contratación de Servicios Profesionales. | 4 profesionales. | \$ 53,007.36 | \$ 53,007.36 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 50% | 44% | *Certificación presupuestaria 183. * Términos de referencia culminados. * Memorando Nro.GADMUR-DTH-2021-012 de fecha 19 de enero de 2021. * Contrato Nro. 10 de fecha 20-01-2021; Oferente Lenin Quilisimba. *Factura N.-000066 \$ 1104.32 RUC 1721499133001 Lenin Quilisimba. ABRIL *Certificación presupuestaria 183. * Términos de referencia culminados. * Memorando Nro.GADMUR-DTH-2021-012 de fecha 19 de enero de 2021. * Contrato Nro. 11 de fecha -2021; Oferente Alexandra Caiza. * Factura N.-000061 \$1104.32 RUC 1714671219001 Alexandra Caiza ABRIL *Certificación presupuestaria 183. * Términos de referencia culminados. * Memorando Nro.GADMUR-DTH-2020-027A de fecha 10 de enero de 2020. * Contrato Nro. 12 de fecha 20-01-2021; Oferente María Morochu. *Factura | |
| | | | TECNOLOGÍA Y SISTEMAS | | | | | | | | | |
| Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones | PROYECTO | Fortalecimiento de las plataformas digitales de trámites municipales e implementación de la plataforma de apoyo ciudadano en el control e inspección del territorio. | Renovación y actualización de licencias de uso de software producto | 16 Licencias de uso de software producto renovadas (-1 Beanbackup -2 Zoom - 8 Autodesk - 4 Visual Studio - 1 Vmware) | \$ 15,162.00 | \$ 15,162.00 | 20/01/2021 | 20/12/2021 | 52% | 47% | Memorando Nro. GADMUR-DTIC-2021-0651-M de fecha 22/6/2021, se encuentra en Contratación Pública en proceso de contratación | |
| Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones | PROYECTO | Fortalecimiento del Sistema Único Integral de Base de Datos Municipal. | Renovación y actualización de licencias de uso de software Lexis Finder | 10 Licencias de uso de software Lexis renovadas | \$ 2,240.00 | \$ 2,240.00 | 08/02/2021 | 31/03/2021 | 100% | 99% | Memorando Nro. GADMUR-DTIC-2021-0312-M, DE FECHA 19/03/2021 SOLICITUD DE PAGO Y FACTURA: 001-001-000039865 DE LEGISLACION INDEJADA SISTEMÁTICA LEXIS S.A. ENVIADO A LA DIRECCIÓN FINANCIERA -PAGO REALIZADO | |
| Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones | PROYECTO | Fortalecimiento del Sistema Único Integral de Base de Datos Municipal. | Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistema Informático CGWEB | 1 Sistema informático operativo | \$ 16,598.00 | \$ 16,598.00 | 20/01/2021 | 20/12/2021 | 2% | 0% | CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 249 | |
| Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones | PROYECTO | Fortalecimiento del Sistema Único Integral de Base de Datos Municipal. | Asistencia Técnica y Soporte del Sistema Informático LINC WEB MP | 1 Sistema informáticos operativo | \$ 1,000.00 | \$ 1,000.00 | 20/01/2021 | 30/06/2021 | 0% | 0% | CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 553 | |
| Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones | PROYECTO | Fortalecimiento del Sistema Único Integral de Base de Datos Municipal. | Desarrollo,Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos | 6 Sistemas y aplicativos informáticos operativos (Zimbra, Migración servidor de dominio, Base de datos SQL Server, CRM VTI/GER y SIPR) | \$ 18,500.00 | \$ 18,500.00 | 20/01/2021 | 20/12/2021 | 6% | 0% | Memorando Nro. GADMUR-DTIC-2021-0534-M de fecha 20/5/2021 solicitud de contratación enviado a la Alcaldía | |
| Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones | PROYECTO | Fortalecimiento de las plataformas digitales de trámites municipales e implementación de la plataforma de apoyo ciudadano en el control e inspección del territorio. | Contratación de servicios profesionales para la DTIC | 1 servicio profesional contratado, para optimizar la infraestructura informática y de comunicaciones del GADMUR. | \$ 10,000.00 | \$ 10,000.00 | 15/02/2021 | 31/07/2021 | 40% | 38% | 04 Jun 2021- 2: Memorando Nro. GADMUR-DTIC-2021-0583-M de fecha 04 de junio de 2021 y FACTURA 001 001 000000355 por el valor de USD 1.877.12, solicitud pago mes de mayo ingeniera Vilma Margot Zapata Chaffa, pago realizado. | |

| Objetivo. Plan Estratégico Institucional | Nombre del programa, proyecto | | ACTIVIDAD | METAS POA | MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS | | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | Estado actual de avance por proyecto | | OBSERVACIONES: MES DE JUNIO |
|--|-------------------------------|--|---|--|-----------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|---|
| | Tipo (Programa, proyecto) | PROYECTO | | | POR ACTIVIDAD | POR PROYECTO | | | DURACIÓN DEL PROYECTO | % AVANCE FÍSICO | |
| | | | | | | | | | | | |
| Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones | PROYECTO | Fortalecimiento de las plataformas digitales de trámites municipales e implementación de la plataforma de apoyo ciudadano en el control e inspección del territorio. | Adquisición de Equipos de Protección Eléctrica | 5 UPS adquiridos | \$ 1,500.00 | \$ 1,500.00 | 20/02/2021 | 30/04/2021 | 2% | 0% | CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA UNIFICADA # 490 |
| | | | PARTICIPATIVO | | | | | | | | |
| Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones | PROYECTO | Fortalecimiento de la cobertura y operatividad de "Rumiñahui Ciudad Digital" | Adquisición de equipos de comunicación para la implementación de zonas Wi-Fi en diferentes lugares del Cantón | 20 redes Wi-Fi funcionando | \$ 60,000.00 | \$ 60,000.00 | 01/07/2021 | 31/10/2021 | 2% | 0% | CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA UNIFICADA # 490 |
| | | | TURISMO | | | | | | | | |
| Promoción nuevas actividades económicas cantonales | PROYECTO | Fortalecimiento al emprendimiento, al turismo y a la economía popular y solidaria. | Difusión, información y publicidad para la promoción turística del cantón Rumiñahui | 6 videos con influencers, 6 pautajes en redes sociales | \$ 28,000.00 | \$ 28,000.00 | 03/02/2021 | 31/12/2021 | 14% | 0% | El contrato RE-GADMUR-2021-006 "CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN DEL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL / DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN", el contrato está en ejecución, de la Dirección de Turismo se ha ejecutado lo siguiente: Difusión de spot de 30" Pueblos Mágicos en GAMA TV. Difusión en medios digitales por dos meses de spot 30" Pueblos Mágicos. Activaciones BTL con la presencia de 2 influencers Daniel El Champ en el mes de mayo, por fiestas de cantonización y Christian Norris para difusión de los atractivos turísticos. Pautaje del spot Pueblos Mágicos en redes sociales por un mes. |
| | | | MISIÓN SOCIAL RUMIÑAHUI ART. 249 COOTAD | | | | | | | | |
| (OE 01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO | Asistencia humanitaria para grupos de atención prioritaria y población en situación de movilidad humana. | ASIGNACION MISION SOCIAL RUMIÑAHUI | 100% | \$ 1,175,975.00 | \$ 1,175,975.00 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 100% | 100% | |
| | | | PARTICIPATIVO | | | | | | | | |
| (OE 01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO | Asistencia humanitaria para grupos de atención prioritaria y población en situación de movilidad humana. | ASIGNACION MISION SOCIAL RUMIÑAHUI - Potenciar espacios físicos y virtuales para terapia integral física y mental del adulto mayor y personas con discapacidad en varios barrios del cantón con implementos de apoyo. | 100% | \$ 70,000.00 | \$ 70,000.00 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 100% | 100% | |
| (OE 01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO | Asistencia humanitaria para grupos de atención prioritaria y población en situación de movilidad humana. | ASIGNACION MISION SOCIAL RUMIÑAHUI - fortalecimiento de los emprendedores | 100% | \$ 65,000.00 | \$ 65,000.00 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 100% | 100% | |
| | | | EMPRESA PÚBLICA HABITAT Y VIVIENDA | | | | | | | | |
| (OE 01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO | Reformulación del Plan de vivienda Hacienda El Rosario. | ASIGNACION EMPRESA PÚBLICA DE HABITAT Y VIVIENDA | 100% | \$ 160,000.00 | \$ 160,000.00 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 100% | 100% | |
| | | | EMPRESA PÚBLICA DE FAENAMIENTO RUMIÑAHUI | | | | | | | | |
| (OE 01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO | Habilitación del Centro de Faenamiento. | ASIGNACION EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL, DE FAENAMIENTO CARNICOS DEL VALLE-RUMIÑAHUI | 100% | \$ 112,000.00 | \$ 112,000.00 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 100% | 100% | |

| Objetivo. Plan Estratégico Institucional | Nombre del programa, proyecto | | ACTIVIDAD | METAS POA | MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS | | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | Estado actual de avance por proyecto | | OBSERVACIONES: MES DE JUNIO |
|--|-------------------------------|--|---|-----------|-----------------------------------|------------------|-----------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| | Tipo (Programa, proyecto) | PROYECTO | | | POR ACTIVIDAD | POR PROYECTO | | | DURACIÓN DEL PROYECTO | % AVANCE FÍSICO | |
| | | | EMPRESA PÚBLICA DE RESIDUOS SÓLIDOS, DE RUMIÑAHUI -ASEO, EPM | | | | | | | | |
| (OE 01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO | Clasificación en origen de residuos sólidos. | ASIGNACION EMPRESA PÚBLICA DE RESIDUOS SÓLIDOS, DE RUMIÑAHUI -ASEO, EPM | 100% | \$ 200,000.00 | \$ 200,000.00 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 100% | 100% | |
| | | | COPRODER ART. 249 COOTAD | | | | | | | | |
| (OE 01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR | PROYECTO | Asistencia humanitaria para grupos de atención prioritaria y población en situación de movilidad humana. | ASIGNACION COPRODER | 100% | \$ 128,000.00 | \$ 128,000.00 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 100% | 100% | |
| TOTAL | | | | | \$ 35,728,347.88 | \$ 35,728,347.88 | | | | | |

| | |
|---|--|
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | 30/06/2021 |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | MENSUAL |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k): | DIRECCIÓN DE GESTION ESTRATÉGICA |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k): | Ing. María Gabriela Vinuesa Villacrés |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | maria.vinuesa@ruminahui.gob.ec |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | 022998300 Ext. 3010 |