

k) Planes y programas de la institución en ejecución AÑO 2021

Plan Estratégico Institucional

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		OBSERVACIONES: MES DE JULIO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	
			ADMINISTRATIVO								
Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Fortalecimiento del Sistema Único Integral de Base de Datos Municipal.	Adquisición de maquinarias y equipos	Un analizador de gases para vehículos livianos - Un escáner automotriz multimarca.	\$ 8,400.00	\$ 8,400.00	04/01/2021	30/06/2021	100%	86%	2 Ago 2021- 3: Se adjunta el acta entrega recepción definitiva del proceso de adquisición de maquinaria y equipos.
			AGUA POTABLE								
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC.	Contratación servicios profesionales para la Dirección de Agua Potable	Contratación de 2 ingenieros civiles	\$ 33,000.00	\$ 33,000.00	01/01/2021	01/12/2021	67%	43%	31 Ago 2021- 6: Factura N° S001-001-0000000061 Agosto 2021 (Ing. Jonathan Nasimba) Factura N° S002-001-0000000019 Agosto 2021 (Ing. Patricio Fierro)
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC.	Adquisición de materiales de construcción(material pétreo) agua potable	500 m3 arena 300 m3 subbase	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	01/04/2021	01/12/2021	9%	0%	mediante Nro. GADMUR-DOP-2021-1909-M, se envía la Alcaldía para la autorización de contratación En contratación Publica- En revisión de documentación
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Renovación de redes del sistema de alcantarillado.	Adquisición de materiales de construcción(material pétreo) alcantarillado	40 volquetas de súbase 60 volquetas de arena 700 quintales de cemento	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	03/05/2021	01/09/2021	9%	0%	mediante Nro. GADMUR-DOP-2021-1909-M, se envía la Alcaldía para la autorización de contratación En contratación Publica- En revisión de documentación
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC.	Adquisición de materiales de plomería (tuberías y materiales en pvc) agua potable	250 tubos de pvc 50 uniones 500 codos 6 rollos de manguera 50 universales	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	01/04/2021	01/12/2021	4%	0%	31 Ago 2021 - : Solicitando proformas
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Renovación de redes del sistema de alcantarillado.	Adquisición de materiales de plomería(tuberías y materiales en pvc) alcantarillado	500 tubos de 160mm, 300 tubos de 200mm, 200 tubos 300mm, 150 tubos 350mm	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	03/05/2021	01/09/2021	4%	0%	31 Ago 2021 - : solicitando proformas
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC.	Adquisición de materiales de construcción (materiales de hierro fundido, dúctil, acero inoxidable, etc.) agua potable	500 uniones mecánicas 80 válvulas de acero 400 tee de acero 50 reductores de acero	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	01/04/2021	01/12/2021	4%	0%	31 Ago 2021 - : solicitando proformas
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Renovación de redes del sistema de alcantarillado.	Adquisición de materiales de construcción (materiales de hierro fundido, dúctil, acero inoxidable, etc.) alcantarillado	120 rejillas, 80 tapas de pozos, 80 sumideros	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	03/03/2021	05/07/2021	6%	0%	31 Ago 2021 - : En el presente mes no existe avance
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Renovación de redes del sistema de alcantarillado.	Adquisición de materiales de construcción (tubería de hormigón y adoquines) alcantarillado	1.500 tubos de hc. clase II 20000 adoquines	\$ 22,500.00	\$ 22,500.00	01/03/2021	01/08/2021	50%	16%	31 Ago 2021 - : En proceso de entrega

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		OBSERVACIONES: MES DE JULIO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Renovación de redes del sistema de alcantarillado.	Tratamiento residuos alcantarillado (todos)	400 m3 de evacuación de líquidos 100 toneladas de evacuación de lodos, pasta y sedimentas	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	01/03/2021	04/10/2021	4%	0%	31 Ago 2021 - : En el presente mes no existe avance
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Implementación de la sectorización hidráulica.	Adquisición de equipos de control para agua potable	1 Variador de frecuencia de 100 hp. 1 Valvula de Golpe de ariete de 160 mm	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	01/02/2021	01/04/2021	2%	0%	31 Ago 2021- : En el presente mes no existe avance
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Renovación de redes del sistema de alcantarillado.	Adquisición de equipos de control para alcantarillado	2 Variador de frecuencia de 5 hp. 1 PLC de control S7-1200. 3 Sensor de Nivel ultrasonico	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	02/04/2021	01/06/2021	2%	0%	31 Ago 2021- : se considera en la tercera reforma para suprimir
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Implementación de nuevos proyectos de captación de agua para consumo humano en sitios seguros.	Adquisición de bombas para estaciones de bombeo de succión y sumergibles de agua potable	1 Bomba de succion de 50 hp con impulsor con entrada y salida de 90 mm. 1 bomba sumergible de 4 a 5 hp. 2 Bombas de succion de 15 hp con impulsor de 90 mm.	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	03/05/2021	01/07/2021	2%	0%	31 Ago 2021 - : En el presente mes no existe avance
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Renovación de redes del sistema de alcantarillado.	Adquisición de bombas para plantas de tratamiento de aguas servidas	2 bombas sumergibles con triturador de solidos.	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	01/02/2021	01/04/2021	2%	0%	31 Ago 2021 - : En el presente mes no existe avance
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Seguimiento y control de las diferentes actividades en las área de influencia de recarga hídrica para su conservación y protección.	Adquisición de bombas de cloración para agua potable	4 Bombas de cloracion	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	01/06/2021	01/08/2021	4%	0%	31 Ago 2021 - : En el presente mes no existe avance
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Seguimiento y control de las diferentes actividades en las área de influencia de recarga hídrica para su conservación y protección .	Adquisición de cloro para desinfección de agua potable	11880 Kg de cloro gas 115 unidades de 45 kg/cu de cloro organico tricloseno sódico 3150 kg de Hipoclorito de Calcio.	\$ 105,000.00	\$ 105,000.00	01/03/2021	12/12/2021	80%	80%	31 Ago 2021- : por recibir segunda entrega
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Seguimiento y control de las diferentes actividades en las área de influencia de recarga hídrica para su conservación y protección .	Adquisición de productos químicos para potabilización de agua	2500 kg de Policloruro de Aluminio 675 kg de Hipoclorito de Calcio,	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	01/03/2021	12/12/2021	80%	79%	31 Ago 2021- : por recibir segunda entrega
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC.	Adquisición de medidores agua potable programa micromedición	1800 medidores	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	01/04/2021	31/08/2021	4%	0%	31 Ago 2021- : solicitando proformas
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC.	Adquisición de válvulas de corte	1500 válvulas de corte	\$ 6,300.00	\$ 6,300.00	01/04/2021	31/08/2021	4%	0%	31 Ago 2021 - : solicitando proformas
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Implementación de nuevos proyectos de captación de agua para consumo humano en sitios seguros.	Expropiaciones para proyectos de agua potable y Alcantarillado	14 predios a expropiar	\$ 155,000.00	\$ 155,000.00	01/01/2021	01/12/2021	2%	0%	31 Ago 2021 - : mediante memorando Nro. GADMUR-DAPA-2021-1720-M, 04 de agosto 2021 se envía la petición de certificados de gravámenes-búsquedas-
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Seguimiento y control de las diferentes actividades en las área de influencia de recarga hídrica para su conservación y protección .	Control de calidad (análisis físico, químico y bacteriológico)	1000 muestras	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	01/01/2021	20/12/2021	50%	33%	31 Ago 2021- 5: CULMINADO EL SEXTO PERIODO en espera del informe EN EJECUCION DEL SEPTIMO PERIODO

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		OBSERVACIONES: MES DE JULIO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Implementación de nuevos proyectos de captación de agua para consumo humano en sitios seguros.	Adquisición de maquinaria y equipos electromecánicos de cloración para la estación Cashapamba	2 Balanzas para contenedores de 68 kg, reguladores de vacíos, eyectores, rotámetros e implementos para su correcto funcionamiento	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	01/06/2021	20/12/2021	4%	0%	31 Ago 2021 - En el presente mes no existe avance
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Implementación de nuevos proyectos de captación de agua para consumo humano en sitios seguros	Impermeabilización de tanques de reserva primera etapa	4 Tanques de reserva impermeabilizados	\$ 90,000.00	\$ 90,000.00	01/04/2021	01/12/2021	4%	0%	31 Ago 2021 - En el presente mes no existe avance
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Implementación de nuevos proyectos de captación de agua para consumo humano en sitios seguros	Reparación y adecuación de la Planta de Tratamiento de agua en Rumipamba	1 Planta de Tratamiento de agua en Rumipamba repotenciada	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	01/04/2021	01/12/2021	4%	0%	31 Ago 2021 - se considera para supresión en la tercera reforma para luego asignar con el cambio de partida
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Implementación de nuevos proyectos de captación de agua para consumo humano en sitios seguros	Reparación y adecuación de la infraestructura de las estaciones de agua potable primera etapa	5 estaciones de agua potable	\$ 40,500.00	\$ 40,500.00	22/05/2021	22/09/2021	2%	0%	31 Ago 2021 - En el presente mes no existe avance
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Renovación de redes del sistema de alcantarillado.	Construcción del cambio de la red de alcantarillado sanitario en la calle Cacha.	350 metros lineales de alcantarillado sanitario	\$ 47,000.00	\$ 47,000.00	25/03/2021	25/08/2021	9%	0%	Mediante memorando GADMUR-DAPA-2021-1712-M, 04 de agosto 2021, se envía a la alcaldía para la autorización de contratación
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Renovación de redes del sistema de alcantarillado.	Construcción del alcantarillado pluvial y cambio del alcantarillado sanitario calle Pacha	420 metros lineales de tubería de alcantarillado sanitario 420 metros lineales de tubería de alcantarillado pluvial	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	03/07/2021	03/11/2021	9%	0%	Mediante memorando GADMUR-DAPA-2021-1713-M, 04 de agosto 2021, se envía a la alcaldía para la autorización de contratación En Contratación pública- Elaboración de pliegos
			PARTICIPATIVO								
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC.	Construcción de la red de agua potable en el Pasaje s/n y Nicolás Peña, sector Selva Alegre	100 metros lineales agua potable	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	01/03/2021	30/06/2021	100%	0%	31 Jul 2021- 2: EJECUTADO CON ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL No. 2021-032-DIFIS-GADMUR 09 de julio 2021
servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC	Construcción de la red de agua potable en el Pasaje s/n y Juan de Salinas, sector Selva Alegre	100 metros lineales agua potable	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	01/04/2021	31/07/2021	90%	7%	31 Ago 2021- 2: EJECUTADO 100% FISICAMENTE En proceso de liquidación económica
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Renovación de redes del sistema de alcantarillado.	Construcción de alcantarillado combinado en el Pasaje s/n y Juan de Salinas, sector Selva Alegre	100 metros lineales de alcantarillado combinado	\$ 17,560.00	\$ 17,560.00	01/04/2021	30/08/2021	90%	19%	31 Ago 2021- 2: EJECUTADO 100% FISICAMENTE En proceso de liquidación económica
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Renovación de redes del sistema de alcantarillado.	Construcción de alcantarillado pluvial de la calle Huaynacapac, tramo comprendido entre la calle Toa y Duchicela, sector Galo Pazmiño	300 metros lineales de alcantarillado pluvial	\$ 84,000.00	\$ 84,000.00	01/02/2021	30/06/2021	100%	28%	31 Ago 2021- 3: EJECUTADO CON ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL 2021-038-DIFIS-GADMUR,05 de agosto 2021
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Renovación de redes del sistema de alcantarillado.	Construcción de alcantarillado sanitario y pluvial de la calle Aucas, barrio Central de Fajardo	120 metros lineales de alcantarillado sanitario y pluvial	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	01/05/2021	30/09/2021	100%	69%	EJECUTADO CON ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL 2021-033-DIFIS-GADMUR
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC.	Construcción de la red de agua potable de la calle s/n y Cañaris, barrio Central de Fajardo	200 metros lineales agua potable	\$ 17,720.00	\$ 17,720.00	01/05/2021	31/08/2021	90%	24%	31 Ago 2021 - EJECUTADO 100% FISICAMENTE En proceso de firmas de actas
			SALDO CAJA BANCOS								

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		OBSERVACIONES: MES DE JULIO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Construcción de conexiones domiciliarias de agua potable	200 conexiones domiciliarias de agua potable	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	01/01/2021	15/03/2021	100%	0%	31 Mar 2021- 4: EJECUTADO Mediante Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2021-0629-M, 23 de febrero de 2021 se envía a la Dirección Financiera el pago de la planilla 5 de liquidación
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Construcción cerramiento Tanque de Loreto Centro de Faenamiento reubicación de tubería de un tramo de tubería de la conducción Mushuñan	300 metros lineales de tubería reubicada y 400 metros lineales de cerramiento	\$ 181,951.00	\$ 181,951.00	01/01/2021	01/04/2021	100%	0%	31 Jul 2021- 6: EJECUTADO CON ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL 2021-031-DIFIS-GADMUR
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción extensión del alcantarillado combinado Barrio Luz de América sector el Puente calle paralela a la vía al IASA	450 metros de tubería instalada.	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	02/01/2021	31/03/2020	100%	0%	28 Feb 2021- 2: EJECUTADO Mediante Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2021-0350-M, 17 de febrero de 2021 se envía a la Dirección Financiera el pago de la planilla 2 de liquidación
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción Complementación de alcantarillado combinado barrio San Nicolás calle transversales	400 metros de alcantarillado cambiando	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	01/01/2021	28/02/2021	100%	0%	31 May 2021- 3: EJECUTADO CON ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL No. 2021-012-DIFIS-GADMUR Mediante Memorando GADMUR-DAPA-2021-1051-M se envía el pago de la planilla 2 de liquidación a la Dirección Financiera
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción alcantarillado combinado junto al Instituto Rumiñahui	310 metros lineales de construcción de alcantarillado combinado.	\$ 77,500.00	\$ 77,500.00	04/01/2021	28/03/2021	100%	0%	31 May 2021- 3: EJECUTADO CON ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL No. 2021-012-DIFIS-GADMUR Mediante Memorando GADMUR-DAPA-2021-1051-M se envía el pago de la planilla 2 de liquidación a la Dirección Financiera
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción alcantarillados sanitario y pluvial de la calle Kuruba en el barrio San Juan Obrero	900 metros lineales de alcantarillado sanitario y pluvial	\$ 170,000.00	\$ 170,000.00	01/01/2021	30/03/2021	100%	0%	31 Mar 2021- 4: EJECUTADO CON ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL No. 2021-019-DIFIS-GADMUR
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Construcción cambio y reubicación de las redes de agua potable en el sector Pullincate ,sector El Taxo	1000 metro lineales de red de agua potable	\$ 90,000.00	\$ 90,000.00	01/01/2021	31/01/2021	100%	0%	31 May 2021- 5: EJECUTADO CON ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL No. 2021-028-DIFIS-GADMUR
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción alcantarillado pluvial de la calle 7, sector Rumliloma	230 metros lineales de construcción de alcantarillado pluvial	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	02/01/2021	31/03/2020	100%	0%	28 Feb 2021- 2: EJECUTADO Mediante Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2021-0258-M, 04 de febrero de 2021 se envía a la Dirección Financiera el pago de la planilla 3 de liquidación
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Construcción cambio tubería agua potable en la calle 6 , sector Loreto	200 metros líneas de red de agua potable	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	02/01/2021	21/01/2021	100%	0%	08 Feb 2021- 2: EJECUTADO Con Acta Recepción Provisional No. 2020-034-DIFIS-GADMUR
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Construcción cambio tubería agua potable en la calle P, sector Eloy Alfaro	900 metros líneas de red de agua potable	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	01/01/2021	31/01/2021	100%	0%	08 Feb 2021- 2: EJECUTADO CON ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL No. 2021-003-DIFIS-GADMUR

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		OBSERVACIONES: MES DE JULIO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción de la red de Alcantarillado y la Planta de tratamiento en el Barrio San Carlos de Conejeros Primera Etapa	1500.00 de metros lineales de alcantarillado y planta de tratamiento	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	04/01/2021	30/05/2021	100%	0%	31 Ago 2021- 7: EJECUTADO CON ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL No. 2021-037-DIFIS-GADMUR
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción segunda etapa alcantarillado sanitario y dos plantas de tratamiento de aguas residuales barrio el Taxo	2205.00 metros lineales de construcción de alcantarillado e implantación de biodigestores en los puntos 1 y 2 de descarga.	\$ 381,458.65	\$ 381,458.65	02/01/2021	30/04/2021	100%	0%	30 Abr 2021- 2: EJECUTADO CON ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL No. 2021-014-DIFIS-GADMUR
AVALUOS Y CATASTROS											
Incrementar la madurez institucional del GADMUR	PROYECTO	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	02 PERSONAS CONTRATADAS	\$ 16,950.00	\$ 16,950.00	23/01/2021	31/07/2021	31%	20%	Avance y tercera entrega de productos junio 2021, Ing. Francisco Tipanta, Servicios Profesionales, memorando GADMUR-DAC-2021-0551-M de 01 de julio de 2021
FOMENTO PRODUCTIVO											
(OE02)Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Contratación de otros servicios para todos producidos en la trampa de grasa del MCT	1 contratación de servicio para todos producidos en la trampa de grasa	\$ 5,400.00	\$ 5,400.00	02/01/2021	31/12/2021	75%	50%	PROYECTO EN EJECUCION: Con Informe Técnico IT-2021-MTE.09-016 la empresa contratada remite informe sobre el tercer servicio realizado el día viernes 27 de agosto de 2021.
(OE02)Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Contratación de otros servicios de gestión integral para el mantenimiento de alcantarillas del MCT	1 contratación de servicio de gestión integral	\$ 3,600.00	\$ 3,600.00	02/01/2021	31/12/2021	33%	0%	PROYECTO EN EJECUCION: Con Memorando Nro. GADMUR-DFPS-2021-0771-M, se solicitó la autorización al señor Alcalde para aprobación de este proyecto en la Tercera Reforma al POA 2021, para realizar el pago respectivo.
(OE02)Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Contratación de Laboratorio para monitoreo de los parámetros de ruido del Mercado Cerrado El Turismo	1 contratación de laboratorio para monitoreo del ruido	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	02/01/2021	31/12/2021	50%	0%	PROYECTO EN EJECUCION DE ACUERDO CON EL CRONOGRAMA DE MONITOREOS, SE REALIZO EN EL MERCADO CERRADO EL TURISMO EL MONITOREO AMBIENTAL Y OCUPACIONAL
(OE02)Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Adquisición de equipos de salubridad para los mercados municipales	1 Adquisición de equipos	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	02/01/2021	31/12/2021	4%	0%	Elaboración de Términos de referencia
(OE02)Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Mantenimiento y calibración de las balanzas de los mercados y plataformas municipales	1 mantenimientos y calibración	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	02/01/2021	31/12/2021	4%	0%	Elaboración de Términos de referencia
(OE02)Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Adquisición de un generador eléctrico para el cuarto frío	1 Adquisición de generador eléctrico	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	02/01/2021	31/12/2021	4%	0%	Elaboración de Términos de referencia
(OE02)Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Adquisición de materiales de construcción para cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental del MCT.	1 Adquisición de materiales	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	02/01/2021	31/12/2021	11%	0%	DE MANERA VERBAL INDICA EL COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES QUE YA SE REALIZO LA ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN LA BODEGA MUNICIPAL Y QUE SE ESTA REALIZANDO EL REGISTRO EN
SALDO CAJA BANCOS											

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		OBSERVACIONES: MES DE JULIO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	
(OE 14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Potenciación de los servicios, actividades y productos turísticos	Estudio para la Elaboración del Plan de Comercialización del Cantón Rumiñahui.	1 Estudio	\$ 63,000.00	\$ 63,000.00	02/01/2021	31/12/2021	11%	0%	CON MEMORANDO NRO. GADMUR-DFPS-2021-0755-M, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2021, SE SOLICITA AL DIRECTOR FINANCIERO, DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y PROCURADOR SINDICO, SE INFORME SOBRE LAS ACCIONES LEGALES REALIZADAS REFERENTES A LA EJECUCIÓN DE LAS DISPOSICIONES EMITIDAS EN LA
COMISARÍA											
Objetivo 7: Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía	PROYECTO	Implementación del Plan Estratégico Institucional	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS (bienes de larga duración)	Adquisición de 1 Drom.	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	01/01/2021	31/12/2021	5%	0%	Memorando Nro. GADMUR-DGE-2021-0069-M de 08/01/2021 la Dirección de Gestión Estratégica entrega el Certificado POA 2021 N° 078 Certificación Presupuestaria N° 318 del 27 de enero del 2021 Se remitió a la Dirección de Comunicación con Memorando No. GADMUR-DCM-2021-0199-M el 24 de febrero del 2021 para su unificación y proceso de contratación. Con Memorando No. GADMUR-DCS-2021-0129-M el 17 de marzo del 2021 la Dirección de Comunicación Social remite el requerimiento a la
COMUNICACIÓN SOCIAL											
(OE03) Incrementar la madurez institucional del GADMUR.	PROYECTO	Consolidación de la gestión del sistema de participación ciudadana y control social.	Edición, impresión, reproducción y publicaciones de productos comunicacionales.	Edición, impresión, reproducción y publicaciones de 3 tipos de productos comunicacionales (lonas informativas, posicionamiento institucional)	\$ 14,500.00	\$ 14,500.00	15/03/2021	30/09/2021	85%	0%	*Certificación presupuestaria Nro. 209 *Recepción de certificaciones POA, presupuestarias y PAC de las diferentes direcciones que forman parte del proceso. •Levantamiento de requerimientos de las áreas para el proceso de contratación. •Invitación a proveedores para entrega de propuestas. •Estudio de mercado (búsqueda de procesos similares en Sercop, comparativo de precios, otros). *Términos de referencia concluidos. * En espera de documentos habilitantes por parte de los proveedores * El proceso se encuentra en etapa de calificación signado con código RE-GADMUR-2021-007. * Se elaboró el Acta de apertura de ofertas * Contrato RE-GADMUR-2021-007 suscrito el 1 de junio de 2021 * Se mantuvo una primera reunión con el proveedor para definir cronograma de entrega de los productos comunicacionales * Se han recibido productos de las direcciones de Seguridad y Riesgos, Planificación, Comunicación

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		OBSERVACIONES: MES DE JULIO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	
(OE03) Incrementar la madurez institucional del GADMUR.	PROYECTO	Consolidación de la gestión del sistema de participación ciudadana y control social.	Difusión, información y publicidad.	Publicidad en medios de comunicación, acciones BTL por 11 meses.	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	17/03/2021	15/12/2021	57%	15%	*Certificación presupuestaria Nro. 210 *Recepción de certificaciones POA, presupuestarias y PAC de las diferentes direcciones que forman parte del proceso. •Invitación a proveedores para entrega de propuestas. •Estudio de mercado (búsqueda de procesos similares en Sercop, comparativo de precios, otros) *Términos de referencia concluidos. •Pedido de certificación catálogo electrónico *Memorando No GADMUR-DCS-2021-0117-M de 9 de marzo 2021, enviado a Alcaldía para inicio de proceso * Ingreso de proceso al portal de contratación pública el 25 de marzo 2021, según cronograma de la Unidad de Contratación Pública (no procedió) * Uno de los proveedores que ingresaron al proceso tuvo que ser reemplazado por encontrarse inactivo en Sercop, se volvió a enviar proceso a Alcaldía, mediante Memorando GADMUR-DCS-2021-0146-M * Proceso enviado con fecha 13 de abril a Sindicatura, por
(OE03) Incrementar la madurez institucional del GADMUR.	PROYECTO	Consolidación de la gestión del sistema de participación ciudadana y control social.	Servicio de producción de audio y video de carácter oficial.	Informar de forma mensual, mediante preproducción, producción y post producción de 10 programas de televisión con campañas educomunicacionales e informativas generadas por la Municipalidad y protocolos de cuidado de la salud.	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	15/03/2021	15/12/2021	50%	25%	*Se han recibido 4 programas de televisión y se han cancelado 2 en su totalidad. * Se envió pedido de pago del 3er producto mediante Memorando
(OE03) Incrementar la madurez institucional del GADMUR.	PROYECTO	Consolidación de la gestión del sistema de participación ciudadana y control social.	Maquinaria y equipos.	Adquisición de equipos para la gestión comunicacional.	\$ 6,160.00	\$ 6,160.00	12/04/2021	31/05/2021	10%	0%	* Términos de Referencia en revisión por parte de la dirección de Tecnologías.
PARTICIPATIVO											
(OE03) Incrementar la madurez institucional del GADMUR.	PROYECTO	Consolidación de la gestión del sistema de participación ciudadana y control social.	Campaña de sensibilización interdepartamental permanente en temas de seguridad, derechos y buen trato para personas de grupos de atención prioritaria, incluyendo transporte público.	Publicidad en medios de comunicación, acciones BTL por 11 meses.	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	01/03/2021	30/10/2021	100%	6%	Se realizó el pautaje en televisión, radio, activaciones BTL, de la campaña "Minuto de Solidaridad" y "Yo me comprometo"
EDUCACIÓN											
(OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección	PROYECTO	Rehabilitación de los espacios públicos	Adquisición de maquinaria y equipo para el complejo recreacional San Sebastián.	60%	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	01/02/2021	28/02/2021	100%	99%	30 Jun 2021- : El proyecto no registra ningún avance.
(OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección	PROYECTO	Investigación y conservación del patrimonio cultural material.	Impresión de memorias: "El maíz Patrimonio Cultural - sus manifestaciones. Cantón Rumiñahui".	60%	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	04/03/2021	30/07/2021	2%	0%	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 65
(OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección	PROYECTO	Difusión y promoción del patrimonio cultural	Difusión del documental "La historia del Caballo Azul" - Gonzalo Endara	60%	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	01/02/2021	30/06/2021	2%	0%	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 66

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		OBSERVACIONES: MES DE JULIO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección	PROYECTO	Promoción y difusión de expresiones artístico-culturales para la implementación de la	Adquisición de equipos informáticos (bibliotecas y banda municipal)	60%	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	01/06/2021	30/09/2021	4%	0%	31 Ago 2021- 6: SOLICITUD DE PAGO MES DE JULIO-FACTURAS PARA PAGO, ENVIADO CON DIFERENTES NÚMEROS DE MEMORANDOS.
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección	PROYECTO	educación lúdico-pedagógica para niños, niñas y adolescentes.	Contratación de servicios profesionales - Deportivos.	60%	\$ 18,400.00	\$ 18,400.00	04/01/2021	31/12/2021	61%	32%	31 Ago 2021- 6: SOLICITUD DE PAGO MES DE JULIO-FACTURAS PARA PAGO, ENVIADO CON DIFERENTES NÚMEROS DE MEMORANDOS.
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección	PROYECTO	educación lúdico-pedagógica para niños, niñas y adolescentes.	Contratación de servicios profesionales - Culturales.	60%	\$ 29,400.00	\$ 29,400.00	04/01/2021	31/12/2021	61%	43%	31 Ago 2021- 6: SOLICITUD DE PAGO MES DE JULIO-FACTURAS PARA PAGO, ENVIADO CON DIFERENTES NÚMEROS DE MEMORANDOS.
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección	PROYECTO	Fortalecimiento del Centro de Formación Artística	Contratación servicios profesionales para actividades artístico musicales.	60%	\$ 23,700.00	\$ 23,700.00	04/01/2021	31/12/2021	50%	42%	31 Ago 2021- 4: SOLICITUD DE PAGO MES DE JULIO-FACTURAS PARA PAGO, ENVIADO CON DIFERENTES NÚMEROS DE MEMORANDOS.
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección	PROYECTO	implementación de la educación lúdico-pedagógica para niños, niñas y adolescentes.	Contratación de servicios profesionales	60%	\$ 49,300.00	\$ 49,300.00	04/01/2021	31/12/2021	61%	43%	31 Ago 2021- 8: SOLICITUD DE PAGO MES DE AGOSTO - FACTURAS PARA PAGO, ENVIADO CON DIFERENTES NÚMEROS DE MEMORANDOS.
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO											
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando	PROYECTO	Fortalecimiento del Centro de Formación Artística	Capacitación cultural para jóvenes y niños en varias disciplinas con exposiciones permanentes de sus trabajos.	60%	\$ 11,100.00	\$ 11,100.00	04/01/2021	30/06/2021	2%	0%	07 Abr 2021- Actividad POA pendiente para la reforma: Por cambio de nombre al proyecto se realizó la anulación de la partida.
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las	PROYECTO	Fortalecimiento del Centro de Formación Artística	Contratación de Servicios Profesionales para la rehabilitación y fortalecimiento del Centro de Formación Musical.	60%	\$ 28,900.00	\$ 28,900.00	04/01/2021	30/09/2021	52%	50%	31 Ago 2021- 5: SOLICITUD DE PAGO MES DE JULIO-FACTURAS PARA PAGO, ENVIADO CON DIFERENTES NÚMEROS DE MEMORANDOS.
GESTIÓN ESTRATEGICA											
SALDO CAJA BANCOS . ARRASTRES											
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Consultoría para la Actualización PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	90%	\$ 35,271.84	\$ 35,271.84	15/01/2021	30/06/2021	100%	84%	ejecutado y liquidado
GESTION TERRITORIAL											
Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Rehabilitación de inmuebles patrimoniales	Expropiación -Área Recreacional y Casa de Hacienda San Isidro	1 expropiación realizada	\$ 1,250,000.00	\$ 1,250,000.00	15/01/2021	31/12/2021	100%	100%	Pagado - Liquidado
Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Inventario del patrimonio cultural en sus cinco ámbitos.	Estudio y elaboración de la actualización del Inventario del Patrimonio Inmueble (Arquitectónico) Del Cantón Rumiñahui	1 estudio ejecutado	\$ 95,000.00	\$ 95,000.00	15/01/2021	31/12/2021	9%	0%	En proceso de adjudicación al oferente
Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Implementación y fortalecimiento de la unidad gestión del patrimonio cultural	Contratación de Servicios Profesionales	6 profesionales contratados	\$ 102,000.00	\$ 102,000.00	15/01/2021	31/12/2021	50%	40%	Pago de agosto Memorandos 3633-3634-3635-3636-3637
Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Museos para la puesta en valor del patrimonio cultural del cantón	Adecuaciones de obra de Infraestructura - Museo Casa Refugio	1 adecuación ejecutada	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	15/01/2021	31/12/2021	50%	0%	Proyecto previsto para la tercera reforma - anulación

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		OBSERVACIONES: MES DE JULIO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	
Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Rehabilitación de inmuebles patrimoniales	Construcción - Intervención del patrimonio tangible del Cantón Rumiñahui- Campanario de la Iglesia San Juan Bautista Sangolquí	1 intervención ejecutado	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	15/01/2021	31/12/2021	4%	0%	Se recepto la Regularización Ambiental, preparación de proyecto para enviar a Obras Públicas
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Estudios De Suelos Varios	1 estudio ejecutado	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	15/01/2021	31/12/2021	9%	9%	Se envía el informe técnico a Alcaldía para declarar desierto
Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Rehabilitación de inmuebles patrimoniales	Reparaciones y Adecuaciones Casa de Hacienda San Isidro	1 reparaciones y adecuación	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	15/01/2021	31/12/2021	4%	0%	Proyecto previsto para la segunda reforma - Cambio de nombre e incremento
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO											
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Implementación de señalización y señalética de tránsito en las principales intersecciones conflictivas	Adquisición de señalética para los predios y calles en el perímetro del Barrio Santa Rosa	1 adquisición de señalética realizada	\$ 33,600.00	\$ 33,600.00	15/01/2021	31/12/2021	7%	0%	Se envió para autorización del Sr. Alcalde con Memorando Nro. GADMUR-DPT-2021-3628-M
SALDO CAJA BANCOS . ARRASTRES											
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Estudio De Prefactibilidad, Factibilidad Y Diseños Definitivos Para La Regeneración Urbana Del Parque El Turismo	1 ESTUDIO EJECUTADO	\$ 42,015.01	\$ 42,015.01	15/01/2021	30/12/2021	95%	80%	FASE 4: Se levanto la suspeción a espera de los productos definitivos
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Estudio Para El Diseño Del Puente Y Ampliación Del Ingreso Al Barrio Runahurco	1 ESTUDIO EJECUTADO	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	15/01/2021	30/12/2021	100%	100%	Ejecutado- Liquidado liberación de saldo tercera reforma
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Estudio De Prefactibilidad, Factibilidad Y Diseños Definitivos Para El Parque De San Rafael En La Calle Avelina Lasso	1 ESTUDIO EJECUTADO	\$ 24,503.36	\$ 24,503.36	15/01/2021	30/12/2021	100%	100%	Ejecutado- Liquidado liberación de saldo tercera reforma
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Contratación De Consultoría Para Autorizaciones Ambientales	1 CONSULTORIA EJECUTADA	\$ 3,920.00	\$ 3,920.00	15/01/2021	30/12/2021	10%	0%	Se envió la certificación presupuestaria y la certificación POA a la Dirección de Protección Ambiental encargada del proceso con Memorando Nro. GADMUR-DPT-2021-0617-M, de fecha 22 de febrero de 2021
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Consultoría para: la Actualización del PD y OT, Elaboración del Plan Del Uso y Gestión del Suelo y Elaboración de planes complementarios	1 consultoria ejecutada	\$ 85,165.60	\$ 85,165.60	15/01/2021	30/12/2021	100%	100%	Ejecutado- Liquidado liberación de saldo tercera reforma
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro Y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio Arqueológico del Sector San Pablo - Parroquia Sangolquí	1 estudio ejecutado	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	15/01/2021	30/12/2021	100%	100%	Ejecutado- Liquidado liberación de saldo tercera reforma
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro Y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio para conservación de Bienes Inmuebles Patrimoniales - Estudio de rehabilitación y Consolidación Estructural Casa Dina Puente	1 estudio ejecutado	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	15/01/2021	30/12/2021	93%	68%	FASE 1: aprobado y pagado FASE 2: aprobado y pagado FASE 3: aprobado realizando documentación para enviar al pago

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		OBSERVACIONES: MES DE JULIO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro Y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui.	Estudio de pre factibilidad, factibilidad y Diseños Definitivos Para la construcción del Nuevo Edificio Municipal y parqueadero en la calle Espejo Y Montufar	1 estudio ejecutado	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	15/01/2021	30/12/2021	100%	60%	FASE 1: aprobado y pagado FASE 2: aprobado y pagado FASE 3: Aprobado y pagado FASE 4: DIRFIN envió observaciones para el pago y se están subsanando
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio Arqueológico del Cantón Rumiñahui	1 estudio ejecutado	\$ 45,500.00	\$ 45,500.00	15/01/2021	30/12/2021	95%	80%	FASE 1: aprobado y pagado FASE 2: aprobado y pagado FASE 3:DIRFIN envió observaciones para el pago y se están subsanando
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Construcción - Intervención del patrimonio tangible del Cantón Rumiñahui -Casa Dina Puente Barrio Central Sangolquí.	1 construcción y rehabilitación ejecutada	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	15/01/2021	30/12/2021	4%	0%	Proyecto previsto para la segunda reforma POA 2021 - Supresión
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Expropiación sector San Marcos-Casa Acosta	1 expropiación realizada	\$ 1,183,661.24	\$ 1,183,661.24	15/01/2021	30/12/2021	89%	0%	Proyecto previsto para la segunda reforma POA 2021 - Supresión y reasignación
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro y regeneración del patrimonio TANGIBLE del cantón Rumiñahui	Estudio para la conservación de bienes inmuebles patrimoniales – casas y campanario de la Iglesia San Juan Bautista de Sangolquí afectadas por el sismo de Abril del 2016.	1 ESTUDIO REALIZADO	\$ 85,000.00	\$ 85,000.00	15/01/2021	30/12/2021	100%	100%	Ejecutado- Liquidado
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento del sistema de circulación, movilidad y viabilidad	Estudio de evaluación, diagnóstico y diseños definitivos viales y de regeneración urbana para la construcción, ampliación y mejoramiento de varias vías del cantón Rumiñahui	1 ESTUDIO EJECUTADO	\$ 446,998.00	\$ 446,998.00	15/01/2021	30/12/2021	95%	0%	Se envió el expediente a Alcaldía con Memorando Nro. GADMUR-DPT-2021-1928-M, el 04 de mayo de 2021
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento del sistema de circulación, movilidad y viabilidad	Fiscalización estudio de evaluación, diagnóstico y diseños definitivos viales y de regeneración urbana para la construcción, ampliación y mejoramiento de varias vías del cantón Rumiñahui	1 ESTUDIO FISCALIZADO	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	15/01/2021	30/12/2021	95%	0%	Se envió el expediente a Alcaldía con Memorando Nro. GADMUR-DPT-2021-1928-M, el 04 de mayo de 2021
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento del sistema de circulación, movilidad y viabilidad	IVA Estudio de evaluación, diagnóstico y diseños definitivos viales y de regeneración urbana para la construcción, ampliación y mejoramiento de varias vías del cantón Rumiñahui	1 ESTUDIO EJECUTADO	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	15/01/2021	30/12/2021	95%	0%	Se envió el expediente a Alcaldía con Memorando Nro. GADMUR-DPT-2021-1928-M, el 04 de mayo de 2021

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		OBSERVACIONES: MES DE JULIO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento del sistema de circulación, movilidad y viabilidad	IVA Fiscalización estudio de evaluación, diagnóstico y diseños definitivos viales y de regeneración urbana para la construcción, ampliación y mejoramiento de varias vías del cantón Rumiñahui	1 ESTUDIO FISCALIZADO	\$ 6,300.00	\$ 6,300.00	15/01/2021	30/12/2021	95%	0%	Se envió el expediente a Alcaldía con Memorando Nro. GADMUR-DPT-2021-1928-M, el 04 de mayo de 2021
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro Y Regeneración Del Patrimonio Tangible Del Cantón Rumiñahui	Estudio De Ingenierías Eléctrico, Hidrosanitaria, Mecánica, Sistema Contra Incendios, Viabilidad Económica Financiera De Casa Kingman	1 estudio realizado	\$ 12,026.65	\$ 12,026.65	15/01/2021	30/12/2021	100%	100%	Ejecutado- Liquidado liberación de saldo tercera reforma
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio de actualización arquitectónica, ingeniería eléctrica, ingeniería hidrosanitaria y Elaboración de estudio de ingeniería estructural, mecánica, ambiental, riesgos elaboración de viabilidad económica financiera y modelo de gestión del Parqueadero Municipal El Aguacate	1 ESTUDIO EJECUTADO	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	15/01/2021	30/12/2021	100%	100%	Ejecutado- Liquidado liberación de saldo tercera reforma
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio de actualización arquitectónica, y Elaboración de estudios de ingenierías, elaboración de viabilidad económica financiera y modelo de gestión del Mercado El Turismo	1 ESTUDIO EJECUTADO	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	15/01/2021	30/12/2021	85%	40%	FASE 1: APROBADA Y PAGADA FASE 2: CORRECCIÓN DE PRODUCTOS EL CONSULTOR
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio de rehabilitación urbana del Núcleo central del Centro Histórico de Sangolquí.	1 ESTUDIO EJECUTADO	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	15/01/2021	30/12/2021	90%	60%	FASE 1: aprobado y pagado FASE 2: aprobado y pagado FASE 3: Aprobado y pagado FASE 4: Se envió a la DIRFIN para el pago con Memorando Nro. GADMUR-DPT-2021-3449, 12 de agosto
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Consultoría para: la Actualización del PD y OT, Elaboración del Plan Del Uso y Gestión del Suelo y Elaboración de planes complementarios	1 consultoria ejecutada	\$ 77,400.00	\$ 77,400.00	15/01/2021	30/12/2021	100%	100%	Ejecutado- Liquidado liberación de saldo tercera reforma
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio Arqueológico del Sector San Pablo - Parroquia Sangolquí	1 estudio ejecutado	\$ 36,000.00	\$ 36,000.00	15/01/2021	30/12/2021	100%	100%	Ejecutado- Liquidado liberación de saldo tercera reforma
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro Y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio para conservación de Bienes Inmuebles Patrimoniales - Estudio de rehabilitación y Consolidación Estructural Casa Dina Puente	1 estudio ejecutado	\$ 13,260.00	\$ 13,260.00	15/01/2021	30/12/2021	90%	68%	EJECUTADO - LIQUIDADO
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro Y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui.	Estudio de pre factibilidad, factibilidad y Diseños Definitivos Para la construcción del Nuevo Edificio Municipal y parqueadero en la calle Espejo Y Montufar	1 estudio ejecutado	\$ 27,000.00	\$ 27,000.00	15/01/2021	30/12/2021	100%	60%	Ejecutado- Liquidado liberación de saldo tercera reforma

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		OBSERVACIONES: MES DE JULIO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el	PROYECTO	Registro y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio Arqueológico del Cantón Rumiñahui	1 estudio ejecutado	\$ 19,500.00	\$ 19,500.00	15/01/2021	30/12/2021	92%	80%	FASE 1: aprobado y pagado FASE 2: aprobado y pagado FASE 3: aprobado realizando documentación para enviar al pago
JUNTA CANTONAL ART. 249 COOTAD											
(OE02) Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Fortalecimiento de apoyo psicopedagógico para niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.	Contratación de Servicios Profesionales para la Junta Cantonal de Protección de Derechos del GADMUR	1 Psicólogo para el Servicio de Atención Familiar y Comunitaria de la Junta Cantonal de Protección de Derechos del GADMUR	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	20/01/2021	20/05/2021	100%	100%	ejecutado - liquidado
MOVILIDAD Y TRANSPORTES											
Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Sistema centralizado de semaforización cantonal.	Adquisición de repuestos y accesorios de los equipos para la reparación de las intersecciones semaforizadas del cantón	8 juegos de repuestos y accesorios adquiridos	\$ 33,000.00	\$ 33,000.00	02/01/2021	30/06/2021	2%	0%	Actualización de términos TDR'S y estudios de mercado
Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Ampliación de cobertura vial para el transporte público, comercial y privado	Adquisición de pintura para señalética horizontal en calles y avenidas del cantón	245 canecas de pintura de tráfico acrílico 20 tanques de diluyente	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	02/01/2021	30/06/2021	100%	100%	ejecutado en espera de entrega recepción provisional
OBRAS PUBLICAS											
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Reparación de Pilas Y Piletas	4 Pilas Intervenidas	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	01/03/2021	30/06/2021	63%	0%	Ejecución del 55%
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Adquisición De Materiales De Construcción Para Vialidad	1 Adquisición Realizada	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	01/03/2021	31/12/2021	7%	0%	Aceptación de Proveedores.
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Adquisición De Materiales De Construcción Para Obra Civil	1 Adquisición Realizada	\$ 65,899.44	\$ 65,899.44	01/03/2021	30/06/2021	100%	0%	Ejecución del 100%
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Contratación De Laboratorio Para Proyectos Viales De Obras Públicas	1 Contratación Realizada	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	01/03/2021	30/06/2021	100%	0%	Ejecución del 100%

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		OBSERVACIONES: MES DE JULIO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	
Mejoramiento y mantenimiento de la red vial Urbana.	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales.	Adquisición de Materiales de Construcción para Vialidad - Vía Loreto - Centro de Faenamiento	1 Adquisición Realizada	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	01/03/2021	31/12/2021	4%	0%	Elaboración de TDR'S.
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Construcción Ampliación Av. Gral. Enriquez Tramo: C. C. River Mall - Academia De Guerra	1 Ampliación Construida	\$ 915,000.00	\$ 915,000.00	01/06/2021	31/12/2021	4%	0%	Modificación de nombre, pendiente tercera reforma
OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Construcción de estacionamientos públicos cerrados en el Centro Histórico de Sangolquí.	Construcción Parqueadero El Aguacate - BDE	1 Edificio para Parqueadero Construido	\$ 5,200,000.00	\$ 5,200,000.00	01/03/2021	31/12/2021	9%	0%	Pendiente Informe de Pertinencia por parte de la Contraloría General del Estado.
OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Construcción de estacionamientos públicos cerrados en el Centro Histórico de Sangolquí.	Construcción Parqueadero El Aguacate - IVA	1 Edificio para Parqueadero Construido	\$ 624,000.00	\$ 624,000.00	01/03/2021	31/12/2021	9%	0%	Pendiente Informe de Pertinencia por parte de la Contraloría General del Estado.
OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Construcción de estacionamientos públicos cerrados en el Centro Histórico de Sangolquí.	Construcción Parqueadero El Aguacate Fiscalización - BDE	1 Edificio para Parqueadero Construido	\$ 208,000.00	\$ 208,000.00	01/03/2021	31/12/2021	4%	0%	Pendiente tercera reforma
OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Construcción de estacionamientos públicos cerrados en el Centro Histórico de Sangolquí.	Construcción Parqueadero El Aguacate Fiscalización - IVA	1 Edificio para Parqueadero Construido	\$ 24,960.00	\$ 24,960.00	01/03/2021	31/12/2021	4%	0%	Pendiente tercera reforma
OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Construcción de estacionamientos públicos cerrados en el Centro Histórico de Sangolquí.	Construcción Parqueadero El Aguacate - Reajustes y escalamientos - Contingencias	1 Edificio para Parqueadero Construido	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	01/03/2021	31/12/2021	9%	0%	Pendiente Informe de Pertinencia por parte de la Contraloría General del Estado.
OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Construcción de estacionamientos públicos cerrados en el Centro Histórico de Sangolquí.	Construcción Parqueadero El Aguacate - Difusión, información y publicación	1 Edificio para Parqueadero Construido	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	01/03/2021	31/12/2021	43%	0%	En ejecución 43%
OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Construcción Mercado en el Sector de Fajardo - BDE	1 Mercado Construido	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	01/03/2021	31/12/2021	4%	0%	Pendiente tercera reforma
OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Construcción Mercado en el Sector de Fajardo - IVA	1 Mercado Construido	\$ 144,000.00	\$ 144,000.00	01/03/2021	31/12/2021	4%	0%	Pendiente tercera reforma

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		OBSERVACIONES: MES DE JULIO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	
OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Construcción Mercado en el Sector de Fajardo Fiscalización - BDE	1 Mercado Construido	\$ 48,000.00	\$ 48,000.00	01/03/2021	31/12/2021	4%	0%	Pendiente tercera reforma
OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Construcción Mercado en el Sector de Fajardo Fiscalización - IVA	1 Mercado Construido	\$ 5,760.00	\$ 5,760.00	01/03/2021	31/12/2021	4%	0%	Pendiente tercera reforma
OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Construcción Mercado en el Sector de Fajardo - Reajustes y escalamientos - Contingencias	1 Mercado Construido	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	01/03/2021	31/12/2021	4%	0%	Pendiente tercera reforma
OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Construcción Mercado en el Sector de Fajardo - Difusión, información y publicación	1 Mercado Construido	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	01/03/2021	31/12/2021	2%	0%	Pendiente de ejecución.
OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Construcción Mercado en el Sector de Cotogchoa - BDE	1 Mercado Construido	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	01/03/2021	31/12/2021	4%	0%	Pendiente para dar terminación del contrato por la ser considerado para la supresión en tercera reforma
OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Construcción Mercado en el Sector de Cotogchoa - IVA	1 Mercado Construido	\$ 144,000.00	\$ 144,000.00	01/03/2021	31/12/2021	4%	0%	Pendiente tercera reforma
OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Construcción Mercado en el Sector de Cotogchoa Fiscalización - BDE	1 Mercado Construido	\$ 48,000.00	\$ 48,000.00	01/03/2021	31/12/2021	4%	0%	Pendiente tercera reforma
OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Construcción Mercado en el Sector de Cotogchoa Fiscalización - IVA	1 Mercado Construido	\$ 5,760.00	\$ 5,760.00	01/03/2021	31/12/2021	4%	0%	Pendiente tercera reforma
OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Construcción Mercado en el Sector de Cotogchoa - Reajustes y escalamientos - Contingencias	1 Mercado Construido	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	01/03/2021	31/12/2021	4%	0%	Pendiente tercera reforma
OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Construcción Mercado en el Sector de Cotogchoa - Difusión, información y publicación	1 Mercado Construido	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	01/03/2021	31/12/2021	2%	0%	Pendiente de ejecución.

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		OBSERVACIONES: MES DE JULIO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	
OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Construcción Mercado en el Sector de Cashapamba - BDE	1 Mercado Construido	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	01/03/2021	31/12/2021	4%	0%	Pendiente tercera reforma
OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Construcción Mercado en el Sector de Cashapamba - IVA	1 Mercado Construido	\$ 144,000.00	\$ 144,000.00	01/03/2021	31/12/2021	4%	0%	Pendiente tercera reforma
OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Construcción Mercado en el Sector de Cashapamba Fiscalización - BDE	1 Mercado Construido	\$ 48,000.00	\$ 48,000.00	01/03/2021	31/12/2021	4%	0%	Pendiente de ejecución.
OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Construcción Mercado en el Sector de Cashapamba Fiscalización - IVA	1 Mercado Construido	\$ 5,760.00	\$ 5,760.00	01/03/2021	31/12/2021	4%	0%	Pendiente tercera reforma
OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Construcción Mercado en el Sector de Cashapamba - Reajustes y escalamientos - Contingencias	1 Mercado Construido	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	01/03/2021	31/12/2021	4%	0%	Pendiente tercera reforma
OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Construcción Mercado en el Sector de Cashapamba - Difusión, información y publicación	1 Mercado Construido	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	01/03/2021	31/12/2021	2%	0%	Pendiente de ejecución.
			PROYECTOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO								
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Adecuación de Parque - Barrio La Palma	1 Adecuación Realizada	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	01/03/2021	31/12/2021	15%	0%	Ejecución el 15%
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Construcción de Parque Lineal a Orillas del Río San Nicolás - Barrio La Serrana	1 Parque Lineal Construido	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	01/03/2021	30/09/2021	15%	0%	Ejecución el 15%
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Construcción de Cerramiento Cancha de Uso Múltiple - Barrio La Colina Alta	1 Cerramiento Construido	\$ 24,640.00	\$ 24,640.00	01/03/2021	31/07/2021	40%	0%	Ejecución 40%
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Rehabilitación integral de las aceras del Cantón.	Adecuación Graderíos de Acceso al Barrio San Jorge Ubicado en la Av. General Enríquez	1 Adecuación Realizada	\$ 33,600.00	\$ 33,600.00	01/03/2021	31/12/2021	50%	0%	Ejecución 50%

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		OBSERVACIONES: MES DE JULIO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Construcción de Parque Biosaludable para Jóvenes y Adultos mayores - barrio San Nicolás	1 Parque Construido	\$ 39,200.00	\$ 39,200.00	01/03/2021	31/08/2021	15%	0%	Ejecución 15%
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Construcción Cancha de Ecuavoley en Boulevard San Pedro - Barrio El Cabre	1 Cancha Construida	\$ 33,600.00	\$ 33,600.00	01/03/2021	31/12/2021	40%	0%	Ejecución 40%
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Adecuación de Instalaciones Inferiores del Monumento a la Resistencia	1 Adecuación Realizada	\$ 56,000.00	\$ 56,000.00	01/05/2021	31/12/2021	4%	0%	Pendiente entrega de proyecto (Dir. De planificación)
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Adecuación de Parque Central El Turismo	1 Adecuación Realizada	\$ 56,000.00	\$ 56,000.00	01/05/2021	31/12/2021	4%	0%	Pendiente tercera reforma
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Obras de Embellecimiento - Adquisición de Juegos Inclusivos Sector El Colibrí-1	1 Adquisición Realizada	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	01/04/2021	31/07/2021	7%	0%	Cambio de estudio de mercado solicitado por Contratación Pública
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Construcción de Parque y Area Recreativa - Barrio El Cortijo - Las Lanzas en Sangolquí Zona 2	1 Parque y 1 Area Recreativa Construida	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	01/03/2021	31/08/2021	15%	0%	Ejecución el 15%
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Construcción Adoquinado, Aceras y Bordillos, Prolongacion Calle Fabian Cueva - Barrio Turucucho.	1 Calle Adoquinada	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	01/04/2021	31/07/2021	4%	0%	es considerado en segunda reforma
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Adecuación de Parque - Sector El Manantial	1 Adecuación Realizada	\$ 39,200.00	\$ 39,200.00	01/03/2021	31/08/2021	9%	0%	Informe de resultado de proceso de sorteo (Ing. María De Los Angeles Landazuri).
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Construcción de Parque y Area Recreativa - Barrio La Josefina.	1 Parque y 1 Areas Recreativas Construida	\$ 33,600.00	\$ 33,600.00	01/03/2021	31/08/2021	9%	0%	En proceso de elaboración de contrato
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Construcción de Graderíos y Visera para cancha de Uso Multiple - Barrio Mirador de El Colibrí.	1 Canchas Intervenido	\$ 56,000.00	\$ 56,000.00	01/05/2021	31/12/2021	60%	0%	Ejecución el 60%

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		OBSERVACIONES: MES DE JULIO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Construcción de Graderíos y Visera para Cancha de Uso Múltiple - Barrio Colegio de Economistas.	1 Canchas Intervenido	\$ 56,000.00	\$ 56,000.00	01/05/2021	31/12/2021	10%	0%	Solicitud de entrega del anticipo.
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Construcción de Reempedrado y Cunetas de Hormigón calle "Río Santa Clara" - Barrio Luz de América.	1 Calle Reempedrada	\$ 56,000.00	\$ 56,000.00	01/04/2021	31/07/2021	15%	0%	En Ejecución (15%).
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Construcción de Parque y Área Recreativa - Barrio San Francisco Bajo de Jijón	1 Parque y 1 Áreas Recreativas Construidas	\$ 44,800.00	\$ 44,800.00	01/07/2021	31/10/2021	10%	0%	Solicitud de anticipo
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Construcción de Aceras, Bordillos y Cunetas Av. Atahualpa Barrios Jatumpungo - El Vínculo	1 Calle Intervenido	\$ 56,000.00	\$ 56,000.00	01/04/2021	31/07/2021	15%	0%	En Ejecución (15%).
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Construcción Adoquinado calle S/N, Acceso al Área Deportiva - Barrio La Libertad de Pinllocoto	1 Calle Adoquinada	\$ 28,000.00	\$ 28,000.00	01/04/2021	31/07/2021	4%	0%	Pendiente informe de existencia de servicios básicos (Dir. De agua potable y alcantarillado
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Construcción de bordillos, calles: "Balza", "Chambira" y "A" - Barrio San Vicente parroquiales	3 Calles Intervenido	\$ 28,000.00	\$ 28,000.00	01/04/2021	31/07/2021	9%	0%	Elaboración de contrato.
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Adquisición Juegos Infantiles - Barrios: Purún, La Delicia y San Isidro	1 Adquisición Realizada	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	01/03/2021	30/06/2021	6%	0%	Cambio de estudio de mercado solicitado por Contratación Pública
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Construcción de Área Recreativa y Embellecimiento Urbano Ubicado en las Calles: Tajamar y Juan Auqui - Barrio El Purún.	1 Área Intervenido	\$ 22,400.00	\$ 22,400.00	01/05/2021	31/08/2021	99%	0%	Ejecución 99%
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Construcción Adoquinado Pasaje S/N, Tercera Transversal, Tramo: Calle Pedro Ati - Curva de Retorno Barrio La Delicia.	1 Calle Adoquinada	\$ 100,800.00	\$ 100,800.00	01/03/2021	30/06/2021	7%	0%	Recepción de ofertas.
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Repotenciación de equipamientos turísticos.	Construcción de Visera en la Plaza Central Junto a la Iglesia - Barrio Central San Pedro	1 Visera Construida	\$ 16,800.00	\$ 16,800.00	01/05/2021	31/12/2021	50%	0%	Ejecución 50%

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		OBSERVACIONES: MES DE JULIO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Construcción de Área Recreativa y Embellecimiento Urbano, Ubicado en la Calle Romero junto al río en el barrio Jardines de Capelo.	1 Área Intervenido	\$ 44,800.00	\$ 44,800.00	01/05/2021	31/12/2021	4%	0%	Pendiente tercera reforma
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Obras de Embellecimiento - Adquisición de juegos infantiles y Biosaludables - Barrio La Moca	1 Adquisición Realizada	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	01/03/2021	30/06/2021	6%	0%	Cambio de estudio de mercado solicitado por Contratación Pública
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Obras de Embellecimiento - Adquisición de Juegos Infantiles y Biosaludables - Barrio San Antonio de Pasochoa	1 Adquisición Realizada	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	01/03/2021	30/06/2021	6%	0%	Cambio de estudio de mercado solicitado por Contratación Pública
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Construcción de Reempedrado y Cunetas de Hormigón en la vía principal Tramo: Capilla del Barrio San Antonio - Barrio El Vallecito	1 Calle Intervenido	\$ 112,000.00	\$ 112,000.00	01/03/2021	30/06/2021	15%	0%	Ejecución 15%
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Construcción de Cerramiento en Casa Comunal - Barrio Central	1 Cerramiento Construido	\$ 15,280.00	\$ 15,280.00	01/03/2021	31/07/2021	10%	0%	Enviado a la Alcaldía informe para terminación de contrato por mutuo acuerdo.
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Construcción de Cerramiento en Complejo Deportivo - Barrio San Antonio de Pasochoa	1 Cerramiento Construido	\$ 71,300.00	\$ 71,300.00	01/03/2021	30/09/2021	9%	0%	Elaboración de contrato.
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Construcción de Cancha de Uso Múltiple al final de la calle 7 - Barrio El Manzano	1 Cancha Construida	\$ 44,800.00	\$ 44,800.00	01/03/2021	31/12/2021	95%	0%	Ejecución 95%
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Construcción de Asfaltado, Vía Principal Interna - Barrio Patagua	1 Vía Asfaltada	\$ 61,824.00	\$ 61,824.00	01/04/2021	31/07/2021	15%	0%	Ejecución 15%
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Construcción de Aulas de Capacitación Comunitaria - Barrio Cuendina Albornoz	1 Aula Construida	\$ 89,600.00	\$ 89,600.00	01/03/2021	31/12/2021	4%	0%	Pendiente tercera reforma
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Construcción de Asfaltado, Calle Jama - Barrio La Leticia	1 Vía Asfaltada	\$ 35,840.00	\$ 35,840.00	01/03/2021	30/06/2021	15%	0%	Ejecución 15%

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		OBSERVACIONES: MES DE JULIO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Construcción Adoquinado, Aceras y Bordillos calle "M", Tramo: Calle "L" - Curva de Retorno - Barrio Santa Bárbara.	1 Calle Adoquinada	\$ 47,040.00	\$ 47,040.00	01/03/2021	30/06/2021	7%	0%	Calificación de ofertas
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Construcción de Aulas de Capacitación Comunitaria - Barrio Galo Pazmiño	1 Aula Construida	\$ 67,200.00	\$ 67,200.00	01/03/2021	31/12/2021	9%	0%	Elaboración de contrato
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Construcción Adoquinado, Aceras y Bordillos en Pasajes: "Paltas" y "10" - Barrio Rumliloma	1 Calle Adoquinada	\$ 53,760.00	\$ 53,760.00	01/03/2021	30/06/2021	10%	0%	Solicitud de entrega del anticipo.
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Construcción de Cerramiento en Espacio Deportivo - Barrio San Isidro de Fajardo	1 Cerramiento Construido	\$ 35,840.00	\$ 35,840.00	01/03/2021	31/07/2021	50%	0%	Ejecución 50%
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Construcción Parque Integral Parroquia San Rafael (Desde el PAI de Capelo en la Av. Mariana de Jesús hasta las canchas del Complejo Deportivo de la Av. Avelina Lasso)	1 Parque Construido	\$ 480,000.00	\$ 480,000.00	01/03/2021	31/12/2021	4%	0%	Pendiente tercera reforma
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Construcción de Cancha de Uso Múltiple en Área destinada al Deporte (tras el parqueadero) - Parque Ecológico La Alegría	1 Cancha Construida	\$ 67,200.00	\$ 67,200.00	01/03/2021	30/09/2021	40%	0%	Ejecución 40%
			SALDO CAJA BANCOS . ARRASTRES								
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Mantenimiento, Reparación y Adecuaciones - Limpieza De Taludes y Cauces Sobre Ríos	REALIZAR LA LIMPIEZA DE 4470 m2 DE TALUDES Y 1000 m DE CAUCES	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	01/03/2021	31/12/2021	100%	97%	Ejecutado 100%
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Ampliación Puente Josefina Barba	1 PUENTE AMPLIADO	\$ 90,000.00	\$ 90,000.00	01/03/2021	31/12/2021	100%	100%	Ejecutado 100%
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado Calle "C" en San Francisco Alto	1 ADOQUINADO CONSTRUIDO	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	01/03/2021	31/12/2021	100%	84%	Ejecutado 100%
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado Calle 18 en Rumliloma	1 ADOQUINADO CONSTRUIDO	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	01/03/2021	31/12/2021	100%	95%	Ejecutado 100%

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		OBSERVACIONES: MES DE JULIO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir.	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado Calle Tomas Astimbay	1 ADOQUINADO CONSTRUIDO	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	01/03/2021	31/12/2021	100%	89%	Ejecutado 100%
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir.	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Bloques de Nichos	1 EDIFICIO PARA NICHOS CONSTRUIDO	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	01/03/2021	31/12/2021	100%	47%	Ejecutado 100%
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir.	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción de Cubierta para Cancha - Sector El Rancho	1 cubierta construida	\$ 78,400.00	\$ 78,400.00	01/03/2021	31/12/2021	0%	0%	Sin ejecución, Segunda reforma
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir.	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción de Cubierta para Cancha - Sector Teran Varea	1 cubierta construida	\$ 78,400.00	\$ 78,400.00	01/03/2021	31/12/2021	100%	44%	Ejecutado 100%
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir.	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción de Cubierta para Cancha - Sector Selva Alegre	1 cubierta construida	\$ 78,400.00	\$ 78,400.00	01/03/2021	31/12/2021	100%	96%	Ejecutado 100%
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir.	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción de Cubierta para Cancha - Sector San Nicolas	1 cubierta construida	\$ 78,400.00	\$ 78,400.00	01/03/2021	31/12/2021	100%	100%	Ejecutado 100%
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir.	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción de Cubierta para Piscina - Sector San Sebastian	1 cubierta construida	\$ 78,400.00	\$ 78,400.00	01/03/2021	31/12/2021	100%	99%	Ejecutado 100%
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir.	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Adecuación de Canchas de Uso Multiple Sector Inchailillo	1 adecuación realizada	\$ 78,400.00	\$ 78,400.00	01/03/2021	31/12/2021	100%	58%	Ejecutado 100%
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir.	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción de Centro del Adulto Mayor Sector Fajardo - Primera Etapa	1 EDIFICIO DEL ADULTO MAYOR CONSTRUIDO	\$ 182,000.00	\$ 182,000.00	01/03/2021	31/12/2021	10%	0%	Suspendido (Informe de alcance al informe de terminación de contrato por mutuo acuerdo.)

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		OBSERVACIONES: MES DE JULIO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción de Baterías Sanitarias - Parque de Recreación Masiva Ing. Edison Valencia	1 MANTENIMIENTO DE PARQUE DE RECREACION	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	01/03/2021	31/12/2021	100%	98%	Ejecutado 100%
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de Apoyo Social, Cultural , Areas Recreativas y a la Practica de Deporte	Incremento - Construcción de Equipamiento Comunitario en la Ex Escuela José María Larco de Jatumpungo	REALIZAR 1 CONSTRUCCION	\$ 7,956.74	\$ 7,956.74	01/03/2021	31/12/2021	100%	89%	Ejecutado 100%
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Cerramiento de Malla tras la Gruta Debajo del Puente Barrio Luis Cordero	80 m DE CERRAMIENTO CONSTRUIDO	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	01/03/2021	31/12/2021	100%	51%	Ejecutado 100%
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción de Aulas de Capacitación Comunitaria Sector La Colina Alta (Interior Complejo Deportivo)	1 AULA DE CAPACITACION CONSTRUIDA	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	01/03/2021	31/12/2021	100%	100%	Ejecutado 100%
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Baterías Sanitarias en Espacio Público Complejo del Colibrí 1	1 BATERIA SANITARIA CONSTRUIDA	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	01/03/2021	31/12/2021	23%	0%	Suspendido
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado Calle Seis (6), Sector Escuela de Loreto L. Garcia	1 ADOQUINADO CONSTRUIDO	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	01/03/2021	31/12/2021	100%	96%	Ejecutado 100%
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Aulas de Capacitación Comunitaria (Calle Itriyacu. Canchas El cortijo frente la Fabrica Pepsico)	1 AULA DE CAPACITACION CONSTRUIDA	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	01/03/2021	31/12/2021	100%	76%	Ejecutado 100%
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado Calle "F" (Tramo: Santa Rita - Cacha)	1 ADOQUINADO CONSTRUIDO	\$ 110,000.00	\$ 110,000.00	01/03/2021	31/12/2021	100%	85%	Ejecutado 100%

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		OBSERVACIONES: MES DE JULIO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado Aceras y Bordillos Calle Condorazo	1 ADOQUINADO CONSTRUIDO	\$ 225,000.00	\$ 225,000.00	01/03/2021	31/12/2021	100%	87%	Ejecutado 100%
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Baterías Sanitarias dentro de las Canchas Sector La Concordia	1 BATERIA SANITARIA CONSTRUIDA	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	01/03/2021	31/12/2021	0%	0%	Pendiente entrega de proyecto (Dir. de Planificación).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad -	Construcción Puente Sector Alcantarilla en Miraflores y Barrio Central	2 PUENTES ALCANTARILLA CONSTRUIDOS	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	01/03/2021	31/12/2021	100%	53%	Ejecutado 100%
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Adecuación de Aulas de Capacitación Comunitaria Barrio San Isidro de Fajardo	1 adecuación realizada	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	01/03/2021	31/12/2021	100%	70%	Ejecutado 100%
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado Pasajes Colorados y San Miguel	1 ADOQUINADO CONSTRUIDO	\$ 290,000.00	\$ 290,000.00	01/03/2021	31/12/2021	0%	0%	Pendiente tercera reforma
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - Obra Civil - BDE	CONSTRUIR 1 CENTRO DE FAENAMIENTO	\$ 1,563,669.23	\$ 1,563,669.23	01/03/2021	31/12/2021	100%	68%	Ejecutado 100%
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - IVA Obra Civil	CONSTRUIR 1 CENTRO DE FAENAMIENTO	\$ 128,332.83	\$ 128,332.83	01/03/2021	31/12/2021	100%	100%	Ejecutado 100%
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - Fiscalización Obra Civil - BDE	CONSTRUIR 1 CENTRO DE FAENAMIENTO	\$ 107,524.50	\$ 107,524.50	01/03/2021	31/12/2021	100%	61%	Ejecutado 100%

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		OBSERVACIONES: MES DE JULIO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - IVA Fiscalización Obra Civil	CONSTRUIR 1 CENTRO DE FAENAMIENTO	\$ 12,902.94	\$ 12,902.94	01/03/2021	31/12/2021	100%	61%	Ejecutado 100%
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - Adquisición de Equipos - BDE	CONSTRUIR 1 CENTRO DE FAENAMIENTO	\$ 1,958,600.71	\$ 1,958,600.71	01/03/2021	31/12/2021	55%	0%	Suspendido (PENDIENTE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA CIVIL)
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - IVA Adquisición de Equipos	CONSTRUIR 1 CENTRO DE FAENAMIENTO	\$ 235,032.09	\$ 235,032.09	01/03/2021	31/12/2021	55%	0%	Suspendido (PENDIENTE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA CIVIL)
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - Fiscalización Adquisición de Equipos - BDE	CONSTRUIR 1 CENTRO DE FAENAMIENTO	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	01/03/2021	31/12/2021	55%	0%	Suspendido (PENDIENTE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA CIVIL)
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - IVA Fiscalización Adquisición de Equipos	CONSTRUIR 1 CENTRO DE FAENAMIENTO	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	01/03/2021	31/12/2021	55%	0%	Suspendido (PENDIENTE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA CIVIL)
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - Reajustes y Escalamientos	CONSTRUIR 1 CENTRO DE FAENAMIENTO	\$ 78,194.30	\$ 78,194.30	01/03/2021	31/12/2021	100%	20%	Ejecutado 100%
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Puente Av. San Luis Sobre El Rio Santa Clara	CONSTRUIR 1 PUENTE	\$ 470,000.00	\$ 470,000.00	01/03/2021	31/12/2021	10%	0%	En litigio - (INCONVENIENTES EN EXPROPIACIONES)
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Puente Av. San Luis Sobre El Rio Santa Clara	CONSTRUIR 1 PUENTE	\$ 225,000.00	\$ 225,000.00	01/03/2021	31/12/2021	10%	0%	En litigio - (INCONVENIENTES EN EXPROPIACIONES)
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - Incremento Obra Civil	CONSTRUIR 1 CENTRO DE FAENAMIENTO	\$ 650,000.00	\$ 650,000.00	01/03/2021	31/12/2021	100%	59%	Ejecutado 100%

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		OBSERVACIONES: MES DE JULIO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir.	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Líneas, Redes e Instalaciones Eléctricas - Línea de Transmisión Loreto - Nuevo Camal	CONSTRUIR 1 LINEA DE TRANSMISION	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	01/03/2021	31/12/2021	2%	0%	Pendiente tercera reforma
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir.	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Mantenimiento y Reparación (Fresado y Recapeo) Av. Gral. Enríquez (Tramo: Calle Portoviejo - Calle Isla Floreana), Calles: Isla De La Plata, Isla Puna, Isla Santiago	REALIZAR 14000.00 m2 DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAPA DE RODADURA	\$ 164,939.84	\$ 164,939.84	01/03/2021	31/12/2021	100%	55%	Ejecutado 100%
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir.	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción y Rehabilitación Casa El Refugio	REALIZAR LA REHABILITACION DE 1 INMUEBLE PATRIMONIAL	\$ 1,076,996.27	\$ 1,076,996.27	01/03/2021	31/12/2021	100%	78%	Ejecutado 100%
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir.	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado, Aceras y Bordillos Calle Los Guabos, tramo: Calle los Olivos - Av. El Inca	REALIZAR 1 ADOQUINADO	\$ 210,239.76	\$ 210,239.76	01/03/2021	31/12/2021	100%	100%	Ejecutado 100%
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir.	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de Apoyo Social, Cultural, Áreas Recreativas y a la Práctica de Deporte	Construcción Centro Recreacional y Cultural Cashapamba	REALIZAR 1 CONSTRUCCION	\$ 212,947.92	\$ 212,947.92	01/03/2021	31/12/2021	100%	51%	Ejecutado 100%
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir.	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de Apoyo Social, Cultural, Áreas Recreativas y a la Práctica de Deporte	Construcción de Aulas de Capacitación Comunitaria Carlos Gavilanez	REALIZAR 1 CONSTRUCCION	\$ 65,641.02	\$ 65,641.02	01/03/2021	31/12/2021	100%	100%	Ejecutado 100%
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir.	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de Apoyo Social, Cultural, Áreas Recreativas y a la Práctica de Deporte	Construcción de Equipamiento Comunitario en la Ex Escuela José María Larco de Jatumpungo	REALIZAR 1 CONSTRUCCION	\$ 9,799.38	\$ 9,799.38	01/03/2021	31/12/2021	100%	100%	Ejecutado 100%
PARTICIPACIÓN CIUDADANA											
(OE01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Consolidación de la gestión del sistema de participación ciudadana y control social	Contratación Servicios profesionales para el fortalecimiento de la gestión de la Participación Ciudadana del GADMUR "Escuelas de Formación Ciudadana"	1 profesional contratado	\$ 18,200.00	\$ 18,200.00	01/01/2021	31/12/2021	66%	0%	* Se entrega a la Dirección de Part. Ciudadana informe de actividades # 5 correspondiente al mes de Julio y factura por servicios profesionales. * Con memorando Nro. GADMUR-DPC-2021-0519-M, se...
(OE01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Consolidación de la gestión del sistema de participación ciudadana y control social	Contratación Servicios profesionales para el fortalecimiento del Equipo Técnico Interdisciplinario	1 profesional contratado	\$ 10,900.00	\$ 10,900.00	01/05/2021	31/12/2021	50%	0%	* GADMUR-DPC-2021-0518-M - PEDIDO DE PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE JUNIO DEL PSICOLOGO JEFFESON RAUL USHIÑA ALDAZ
(OE01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Consolidación de la gestión del sistema de participación ciudadana y control social	Servicios de capacitación para la implementación de actividades que permitan fortalecer la participación ciudadana en el Cantón	1 servicio de capacitación contratado	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	01/03/2021	31/07/2021	20%	0%	Se recibe producto de 3 jornadas de trabajo por parte del proveedor con Informe # 001 al 15 de Julio Se inicia proceso de terminación de contrato por mutuo acuerdo - GADMUR-DPC-2021-0497-M, debido a la emergencia sanitaria
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO											

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		OBSERVACIONES: MES DE JULIO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	
(OE01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Consolidación de la gestión del sistema de participación ciudadana y control social	Servicios profesionales para la escuela de formación de comunicadores juveniles populares para fortalecimiento de la Participación Ciudadana en el Cantón	1 profesional contratado	\$ 18,200.00	\$ 18,200.00	01/01/2021	31/12/2021	66%	0%	* GADMUR-DPC-2021-0425-M - PEDIDO DE PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE JUNIO DEL SOCIOLOGO GALO RENE DIAZ PEREZ
(OE01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Prevención de la violencia en niñas, niños y adolescentes (NNA) en centros educativos, familias, comunidades y barrios.	Adquisición de equipos informáticos para la implementación de estudio de grabación para incentivar la participación juvenil y el tejido social.	1 equipos informáticos	\$ 2,300.00	\$ 2,300.00	01/04/2021	30/04/2021	5%	0%	Con memorando N° GADMUR-DTIC-2021-0716-M de fecha 06-07-2021 se solicita la contratación. Con memorando GADMUR-DA-2021-3078-M de fecha 14/07/2021 la Dir. Administrativa devolvió la documentación del proceso de contratación. Para iniciar nuevamente el proceso de contratación se solicitó a la Dir. Administrativa revisión de catálogo electrónico mediante memorando GADMUR-DTIC-2021-0807-M de fecha 29/07/2021 y se encuentra en compras
(OE01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Prevención de la violencia en niñas, niños y adolescentes (NNA) en centros educativos, familias, comunidades y barrios.	Adquisición paquete informático para producción audiovisual para implementación de estudio de grabación para incentivar la participación juvenil y el tejido social.	1 paquete informático	\$ 700.00	\$ 700.00	01/04/2021	30/04/2021	5%	0%	Con memorando N° GADMUR-DTIC-2021-0716-M de fecha 06-07-2021 se solicita la contratación. Con memorando GADMUR-DA-2021-3078-M de fecha 14/07/2021 la Dir. Administrativa devolvió la documentación del proceso de contratación. Para iniciar nuevamente el proceso de contratación se solicitó a la Dir. Administrativa revisión de catálogo electrónico mediante memorando GADMUR-DTIC-2021-0807-M de fecha 29/07/2021 y se encuentra en compras
(OE01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Prevención de la violencia en niñas, niños y adolescentes (NNA) en centros educativos, familias, comunidades y barrios.	Adquisición de equipos de producción audiovisual para implementación de estudio de grabación para incentivar la participación juvenil y el tejido social.	1 set de producción audiovisual	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	01/04/2021	30/04/2021	5%	0%	Con memorando N° GADMUR-DTIC-2021-0716-M de fecha 06-07-2021 se solicita la contratación. Con memorando GADMUR-DA-2021-3078-M de fecha 14/07/2021 la Dir. Administrativa devolvió la documentación del proceso de contratación. Para iniciar nuevamente el proceso de contratación se solicitó a la Dir. Administrativa revisión de catálogo electrónico mediante memorando GADMUR-DTIC-2021-0807-M de fecha 29/07/2021 y se encuentra en compras
(OE01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Prevención de la violencia en niñas, niños y adolescentes (NNA) en centros educativos, familias, comunidades y barrios.	Instalación de equipos de producción audiovisual para implementación de estudio de grabación para incentivar la participación juvenil y el tejido social.	1 servicio de instalación	\$ 800.00	\$ 800.00	01/04/2021	30/04/2021	4%	0%	Se encuentra en elaboración de TDR'S, se ejecutará una vez las direcciones de TICs y Comunicación realicen la adquisición de los equipos
(OE01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Fortalecimiento para la prevención de la violencia de género, promoción y protección de derechos en todo el ciclo de vida de las mujeres.	Capacitación para talleres proyecto mujeres líderes para la promoción y protección de derechos y fortalecimiento del tejido social	1 servicio de capacitación contratado	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	01/03/2021	30/11/2021	6%	0%	Se reciben tres proformas para revisión y análisis
			PROTECCIÓN AMBIENTAL								

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		OBSERVACIONES: MES DE JULIO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	
(OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	PROYECTO	Control de calidad de agua en los ríos de los ríos del Cantón Rumiñahui.	Contratación de un Laboratorio acreditado para la toma de muestras en puntos georreferenciados e informes en los cuales se analizarán los resultados conforme lo establecido en la normativa ambiental vigente.	44 puntos de monitoreo de agua de río ubicados en: 9 en el San Pedro, 8 en el Pita, 7 en el Santa Clara, 4 en el San Nicolás, 3 en la Quebrada Surhuayco y 7 en el Tinajillas-Cachaco, 3 en las Quebrada Las Lanzas. 176 MUESTRAS EN TOTAL 28 puntos de monitoreo de descargas de proyectos	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	02/01/2021	30/12/2021	70%	0%	Ejecución del 70% elaboración de documentación para el pago
(OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	PROYECTO	Seguimiento y control de las diferentes actividades en las área de influencia de recarga hídrica para su conservación y protección .	Contratación de Servicio de Auditoria Ambiental para el Centro de Faenamiento del Cantón Rumiñahui	1 servicio de Auditoria Ambiental contratado para el Centro de Faenamiento del Cantón Rumiñahui	\$ 14,403.20	\$ 14,403.20	15/01/2021	30/12/2021	2%	0%	Ejecutado -liquidado -Pendiente tercera reforma debito
(OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	PROYECTO	Seguimiento y control de las diferentes actividades en las área de influencia de recarga hídrica para su conservación y protección .	Pago de Tasas Generales correspondientes a la regularización de los Proyectos Municipales, Registro de Generador de Residuos Peligrosos y Acreditación como laboratorio ambiental.	# de Tasas Generales correspondientes a la regularización de los Proyectos Municipales, Registro de Generador de Residuos Peligrosos y Acreditación como laboratorio pagadas ambiental.	\$ 11,500.00	\$ 11,500.00	15/01/2021	30/12/2021	35%	11%	En ejecución (Mes de agosto no han solicitado fondos) Tercera reforma debita
(OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	PROYECTO	Fortalecimiento del centro de atención primaria para perros y gatos. (Fauna urbana)	Contratación de servicios profesionales de un médico cirujano veterinario para atención del Centro de Atención Primaria para Perros y Gatos	1 profesional contratado	\$ 16,700.00	\$ 16,700.00	15/01/2021	30/12/2021	62%	49%	Ejecutado -liquidado -Pendiente tercera reforma debito
(OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	PROYECTO	Fortalecimiento del centro de atención primaria para perros y gatos. (Fauna urbana)	Adquisición de Medicinas, Productos Farmacéuticos y Alimentos para el Centro de Atención Primaria para Perros y Gatos del cantón Rumiñahui	(1382 unidades de medicinas, productos farmacéuticos y alimentos adquiridos)	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	15/01/2021	30/12/2021	10%	0%	Ejecutado -liquidado -Pendiente tercera reforma debito
(OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	PROYECTO	Fortalecimiento del centro de atención primaria para perros y gatos. (Fauna urbana)	Adquisición de Equipos Médicos Veterinarios para el Centro de Atención Primaria para Perros y Gatos	1 máquina eléctrica veterinaria para pelo de mascotas y 2 cuchillas metálicas 5e y 5f.	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	15/01/2021	30/12/2021	50%	0%	En ejecución 50% Orden de adjudicación NIC-176039-2001

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		OBSERVACIONES: MES DE JULIO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	
(OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	PROYECTO	Fortalecimiento del centro de atención primaria para perros y gatos. (Fauna urbana)	Contratación del Servicio de Recolección y Manejo de Desechos Peligrosos Contaminados Generados en el Centro de Atención Primaria para Perros y Gatos (CAP PG)	1 servicio de recolección contratado	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	15/01/2021	30/12/2021	50%	0%	Ejecutado -liquidado -Pendiente tercera reforma debito
(OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	PROYECTO	Reforestación en zonas degradadas en el Cantón Rumiñahui.	Adquisición de indumentaria de seguridad para preparar árboles	1 indumentaria de seguridad para preparar árboles adquirido	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	06/02/2021	30/04/2021	5%	0%	Envío de memorando a compras publicas (contratación) información de contraloría - Pendiente tercera reforma debito
(OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	PROYECTO	Control de calidad de agua en los ríos de los ríos del Cantón Rumiñahui.	Adquisición de insumos de laboratorio para la investigación	200 frascos de vidrio 2 paquetes de 500 unidades de crioviales 10 pinzas metálicas con punta curva 10 pinzas punta fina 4 canecas de alcohol potable	\$ 700.00	\$ 700.00	06/02/2021	30/04/2021	5%	0%	Pendiente tercera reforma
(OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	PROYECTO	Sensibilización de corresponsabilidad de la gestión ambiental.	Difusión, Información y Publicidad	Publicidad en redes sociales	\$ 600.00	\$ 600.00	15/01/2021	30/12/2021	2%	60%	En ejecución proyecto se encuentra en el área de comunicación social
SEGURIDAD Y RIESGOS											
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Actualización y ejecución de un plan integral de riesgos.	Adquisición de equipos para el Sistema de Detección del SAT, para implementar autonomía de energía eléctrica en el punto de detección el Pedregal	Un (1) panel solar 150 W/12 VCD, un (1) controlador de carga 12/24 VCD, 45 A; un (1) inversor 300W / 12VCD, incluye 4 baterías de gel de 150 AH y estructura de soporte.	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	01/02/2021	15/09/2021	100%	90%	EJECUTADO
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Actualización y ejecución de un plan integral de riesgos.	Construcción de la infraestructura para implementar obras civiles de protección en el Sistema de Detección del SAT	Contra pisos y sistema de drenaje en 3 instalaciones externas del sistema de detección.	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	01/02/2021	15/09/2021	8%	0%	Memorando Nro. GADMUR-DSR-2021-0562-M, Solicitando la información para la ejecución del proyecto
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Fortalecimiento del Sistema Integrado de Seguridad Cantonal.	Adquisición de equipos para el Sistema Preventivo por Audio del SIS ECU 911	02 equipos de audio adquirido	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00	01/02/2021	15/08/2021	100%	100%	EJECUTADO
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Fortalecimiento del Sistema Integrado de Seguridad Cantonal.	Adquisición de equipo para la Sala Operativa del SIS ECU 911	01 UPS de 10 kva	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	01/02/2021	15/08/2021	6%	0%	SUPRESION DE PROYECTO EN PARA LA TERCERA REFORMA

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		OBSERVACIONES: MES DE JULIO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Fortalecimiento del Sistema Integrado de Seguridad Cantonal.	Adquisición de equipo informático para Sala Operativa del SIS ECU 911	01 switch de 24 puertos+4 GB CAPA 3 Administrable	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	01/02/2021	15/08/2021	2%	0%	SE ENVIA A LA DIRECCION DE TICS CON MEMORANDO NO. GADMUR-DSR-2021-0159-M
			SINDICATURA								
Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Expropiar nuevos elementos de soporte a partir de expropiaciones - Expropiaciones Varias	Expropiaciones varias	20 EXPROPIACIONES	\$ 77,474.56	\$ 77,474.56	02/01/2021	31/12/2021	75%	54%	Solicitud de pago por expropiación de pago por expropiación mediante MEMORANDO GADMUR-DPS-2021-0776-M Y GADMUR-DPS-2021-0877-M
Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Expropiar nuevos elementos de soporte a partir de expropiaciones - Expropiaciones Areas Verdes	Expropiaciones aéreas verdes	2 EXPROPIACIONES	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	02/01/2021	31/12/2020	2%	0%	SE SOLICITA ANULACION DE PARTIDA MEDIANTE MEMORANDO GADMUR-DPS-2021-0488-M
Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Fortalecimiento de la capacitación, profesionalización y tecnificación del talento humano	CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES	1 CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 22,525.44	\$ 22,525.44	02/01/2021	31/12/2020	50%	45%	Mediante memorando GADMUR-DATH-2021-1075-M, de fecha 13 de agosto de 2021, la Dirección de Talento Humano solicita el pago del mes de agosto
			TALENTO HUMANO								
Promover una gestión administrativa eficiente por procesos digitales altamente tecnificada, con ambiente laboral óptimo, que promueven normativas y su cumplimiento.	PROYECTO	Gestión y respuesta emergente ante la crisis sanitaria	Servicios médicos complementarios para los servidores del GADMUR	800 servidores que acceden a exámenes médicos.	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	01/06/2021	31/12/2021	2%	0%	*Certificación POA 249 *Certificación Presupuestaria 182
Propiciar condiciones y mecanismos de gestión participativa, transparente e incluyente para fortalecer la administración del GADMUR y la incidencia ciudadana en la gestión de lo público.	PROYECTO	Fortalecimiento de la capacitación, profesionalización y tecnificación del talento humano	Contratación de Servicios Profesionales.	4 profesionales.	\$ 53,007.36	\$ 53,007.36	01/01/2021	31/12/2021	64%	53%	*Certificación presupuestaria 183. * Términos de referencia culminados. * Memorando Nro. GADMUR-DTH-2021-012 de fecha 19 de enero de 2021. * Contrato Nro. 10 de fecha 20-01-2021; Oferente Lenin Quilisimba. *Factura N.-000067 \$ 1104,32 RUC 1721499133001 Lenin Quilisima. ABRIL *Certificación presupuestaria 183.
			TECNOLOGÍA Y SISTEMAS								
Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones	PROYECTO	Fortalecimiento de las plataformas digitales de trámites municipales e implementación de la plataforma de apoyo ciudadano en el control e inspección del territorio.	Renovación y actualización de licencias de uso de software producto	producto renovadas (-1 Beanbackup -2 Zoom - 8 Autodesk - 4 Visual Studio - 1 Vmware)	\$ 15,162.00	\$ 15,162.00	20/01/2021	20/12/2021	52%	47%	Memorando Nro. GADMUR-DTIC-2021-0651-M de fecha 22/6/2021, se encuentra en Contratación Publica en proceso de contratación

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		OBSERVACIONES: MES DE JULIO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	
Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones	PROYECTO	Fortalecimiento del Sistema Único Integral de Base de Datos Municipal.	Renovación y actualización de licencias de uso de software Lexis Finder	10 Licencias de uso de software Lexis renovadas	\$ 2,240.00	\$ 2,240.00	08/02/2021	31/03/2021	100%	99%	Ejecutado- liquidado
Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones	PROYECTO	Fortalecimiento del Sistema Único Integral de Base de Datos Municipal.	Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistema Informático CGWEB	1 Sistema informático operativo	\$ 16,598.00	\$ 16,598.00	20/01/2021	20/12/2021	2%	0%	Certificación de disponibilidad presupuestaria # 249
Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones	PROYECTO	Fortalecimiento del Sistema Único Integral de Base de Datos Municipal.	Asistencia Técnica y Soporte del Sistema Informático LINCE WEB MP	1 Sistema informáticos operativo	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	20/01/2021	30/06/2021	2%	0%	Certificación de disponibilidad presupuestaria # 553
Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones	PROYECTO	Fortalecimiento del Sistema Único Integral de Base de Datos Municipal.	Desarrollo ,Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	6 Sistemas y aplicativos informáticos operativos (Zimbra, Migración servidor de dominio, Base de datos SQL Server, CRM VTIGER y SIPIR	\$ 18,500.00	\$ 18,500.00	20/01/2021	20/12/2021	9%	0%	09 Ago 2021: De acuerdo a la RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 421-A-GADMUR-2021, el proyecto SIE-GADMUR-2021-015, se declaró desierto por no presentarse oferta alguna
Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones	PROYECTO	Fortalecimiento de las plataformas digitales de trámites municipales e implementación de la plataforma de apoyo ciudadano en el control e inspección del territorio.	Contratación de servicios profesionales para la DTIC	1 servicio profesional contratado, para optimizar la infraestructura informática y de comunicaciones del GADMUR.	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	15/02/2021	31/07/2021	58%	56%	Memorando Nro. GADMUR-DTIC-2021-0709-M de fecha 05 de julio de 2021 y FACTURA 001 001 000000356 por el valor de pago realizado.
Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones	PROYECTO	Fortalecimiento de las plataformas digitales de trámites municipales e implementación de la plataforma de apoyo ciudadano en el control e inspección del territorio.	Adquisición de Equipos de Protección Eléctrica	5 UPS adquiridos	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	20/02/2021	30/04/2021	2%	0%	elaboración de especificaciones técnicas
			PARTICIPATIVO								
Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones	PROYECTO	Fortalecimiento de la cobertura y operatividad de "Rumiñahui Ciudad Digital"	Adquisición de equipos de comunicación para la implementación de zonas Wi-Fi en diferentes lugares del Cantón	20 redes Wi-Fi funcionando	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	01/07/2021	31/10/2021	2%	0%	elaboración de especificaciones técnicas
			TURISMO								
Promoción nuevas actividades económicas cantonales	PROYECTO	Fortalecimiento al emprendimiento, al turismo y a la economía popular y solidaria.	Difusión, información y publicidad para la promoción turística del cantón Rumiñahui	6 videos con influencers, 6 pautajes en redes sociales	\$ 28,000.00	\$ 28,000.00	03/02/2021	31/12/2021	35%	0%	ejecución 40%

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		OBSERVACIONES: MES DE JULIO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	
			MISIÓN SOCIAL RUMIÑAHUI ART. 249 COOTAD								
(OE 01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Asistencia humanitaria para grupos de atención prioritaria y población en situación de movilidad humana.	ASIGNACION MISION SOCIAL RUMIÑAHUI	100%	\$ 1,175,975.00	\$ 1,175,975.00	01/01/2021	31/12/2021	100%	100%	
			PARTICIPATIVO								
(OE 01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Asistencia humanitaria para grupos de atención prioritaria y población en situación de movilidad humana.	ASIGNACION MISION SOCIAL RUMIÑAHUI - Potenciar espacios físicos y virtuales para terapia integral física y mental del adulto mayor y personas con discapacidad en varios barrios del cantón con implementos y personal (etapa 1)	100%	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	01/01/2021	31/12/2021	100%	100%	
(OE 01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Asistencia humanitaria para grupos de atención prioritaria y población en situación de movilidad humana.	ASIGNACION MISION SOCIAL RUMIÑAHUI - fortalecimiento de los emprendedores	100%	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	01/01/2021	31/12/2021	100%	100%	
			EMPRESA PÚBLICA HABITAT Y VIVIENDA								
(OE 01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Reformulación del Plan de vivienda Hacienda El Rosario.	ASIGNACION EMPRESA PÚBLICA DE HABITAT Y VIVIENDA	100%	\$ 160,000.00	\$ 160,000.00	01/01/2021	31/12/2021	100%	100%	
			EMPRESA PÚBLICA DE FAENAMIENTO RUMIÑAHUI								
(OE 01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Habilitación del Centro de Faenamiento.	ASIGNACIÓN EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL, DE FAENAMIENTO CARNICOS DEL VALLE-RUMIÑAHUI	100%	\$ 112,000.00	\$ 112,000.00	01/01/2021	31/12/2021	100%	100%	
			EMPRESA PÚBLICA DE RESIDUOS SÓLIDOS, DE RUMIÑAHUI -ASEO, EPM								

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		OBSERVACIONES: MES DE JULIO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	
(OE 01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Clasificación en origen de residuos sólidos.	ASIGNACION EMPRESA PÚBLICA DE RESIDUOS SÓLIDOS, DE RUMIÑAHUI -ASEO, EPM	100%	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	01/01/2021	31/12/2021	100%	100%	
			COPRODER ART. 249 COOTAD								
(OE 01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Asistencia humanitaria para grupos de atención prioritaria y población en situación de movilidad humana.	ASIGNACION COPRODER	100%	\$ 128,000.00	\$ 128,000.00	01/01/2021	31/12/2021	100%	100%	
TOTAL					\$ 35,510,847.88	\$ 35,510,847.88					

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	31/08/2021	FIRMA
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	MENSUAL	
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):	DIRECCIÓN DE GESTION ESTRATÉGICA	
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):	Ing. María Gabriela Vinueza Villacrés	
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	maria.vinueza@ruminahui.gob.ec	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	022998300 Ext. 3010	