



k) Planes y programas de la institución en ejecución AÑO 2021

Plan Estratégico Institucional

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la	OBSERVACIONES: MES DE SEPTIEMBRE
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO		
			<b>ADMINISTRATIVO</b>									
Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Fortalecimiento del Sistema Único Integral de Base de Datos Municipal.	Adquisición de maquinarias y equipos	Un analizador de gases para vehículos livianos - Un escáner automotriz multimarca.	\$ 8,400.00	\$ 8,400.00	04/01/2021	30/06/2021	100%	86%	MATRIZ POA INICIAL 2021	02 Ago 2021- 3: Se adjunta el acta entrega recepción definitiva del proceso de adquisición de maquinaria y equipos.
			<b>AGUA POTABLE</b>									
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC.	Contratación servicios profesionales para la Dirección de Agua Potable	Contratación de 2 ingenieros civiles	\$ 33,000.00	\$ 33,000.00	01/01/2021	01/12/2021	75%	54%	MATRIZ POA INICIAL 2021	30 Sep 2021- 7: EN EJECUCIÓN OCTUBRE Factura Septiembre 002-001-000000021 (Ing. Patricio Fierro) Factura Septiembre 002-001-000000062 (Ing. Jonathan Nasimba) Mediante memorando GADMUR-DAPA-2021-2153-M, 01 de octubre 2021, se solicita a la Dirección de Talento Humano el pago del mes de septiembre (Ing. Jonathan Nasimba) Mediante memorando GADMUR-DAPA-2021-2155-M, 01 de octubre 2021, se solicita a la Dirección de Talento Humano el pago del mes de septiembre (Ing. Patricio Fierro)
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC.	Adquisición de materiales de construcción(material pétreo ) agua potable	500 m3 arena 300 m3 subbase	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	01/04/2021	01/12/2021	9%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	30 Sep 2021- : a cargo de OOPP Lic. Luis Morales Adjudicado al Sr. Luis Humberto Marcillo Vilatuña En contratación Pública para la elaboración del acta de adjudicación
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Renovación de redes del sistema de alcantarillado.	Adquisición de materiales de construcción(material pétreo ) alcantarillado	40 volquetas de subbase 60 volquetas de arena 700 quintales de cemento	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	03/05/2021	01/09/2021	9%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	30 Sep 2021- : a cargo de OOPP Lic. Luis Morales Adjudicado al Sr. Luis Humberto Marcillo Vilatuña En contratación Pública para la elaboración del acta de adjudicación
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC.	Adquisición de materiales de plomería (tuberías y materiales en pvc) agua potable	250 tubos de pvc 50 uniones 500 codos 6 rollos de manguera 50 universales 5 valvulas de aire 50 tees	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	01/04/2021	01/12/2021	5%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	30 Sep 2021- : Mediante Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2021-2095-M, 24 de septiembre 2021 se solicita a la Dirección de Gestión Estratégica la Anulación de Certificaciones POA Mediante Memorando Nro. GADMUR-DGE-2021-0453-M, 29 de septiembre 2021 la Dirección de Gestion Estratégica emite la certificación POA N°284
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Renovación de redes del sistema de alcantarillado.	Adquisición de materiales de plomería(tuberías y materiales en pvc) alcantarillado	500 tubos de 160mm, 300 tubos de 200mm, 200 tubos 300mm, 150 tubos 350mm	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	03/05/2021	01/09/2021	4%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	30 Sep 2021- : Mediante Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2021-2095-M, 24 de septiembre 2021 se solicita a la Dirección de Gestión Estratégica la Anulación de Certificaciones POA Mediante Memorando Nro. GADMUR-DGE-2021-0453-M, 29 de septiembre 2021 la Dirección de Gestion Estratégica emite la certificación POA N°285
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC.	Adquisición de materiales de construcción (materiales de hierro fundido, dúctil, acero inoxidable, etc.) agua potable	500 uniones mecanicas 80 válvulas de acero 400 tee de acero 50 reductores de acero 10 codos 50 caja-tapa válvulas 300 collarines de acero inoxidable 5 válvulas reductoras de presión	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	01/04/2021	01/12/2021	4%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	30 Sep 2021- : mediante Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2021-1978-M, 10/09/2021 se envió a anular la certificación POA para solicitar certificaciones individuales En proceso de traspaso de credito



Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la	OBSERVACIONES: MES DE SEPTIEMBRE
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO		
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Renovación de redes del sistema de alcantarillado.	Adquisición de materiales de construcción (materiales de hierro fundido, dúctil, acero inoxidable, etc.) alcantarillado	120 rejillas, 80 tapas de pozos, 80 sumideros	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	03/03/2021	05/07/2021	6%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	31 Ago 2021- : En el presente mes no existe avance
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Renovación de redes del sistema de alcantarillado.	Adquisición de materiales de construcción (tubería de hormigón y adoquines ) alcantarillado	1.500 tubos de hc. clase II 20000 adoquines	\$ 22,500.00	\$ 22,500.00	01/03/2021	01/08/2021	50%	16%	MATRIZ POA INICIAL 2021	30 Sep 2021- : EJECUTADO (Adoquines ) Adjudicado Christian Ruben Loachamin Chano proceso CE-GADMUR-2021-004 Orden de compra por catalogo electronico CE-20210002030960 ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA 15 de julio del 2021 Mediante memorando GADMUR-DAPA-2021-1544-M, 19 de julio 2021, se envia a la Dirección Financiera la autorizacion de pago orden de
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Renovación de redes del sistema de alcantarillado.	Tratamiento residuos alcantarillado (lodos)	400 m3 de evacuación de líquidos 100 toneladas de evacuación de lodos, pasta y sedimentos	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	01/03/2021	04/10/2021	4%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	30 Sep 2021- : En el presente mes no existe avance
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Implementación de la sectorización hidráulica.	Adquisición de equipos de control para agua potable	1 Variador de frecuencia de 100 hp. 1 Valvula de Golpe de ariete de 160 mm. 1 Sensor de Presion. 1 Sensor de Caudal 1 PLC de control S7-1200. 1 Sensor de Nivel Ultrasonico rango de 0 a 5 metros.	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	01/02/2021	01/04/2021	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	30 Sep 2021- : Mediante Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2021-2090-M, 24 de septiembre 2021 se solicita a la Dirección de Gestión Estratégica la Anulación de Certificaciones POA Mediante Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2021-2094-M, 24 de septiembre 2021, se solicita a la Direccion de Gestión Estratégica la emisión de la certificación POA Mediante Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2021-2098-M, 27 de septiembre 2021, se solicita a la direccion Financiera la anulacion de Certificaciones de Disponibilidad
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Renovación de redes del sistema de alcantarillado.	Adquisición de equipos de control para alcantarillado	2 Variador de frecuencia de 5 hp. 1 PLC de control S7-1200. 3 Sensor de Nivel ultrasonico rango de 0 a 5 metros.	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	02/04/2021	01/06/2021	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	30 Sep 2021- : Solicitando cotizaciones ANULAR EN LA REFORMA
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Implementación de nuevos proyectos de captación de agua para consumo humano en sitios seguros.	Adquisición de bombas para estaciones de bombeo de succión y sumergibles de agua potable	1 Bomba de succion de 50 hp con impulsor con entrada y salida de 90 mm. 1 bomba sumergible de 4 a 5 hp. 2 Bombas de succion de 15 hp con impulsor de 90 mm.	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	03/05/2021	01/07/2021	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	30 Sep 2021- : en espera de el informe de necesidad para la elaboracion de tdrs
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Renovación de redes del sistema de alcantarillado.	Adquisición de bombas para plantas de tratamiento de aguas servidas	2 bombas sumergibles con triturador de solidos.	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	01/02/2021	01/04/2021	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	30 Sep 2021- : en espera de el informe de necesidad para la elaboracion de tdrs
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Seguimiento y control de las diferentes actividades en las área de influencia de recarga hídrica para su conservación y protección .	Adquisición de bombas de cloración para agua potable	4 Bombas de cloracion	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	01/06/2021	01/08/2021	4%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	30 Sep 2021- : Mediante Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2021-2090-M, 24 de septiembre 2021 se solicita a la Dirección de Gestión Estratégica la Anulación de Certificaciones POA Mediante Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2021-2094-M, 24 de septiembre 2021, se solicita a la Direccion de Gestión Estratégica la emisión de la certificación POA Mediante Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2021-2098-M, 27 de septiembre 2021, se solicita a la direccion Financiera la anulacion de Certificaciones de Disponibilidad Presupuestarias Mediante Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2021-2104-M, 27 de



Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la	OBSERVACIONES: MES DE SEPTIEMBRE
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO		
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Seguimiento y control de las diferentes actividades en las área de influencia de recarga hídrica para su conservación y protección .	Adquisición de cloro para desinfección de agua potable	11880 Kg de cloro gas 115 unidades de 45 kg/cu de cloro organico tricloseno sódico 3150 kg de Hipoclorito de Calcio.	\$ 105,000.00	\$ 105,000.00	01/03/2021	12/12/2021	80%	80%	MATRIZ POA INICIAL 2021	30 Sep 2021- : EN EJECUCION 80% Por recibir la segunda entrega final
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Seguimiento y control de las diferentes actividades en las área de influencia de recarga hídrica para su conservación y protección .	Adquisición de productos químicos para potabilización de agua	2500 kg de Policloruro de Aluminio 675 kg de Hipoclorito de Calcio,	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	01/03/2021	12/12/2021	80%	79%	MATRIZ POA INICIAL 2021	30 Sep 2021- : Por recibir la segunda entrega final
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC.	Adquisición de medidores agua potable programa micromedición	1800 medidores	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	01/04/2021	31/08/2021	4%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	30 Sep 2021- : Mediante Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2021-2095-M, 24 de septiembre 2021 se solicita a la Dirección de Gestión Estratégica la Anulación de Certificaciones POA Mediante Memorando Nro. GADMUR-DGE-2021-0453-M, 29 de septiembre 2021 la Direccion de Gestion Estratégica emite la certificacion POA N°280 Elaborando solicitud certificacion presupuestaria Solicitando cotizaciones Elaborando Tdrs y estudio de mercado
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC.	Adquisición de válvulas de corte	1500 válvulas de corte	\$ 6,300.00	\$ 6,300.00	01/04/2021	31/08/2021	4%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	30 Sep 2021- : Mediante Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2021-2095-M, 24 de septiembre 2021 se solicita a la Dirección de Gestión Estratégica la Anulación de Certificaciones POA Mediante Memorando Nro. GADMUR-DGE-2021-0453-M, 29 de septiembre 2021 la Direccion de Gestion Estratégica emite la certificacion POA N°281 Elaborando solicitud certificacion presupuestaria Elaborando el informe de infima cuantia
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Implementación de nuevos proyectos de captación de agua para consumo humano en sitios seguros.	Expropiaciones para proyectos de agua potable y Alcantarillado	14 predios a expropiar	\$ 155,000.00	\$ 155,000.00	01/01/2021	01/12/2021	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	30 Sep 2021- : SE SOLICITARA LA SUPRESION DEL PROYECTO EN LA TERCERA REFORMA
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Seguimiento y control de las diferentes actividades en las área de influencia de recarga hídrica para su	Control de calidad (análisis físico, químico y bacteriológico)	1000 muestras	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	01/01/2021	20/12/2021	50%	33%	MATRIZ POA INICIAL 2021	30 Sep 2021- 6: Mediante OFICIO-2021-184, 15 de Septiembre del 2021 se receipta el informe de 6to periodo concluido SEPTIMO PERIODO en espera del informe en planificacion del octavo periodo
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Implementación de nuevos proyectos de captación de agua para consumo humano en sitios seguros.	Adquisición de maquinaria y equipos electromecánicos de cloración para la estación Cashapamba	2 Balanzas para contenedores de 68 kg, reguladores de vacios, eyectores, rotametros e implementos para su correcto funcionamiento.	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	01/06/2021	20/12/2021	4%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Mediante Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2021-2090-M, 24 de septiembre 2021 se solicita a la Dirección de Gestión Estratégica la Anulación de Certificaciones POA Mediante Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2021-2094-M, 24 de septiembre 2021, se solicita a la Direccion de Gestión Estratégica la emisión de la certificación POA Mediante Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2021-2098-M, 27 de septiembre 2021, se solicita a la direccion Financiera la anulación de Certificaciones de Disponibilidad Presupuestarias



Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la	OBSERVACIONES: MES DE SEPTIEMBRE
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO		
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Implementación de nuevos proyectos de captación de agua para consumo humano en sitios seguros.	Impermeabilización de tanques de reserva primera etapa	4 Tanques de reserva impermeabilizados	\$ 90,000.00	\$ 90,000.00	01/04/2021	01/12/2021	4%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	30 Sep 2021- : Mediante Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2021-2095-M, 24 de septiembre 2021 se solicita a la Dirección de Gestión Estratégica la Anulación de Certificaciones POA Mediante Memorando Nro. GADMUR-DGE-2021-0453-M, 29 de septiembre 2021 la Dirección de Gestión Estratégica emite la certificación POA N°282 Elaborando solicitud certificación presupuestaria Solicitando proformas (2 receptadas falta 1)
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Implementación de nuevos proyectos de captación de agua para consumo humano en sitios seguros.	Reparación y adecuación de la Planta de Tratamiento de agua en Rumipamba	1 Planta de Tratamiento de agua en Rumipamba repotenciada	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	01/04/2021	01/12/2021	4%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	30 Sep 2021- : EN ELABORACION DE TDRS SOLICITAR EN LA REFORMA CAMBIO DE NOMBRE
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Implementación de nuevos proyectos de captación de agua para consumo humano en sitios seguros.	Reparación y adecuación de la infraestructura de las estaciones de agua potable primera etapa	5 estaciones de agua potable	\$ 40,500.00	\$ 40,500.00	22/05/2021	22/09/2021	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	En elaboración de TDRS mediante Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2021-1999-M, 28/09/2021 se envía las correcciones de la factibilidad ambiental del proyecto En elaboración de TDRS
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Renovación de redes del sistema de alcantarillado.	Construcción del cambio de la red de alcantarillado sanitario en la calle Cacha.	350 metros lineales de alcantarillado sanitario	\$ 47,000.00	\$ 47,000.00	25/03/2021	25/08/2021	9%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	30 Sep 2021- : Mediante memorando GADMUR-DAPA-2021-2063-M, 21 de septiembre 2021, se envía el resumen de sorteo del proceso a la Dirección Administrativa. Adjudicado Ing. Jorge Aníbal Carrera Simbaña Contrato MCO-GADMUR-2021-041 En proceso de elaboración del contrato Adjudicado Ing. Jorge Aníbal Carrera Simbaña Contrato MCO-GADMUR-2021-041 En proceso de elaboración del contrato
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Renovación de redes del sistema de alcantarillado.	Construcción del alcantarillado pluvial y cambio del alcantarillado sanitario calle Pacha	420 metros lineales de tubería de alcantarillado sanitario 420 metros lineales de tubería de alcantarillado pluvial	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	03/07/2021	03/11/2021	9%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	30 Sep 2021- : Mediante memorando GADMUR-DA-2021-3929-M, 15/09/2021 la Dirección Administrativa envía las ofertas del proceso Mediante memorando GADMUR-DAPA-2021-2064-M, 21 de septiembre 2021, se envía el acta de apertura de ofertas y convalidación de errores del proceso a la Dirección Administrativa. Mediante memorando GADMUR-DAPA-2021-2130-M, 29 de septiembre 2021, se envía el informe de evaluación de las ofertas y cuadros de resumen de calificación del proceso a la Dirección Administrativa.
<b>PARTICIPATIVO</b>												
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC.	Construcción de la red de agua potable en el Pasaje s/n y Nicolás Peña, sector Selva Alegre	100 metros lineales agua potable	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	01/03/2021	30/06/2021	100%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	31 Jul 2021- 2: EJECUTADO CON ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL No. 2021-032-DIFIS-GADMUR 09 de julio 2021
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC.	Construcción de la red de agua potable en el Pasaje s/n y Juan de Salinas, sector Selva Alegre	100 metros lineales agua potable	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	01/04/2021	31/07/2021	90%	7%	MATRIZ POA INICIAL 2021	30 Sep 2021- : EJECUTADO 100% FISICAMENTE En proceso de liquidación económica



Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la	OBSERVACIONES: MES DE SEPTIEMBRE
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO		
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Renovación de redes del sistema de alcantarillado.	Construcción de alcantarillado combinado en el Pasaje s/n y Juan de Salinas, sector Selva Alegre	100 metros lineales de alcantarillado combinado	\$ 17,560.00	\$ 17,560.00	01/04/2021	30/08/2021	90%	19%	MATRIZ POA INICIAL 2021	30 Sep 2021- : EJECUTADO 100% FISICAMENTE En proceso de liquidacion economica
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Renovación de redes del sistema de alcantarillado.	Construcción de alcantarillado pluvial de la calle Huaynacapac, tramo comprendido entre la calle Toa y Duchicela, sector Galo	300 metros lineales de alcantarillado pluvial	\$ 84,000.00	\$ 84,000.00	01/02/2021	30/06/2021	100%	28%	MATRIZ POA INICIAL 2021	31 Ago 2021- 3: EJECUTADO CON ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL 2021-038-DIFIS-GADMUR,05 de agosto 2021
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Renovación de redes del sistema de alcantarillado.	Construcción de alcantarillado sanitario y pluvial de la calle Aucas, barrio Central de Fajardo	120 metros lineales de alcantarillado sanitario y pluvial	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	01/05/2021	30/09/2021	100%	69%	MATRIZ POA INICIAL 2021	EJECUTADO CON ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL 2021-033-DIFIS-GADMUR
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC.	Construcción de la red de agua potable de la calle s/n y Cañaris, barrio Central de Fajardo	200 metros lineales agua potable	\$ 17,720.00	\$ 17,720.00	01/05/2021	31/08/2021	90%	24%	MATRIZ POA INICIAL 2021	30 Sep 2021- : EJECUTADO 100% FISICAMENTE En proceso de firmas de actas
<b>SALDO CAJA BANCOS</b>												
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Construcción de conexiones domiciliarias de agua potable	200 conexiones domiciliarias de agua potable	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	01/01/2021	15/03/2021	100%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	31 Mar 2021- 4: EJECUTADO Mediante Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2021-0629-M, 23 de febrero de 2021 se envía a la Dirección Financiera el pago de la planilla 5 de liquidación CON ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL 2021-015-DIFIS-GADMUR
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Construcción cerramiento Tanque de Loreto Centro de Faenamiento reubicación de tubería de un tramo de tubería de la conducción Mushuñan	300 metros lineales de tubería reubicada y 400 metros lineales de cerramiento	\$ 181,951.00	\$ 181,951.00	01/01/2021	01/04/2021	100%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	31 Jul 2021- 6: EJECUTADO CON ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL 2021-031-DIFIS-GADMUR
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción extensión del alcantarillado combinado Barrio Luz de América sector el Puente calle paralela a la vía al IASA	450 metros de tubería instalada.	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	02/01/2021	31/03/2020	100%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	28 Feb 2021- 2: EJECUTADO Mediante Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2021-0350-M, 17 de febrero de 2021 se envía a la Dirección Financiera el pago de la planilla 2 de liquidación CON ACTAS DE RECEPCION PROVISIONAL 2021-005-DIFIS-GADMUR
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción Complementación de alcantarillado combinado barrio San Nicolás calle transversales	400 metros de alcantarillado cambiando	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	01/01/2021	28/02/2021	100%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	31 May 2021- 3: EJECUTADO CON ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL No. 2021-012-DIFIS-GADMUR Mediante Memorando GADMUR-DAPA-2021-1051-M se envía el pago de la planilla 2 de liquidación a la Dirección Financiera



Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la	OBSERVACIONES: MES DE SEPTIEMBRE
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO		
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción alcantarillado combinado junto al Instituto Rumiñahui	310 metros lineales de construcción de alcantarillado combinado.	\$ 77,500.00	\$ 77,500.00	04/01/2021	28/03/2021	100%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	31 May 2021- 3: EJECUTADO CON ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL No. 2021-012-DIFIS-GADMUR Mediante Memorando GADMUR-DAPA-2021-1051-M se envía el pago de la planilla 2 de liquidación a la Dirección Financiera
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción alcantarillados sanitario y pluvial de la calle Kuruba en el barrio San Juan Obrero	900 metros lineales de alcantarillado sanitario y pluvial	\$ 170,000.00	\$ 170,000.00	01/01/2021	30/03/2021	100%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	31 Mar 2021- 4: EJECUTADO CON ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL No. 2021-019-DIFIS-GADMUR
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Construcción cambio y reubicación de las redes de agua potable en el sector Pullincate ,sector El Taxo	1000 metro lineales de red de agua potable	\$ 90,000.00	\$ 90,000.00	01/01/2021	31/01/2021	100%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	31 May 2021- 5: EJECUTADO CON ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL No. 2021-028-DIFIS-GADMUR
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción alcantarillado pluvial de la calle 7, sector Rumiloma	230 metros lineales de construcción de alcantarillado pluvial	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	02/01/2021	31/03/2020	100%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	28 Feb 2021- 2: EJECUTADO Mediante Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2021-0258-M, 04 de febrero de 2021 se envía a la Dirección Financiera el pago de la planilla 3 de liquidación CON ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL No. 2021-002-DIFIS-GADMUR
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Construcción cambio tubería agua potable en la calle 6 , sector Loreto	200 metros lineas de red de agua potable	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	02/01/2021	21/01/2021	100%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	08 Feb 2021- 2: EJECUTADO Con Acta Recepción Provisional No. 2020-034-DIFIS-GADMUR 04 de diciembre 2020
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Construcción cambio tubería agua potable en la calle P, sector Eloy Alfaro	900 metros lineas de red de agua potable	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	01/01/2021	31/01/2021	100%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	08 Feb 2021- 2: EJECUTADO CON ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL No. 2021-003-DIFIS-GADMUR 14 de Enero 2021
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción de la red de Alcantarillado y la Planta de tratamiento en el Barrio San Carlos de Conejeros Primera Etapa	1500.00 de metros lineales de alcantarillado y planta de tratamiento	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	04/01/2021	30/05/2021	100%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	31 Ago 2021- 7: EJECUTADO CON ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL No. 2021-037-DIFIS-GADMUR



Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la	OBSERVACIONES: MES DE SEPTIEMBRE
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO		
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción segunda etapa alcantarillado sanitario y dos plantas de tratamiento de aguas residuales barrio el Taxo	2205.00 metros lineales de construcción de alcantarillado e implantación de biodigestores en los puntos 1 y 2 de descarga.	\$ 381,458.65	\$ 381,458.65	02/01/2021	30/04/2021	100%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	30 Abr 2021- 2: EJECUTADO CON ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL No. 2021-014-DIFIS-GADMUR
<b>AVALUOS Y CATASTROS</b>												
Incrementar la madurez institucional del GADMUR	PROYECTO	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	02 PERSONAS CONTRATADAS	\$ 16,950.00	\$ 16,950.00	23/01/2021	31/07/2021	49%	31%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Avance y quinta entrega de productos agosto 2021, Ing. Francisco Tipanta, Servicios Profesionales, memorando GADMUR-DAC-2021-0728-M de 01 de septiembre de 2021
<b>FOMENTO PRODUCTIVO</b>												
(OE02) Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Contratación de otros servicios para lodos producidos en la trampa de grasa del MCT	1 contratación de servicio para lodos producidos en la trampa de grasa	\$ 5,400.00	\$ 5,400.00	02/01/2021	31/12/2021	75%	50%	MATRIZ POA 2021	PROYECTO EN EJECUCION: Acta Entrega Recepción Parcial No. 2021-03-TG-DFPS-GADMUR Factura NO. 01-002-000003986.
(OE02) Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Contratación de otros servicios de gestión integral para el mantenimiento de alcantarillas del MCT	1 contratación de servicio de gestión integral	\$ 3,600.00	\$ 3,600.00	02/01/2021	31/12/2021	33%	0%	MATRIZ POA 2021	PROYECTO EN EJECUCION: Con Memorando Nro. GADMUR-DFPS-2021-0771-M, se solicitó la autorización al señor Alcalde para aprobación de este proyecto en la Tercera Reforma al POA 2021, para realizar el pago respectivo.
(OE02) Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Contratación de Laboratorio para monitoreo de los parámetros de ruido del Mercado Cerrado El Turismo	1 contratación de laboratorio para monitoreo del ruido	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	02/01/2021	31/12/2021	50%	0%	MATRIZ POA 2021	PROYECTO EN EJECUCIÓN DE ACUERDO CON EL CRONOGRAMA DE MONITOREOS, SE REALIZO EN EL MERCADO CERRADO EL TURISMO EL MONITOREO AMBIENTAL Y OCUPACIONAL.
(OE02) Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Adquisición de equipos de salubridad para los mercados municipales	1 Adquisición de equipos	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	02/01/2021	31/12/2021	4%	0%	MATRIZ POA 2021	Elaboración de Terminos de referencia
(OE02) Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Mantenimiento y calibración de las balanzas de los mercados y plataformas municipales	1 mantenimientos y calibración	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	02/01/2021	31/12/2021	4%	0%	MATRIZ POA 2021	Elaboración de Terminos de referencia
(OE02) Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Adquisición de un generador eléctrico para el cuarto frío	1 Adquisición de generador eléctrico	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	02/01/2021	31/12/2021	4%	0%	MATRIZ POA 2021	Elaboración de Terminos de referencia



Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la	OBSERVACIONES: MES DE SEPTIEMBRE
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO		
(OE02) Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Adquisición de materiales de construcción para cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental del MCT.	1 Adquisición de materiales	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	02/01/2021	31/12/2021	11%	0%	MATRIZ POA 2021	ACTA ENTREGA RECEPCION DE BODEGA MUNICIPAL ENTRE EL ECO. JUAN SERRANO Y EL SR. DANIEL VARGAS, CONTRATISTA DE CONFORMIDAS CON EL CONTRATO SIE-GADMUR-2021-008.
<b>SALDO CAJA BANCOS</b>												
(OE 14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Potenciación de los servicios, actividades y productos turísticos	Estudio para la Elaboración del Plan de Comercialización del Cantón Rumiñahui.	1 Estudio	\$ 63,000.00	\$ 63,000.00	02/01/2021	31/12/2021	11%	0%	MATRIZ POA 2020	Memorando Nro. GADMUR-DPS-2021-1221-M, SUCRITO POR EL PROCURADOR SINDICO Y Memorando Nro. GADMUR-DA-2021-3742-M, SUCRITO POR EL DIETR ADMINISTRATIVO, INFORMAN SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS REFERENTES A LA EJECUCIÓN DE LAS DISPOSICIONES EMITIDAS EN LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 021-A-GADMUR-2021 de 20 de enero de 2021.
<b>COMISARÍA</b>												
Objetivo 7: Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía	PROYECTO	Implementación del Plan Estratégico Institucional	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS (bienes de larga duración)	Adquisición de 1 Drom.	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	01/01/2021	31/12/2021	5%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Con Memorando No. GADMUR-DTIC-2021-1017-M el 14 de septiembre del 2021 se informa que con Memorando GADMUR-DTIC-2021-0985-M se envió a contratación pública la documentación misma que se encuentra en revisión.
<b>COMUNICACIÓN SOCIAL</b>												
(OE03) Incrementar la madurez institucional del GADMUR.	PROYECTO	Consolidación de la gestión del sistema de participación ciudadana y control social.	Edición, impresión, reproducción y publicaciones de productos comunicacionales.	Edición, impresión, reproducción y publicaciones de 3 tipos de productos comunicacionales (lonas informativas, posicionamiento institucional)	\$ 14,500.00	\$ 14,500.00	15/03/2021	30/09/2021	85%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	* Se entregó el pedido pago mediante Memorando No GADMUR-DCS-2021-0453-M, dirigido a la Dirección Financiera, de 1 de septiembre de 2021 * Proceso de pago se encuentra en modificaciones, según observaciones emitidas por la Dirección Financiera.
(OE03) Incrementar la madurez institucional del GADMUR.	PROYECTO	Consolidación de la gestión del sistema de participación ciudadana y control social.	Difusión, información y publicidad.	Publicidad en medios de comunicación, acciones BTL por 11 meses.	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	17/03/2021	15/12/2021	57%	15%	MATRIZ POA INICIAL 2021	* Se ejecutó el primer pago a la agencia Focus correspondiente al mes de mayo * Se ingresó el 15 de junio el segundo pago a Contabilidad, mediante Memorando No. GADMUR-DCS-2021-0534-M
(OE03) Incrementar la madurez institucional del GADMUR.	PROYECTO	Consolidación de la gestión del sistema de participación ciudadana y control social.	Servicio de producción de audio y video de carácter oficial.	Informar de forma mensual, mediante preproducción, producción y post producción de 10 programas de televisión con campañas educomunicacionales e informativas generadas por la Municipalidad y protocolos de cuidado de la salud.	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	15/03/2021	15/12/2021	50%	25%	MATRIZ POA INICIAL 2021	*Se han recibido 5 programas de televisión y se han cancelado 3 en su totalidad.
(OE03) Incrementar la madurez institucional del GADMUR.	PROYECTO	Consolidación de la gestión del sistema de participación ciudadana y control social.	Maquinaria y equipos.	Adquisición de equipos para la gestión comunicacional.	\$ 6,160.00	\$ 6,160.00	12/04/2021	31/05/2021	10%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	* Proceso de contratación en revisión de la Unidad de Contratación Pública





Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la	OBSERVACIONES: MES DE SEPTIEMBRE
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO		
			<b>PARTICIPATIVO</b>									
(OE03) Incrementar la madurez institucional del GADMUR.	PROYECTO	Consolidación de la gestión del sistema de participación ciudadana y control social.	Campaña de sensibilización interdepartamental permanente en temas de seguridad, derechos y buen trato para personas de grupos de atención prioritaria, incluyendo transporte público.	Publicidad en medios de comunicación, acciones BTL por 11 meses.	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	01/03/2021	30/10/2021	100%	6%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Se realizó el pauta en televisión, radio, activaciones BTL, de la campaña "Minuto de Solidaridad" y "Yo me comprometo", como parte del proceso de Difusión, Información y Publicidad. * Se ingresó el 15 de junio el segundo pago a Contabilidad, mediante Memorando No.GADMUR-DCS-2021-0534-M
			<b>EDUCACIÓN</b>									
(OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Rehabilitación de los espacios públicos	Adquisición de maquinaria y equipo para el complejo recreacional San Sebastián.	60%	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	01/02/2021	28/02/2021	100%	99%	MATRIZ POA INICIAL 2021	30 Jun 2021- : El proyecto no registra ningún avance.
(OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Investigación y conservación del patrimonio cultural material.	Impresión de memorias: "El maíz Patrimonio Cultural - sus manifestaciones. Cantón Rumiñahui".	60%	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	04/03/2021	30/07/2021	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 65
(OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Difusión y promoción del patrimonio cultural	Difusión del documental "La historia del Caballo Azul" - Gonzalo Endara	60%	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	01/02/2021	30/06/2021	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 66
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Promoción y difusión de expresiones artístico-culturales para la recuperación de espacios públicos.	Adquisición de equipos informáticos (bibliotecas y banda municipal)	60%	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	01/06/2021	30/09/2021	4%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA UNIFICADA # 485
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Implementación de la educación lúdico-pedagógica para niños, niñas y adolescentes (NNA) en el tiempo libre.	Contratación de servicios profesionales - Deportivos.	60%	\$ 18,400.00	\$ 18,400.00	04/01/2021	31/12/2021	61%	32%	MATRIZ POA INICIAL 2021	30 Sep 2021- 7: SOLICITUD DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE - FACTURAS PARA PAGO, ENVIADO CON DIFERENTES NÚMEROS DE MEMORANDOS.



Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la	OBSERVACIONES: MES DE SEPTIEMBRE
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO		
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Implementación de la educación lúdico-pedagógica para niños, niñas y adolescentes (NNA) en el tiempo libre.	Contratación de servicios profesionales - Culturales.	60%	\$ 29,400.00	\$ 29,400.00	04/01/2021	31/12/2021	61%	43%	MATRIZ POA INICIAL 2021	30 Sep 2021- 7: SOLICITUD DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE- FACTURAS PARA PAGO, ENVIADO CON DIFERENTES NÚMEROS DE MEMORANDOS.
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Fortalecimiento del Centro de Formación Artística	Contratación servicios profesionales para actividades artístico musicales.	60%	\$ 23,700.00	\$ 23,700.00	04/01/2021	31/12/2021	50%	42%	MATRIZ POA INICIAL 2021	30 Sep 2021- 5: SOLICITUD DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE- FACTURAS PARA PAGO, ENVIADO CON DIFERENTES NÚMEROS DE MEMORANDOS.
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Implementación de la educación lúdico-pedagógica para niños, niñas y adolescentes (NNA) en el tiempo libre.	Contratación de servicios profesionales	60%	\$ 49,300.00	\$ 49,300.00	04/01/2021	31/12/2021	61%	43%	MATRIZ POA INICIAL 2021	30 Sep 2021- 9: SOLICITUD DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE- FACTURAS PARA PAGO, ENVIADO CON DIFERENTES NÚMEROS DE MEMORANDOS.
<b>PRESUPUESTO PARTICIPATIVO</b>												
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Fortalecimiento del Centro de Formación Artística	Capacitación cultural para jóvenes y niños en varias disciplinas con exposiciones permanentes de sus trabajos.	60%	\$ 11,100.00	\$ 11,100.00	04/01/2021	30/06/2021	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	07 Abr 2021- Actividad POA pendiente para la reforma: Por cambio de nombre al proyecto se realizo la anulacion de la partida.
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Fortalecimiento del Centro de Formación Artística	Contratación de Servicios Profesionales para la rehabilitación y fortalecimiento del Centro de Formación Musical.	60%	\$ 28,900.00	\$ 28,900.00	04/01/2021	30/09/2021	52%	50%	MATRIZ POA INICIAL 2021	30 Sep 2021- 6: SOLICITUD DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE - FACTURAS PARA PAGO, ENVIADO CON DIFERENTES NÚMEROS DE MEMORANDOS.
<b>GESTIÓN ESTRATEGICA</b>												
<b>SALDO CAJA BANCOS . ARRASTRES</b>												
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Consultoria para la Actualización PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	90%	\$ 35,271.84	\$ 35,271.84	15/01/2021	30/06/2021	100%	84%	MATRIZ POA INICIAL 2021	ejecutado y liquidado
<b>GESTION TERRITORIAL</b>												



Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la	OBSERVACIONES: MES DE SEPTIEMBRE
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO		
Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Rehabilitación de inmuebles patrimoniales	Expropiación -Área Recreacional y Casa de Hacienda San Isidro	1 expropiación realizada	\$ 1,250,000.00	\$ 1,250,000.00	15/01/2021	31/12/2021	100%	100%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Pagado - Liquidado
Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Inventario del patrimonio cultural en sus cinco ámbitos.	Estudio y elaboración de la actualización del Inventario del Patrimonio Inmueble (Arquitectónico) Del Cantón Rumiñahui	1 estudio ejecutado	\$ 95,000.00	\$ 95,000.00	15/01/2021	31/12/2021	12%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Contrato adjudicado y firma del mismo
Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Implementación y fortalecimiento de la unidad gestión del patrimonio cultural	Contratación de Servicios Profesionales	6 profesionales contratados	\$ 102,000.00	\$ 102,000.00	15/01/2021	31/12/2021	75%	75%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Se envió los memorandos de pagos a la Dirección de Administración de Talento Humano correspondientes al mes de septiembre de 2021: Nro. 4080; 4081;4082;4083;4084
Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Museos para la puesta en valor del patrimonio cultural del cantón	Adecuaciones de obra de Infraestructura -Museo Casa Refugio	1 adecuación ejecutada	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	15/01/2021	31/12/2021	50%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	PROYECTO PREVISTO PARA LA 3ERA REFORMA AL POA 2021.
Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Rehabilitación de inmuebles patrimoniales	Construcción - Intervención del patrimonio tangible del Cantón Rumiñahui- Campanario de la Iglesia San Juan Bautista Sangolquí	1 intervención ejecutada	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	15/01/2021	31/12/2021	8%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	La Dirección de Gestión Estratégica entregó la Certificación POA, con Memorando Nro. GADMUR-DGE-2021-0441-M, de fecha 24 de septiembre de 2021
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Estudios De Suelos Varios	1 estudio ejecutado	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	15/01/2021	31/12/2021	9%	9%	MATRIZ POA INICIAL 2021	En la Unidad de Compras Públicas en etapa de negociación
Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Rehabilitación de inmuebles patrimoniales	Reparaciones y Adecuaciones Casa de Hacienda San Isidro	1 reparaciones y adecuación	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	15/01/2021	31/12/2021	4%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	PROYECTO PREVISTO PARA LA 2DA REFORMA AL POA 2021.
<b>PRESUPUESTO PARTICIPATIVO</b>												
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Implementación de señalización y señalética de tránsito en las principales intersecciones conflictivas	Adquisición de señalética para los predios y calles en el perímetro del Barrio Santa Rosa	1 adquisición de señalética realizada	\$ 33,600.00	\$ 33,600.00	15/01/2021	31/12/2021	7%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	En la Unidad de Copras Públicas en etapa de adjudicación
<b>SALDO CAJA BANCOS . ARRASTRES</b>												
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Estudio De Prefactibilidad, Factibilidad Y Diseños Definitivos Para La Regeneración Urbana Del Parque El Turismo	1 ESTUDIO EJECUTADO	\$ 42,015.01	\$ 42,015.01	15/01/2021	30/12/2021	95%	80%	MATRIZ POA INICIAL 2021	FASE 4: En Elaborando la documentación para el pago ante la DIRFIN
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Estudio Para El Diseño Del Puente Y Ampliación Del Ingreso Al Barrio Runahurco	1 ESTUDIO EJECUTADO	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	15/01/2021	30/12/2021	100%	100%	MATRIZ POA INICIAL 2021	ejecutado - liquidado



Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la	OBSERVACIONES: MES DE SEPTIEMBRE
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO		
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Estudio De Prefactibilidad, Factibilidad Y Diseños Definitivos Para El Parque De San Rafael En La Calle Avelina Lasso	1 ESTUDIO EJECUTADO	\$ 24,503.36	\$ 24,503.36	15/01/2021	30/12/2021	100%	100%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Ejecutado - liquidado
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Contratación De Consultoría Para Autorizaciones Ambientales	1 CONSULTORIA EJECUTADA	\$ 3,920.00	\$ 3,920.00	15/01/2021	30/12/2021	10%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Se envía insistencia a la Dirección de Ambiente para saber el estado de la partida con Memorando Nro. GADMUR-DPT-2021-3419-M, 10 de agosto de 2021 Memorando Nro. GADMUR-DPT-2021-3640-M, 02 de septiembre de 2021
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Consultoría para: la Actualización del PD y OT, Elaboración del Plan Del Uso y Gestión del Suelo y Elaboración de planes complementarios	1 consultoria ejecutada	\$ 85,165.60	\$ 85,165.60	15/01/2021	30/12/2021	100%	100%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Ejecutado- Liquidado liberación de saldo tercera reforma
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro Y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio Arqueológico del Sector San Pablo - Parroquia Sangolquí	1 estudio ejecutado	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	15/01/2021	30/12/2021	100%	100%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Ejecutado- Liquidado liberación de saldo tercera reforma
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro Y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio para conservación de Bienes Inmuebles Patrimoniales - Estudio de rehabilitación y Consolidación Estructural Casa Dina Puente	1 estudio ejecutado	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	15/01/2021	30/12/2021	93%	68%	MATRIZ POA INICIAL 2021	68,00 FASE 3: APROBADO, Enviado al pago a la DIRFIN con Memorando Nro. GADMUR-DPT-2021-3835-M, de fecha 15 de septiembre de septiembre de 2021
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro Y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui.	Estudio de pre factibilidad, factibilidad y Diseños Definitivos Para la construcción del Nuevo Edificio Municipal y parqueadero en la calle Espejo Y Montufar	1 estudio ejecutado	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	15/01/2021	30/12/2021	100%	60%	MATRIZ POA INICIAL 2021	FASE 1: APROBADA Y PAGADA FASE 2: APROBADA Y PAGADA FASE 3: APROBADA Y PAGADA FASE 4: APROBADO, Enviado al pago a la DIRFIN con Memorando Nro. GADMUR-DPT-2021-3833-M, de fecha 15 de septiembre de septiembre de 2021
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio Arqueológico del Cantón Rumiñahui	1 estudio ejecutado	\$ 45,500.00	\$ 45,500.00	15/01/2021	30/12/2021	95%	80%	MATRIZ POA INICIAL 2021	FASE 1: APROBADA Y PAGADA FASE 2: APROBADA Y PAGADA APROBADO, Enviado al pago a la DIRFIN con Memorando Nro. GADMUR-DPT-2021-3832-M, de fecha 15 de septiembre de septiembre de 2021



Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la	OBSERVACIONES: MES DE SEPTIEMBRE
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO		
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Construcción - Intervención del patrimonio tangible del Cantón Rumiñahui - Casa Dina Puente Barrio Central Sangolquí.	1 construcción y rehabilitación ejecutada	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	15/01/2021	30/12/2021	4%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	PROYECTO PREVISTO PARA LA 2DA REFORMA AL POA 2021.
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Expropiación sector San Marcos-Casa Acosta	1 expropiación realizada	\$ 1,183,661.24	\$ 1,183,661.24	15/01/2021	30/12/2021	89%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	PROYECTO PREVISTO PARA LA 2DA REFORMA AL POA 2021.
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro y regeneración del patrimonio TANGIBLE del cantón Rumiñahui	Estudio para la conservación de bienes inmuebles patrimoniales – casas y campanario de la Iglesia San Juan Bautista de Sangolquí afectadas por el sismo de Abril del 2016.	1 ESTUDIO REALIZADO	\$ 85,000.00	\$ 85,000.00	15/01/2021	30/12/2021	100%	100%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Ejecutado- Liquidado
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento del sistema de circulación, movilidad y viabilidad	Estudio de evaluación, diagnóstico y diseños definitivos viales y de regeneración urbana para la construcción, ampliación y mejoramiento de varias vías del cantón Rumiñahui	1 ESTUDIO EJECUTADO	\$ 446,998.00	\$ 446,998.00	15/01/2021	30/12/2021	95%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	En Procuraduría Síndica – Litigio
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento del sistema de circulación, movilidad y viabilidad	Fiscalización estudio de evaluación, diagnóstico y diseños definitivos viales y de regeneración urbana para la construcción, ampliación y mejoramiento de varias vías del cantón Rumiñahui	1 ESTUDIO FISCALIZADO	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	15/01/2021	30/12/2021	95%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	En Procuraduría Síndica – Litigio
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento del sistema de circulación, movilidad y viabilidad	IVA Estudio de evaluación, diagnóstico y diseños definitivos viales y de regeneración urbana para la construcción, ampliación y mejoramiento de varias vías del cantón Rumiñahui	1 ESTUDIO EJECUTADO	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	15/01/2021	30/12/2021	95%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	En Procuraduría Síndica – Litigio
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento del sistema de circulación, movilidad y viabilidad	IVA Fiscalización estudio de evaluación, diagnóstico y diseños definitivos viales y de regeneración urbana para la construcción, ampliación y mejoramiento de varias vías del cantón Rumiñahui	1 ESTUDIO FISCALIZADO	\$ 6,300.00	\$ 6,300.00	15/01/2021	30/12/2021	95%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	En Procuraduría Síndica – Litigio



Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la	OBSERVACIONES: MES DE SEPTIEMBRE
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO		
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro Y Regeneración Del Patrimonio Tangible Del Cantón Rumiñahui	Estudio De Ingenierías Eléctrico, Hidrosanitaria, Mecánica, Sistema Contra Incendios, Viabilidad Económica Financiera De Casa Kingman	1 estudio realizado	\$ 12,026.65	\$ 12,026.65	15/01/2021	30/12/2021	100%	100%	MATRIZ POA INICIAL 2021	En Procuraduría Síndica – Litigio
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio de actualización arquitectónica, ingeniería eléctrica, ingeniería hidrosanitaria y Elaboración de estudio de ingeniería estructural, mecánica, ambiental, riesgos elaboración de viabilidad económica financiera y modelo de gestión del Parqueadero Municipal El Aguacate	1 ESTUDIO EJECUTADO	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	15/01/2021	30/12/2021	100%	100%	MATRIZ POA INICIAL 2021	ejecutado - liquidado
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio de actualización arquitectónica, y Elaboración de estudios de ingenierías, elaboración de viabilidad económica financiera y modelo de gestión del Mercado El Turismo	1 ESTUDIO EJECUTADO	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	15/01/2021	30/12/2021	85%	40%	MATRIZ POA INICIAL 2021	FASE 1: aprobada y pagada FASE 2: Revisión de productos entregados por parte del consultor
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio de rehabilitación urbana del Núcleo central del Centro Histórico de Sangolquí.	1 ESTUDIO EJECUTADO	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	15/01/2021	30/12/2021	90%	60%	MATRIZ POA INICIAL 2021	FASE 1: aprobado y pagado FASE 2: aprobado y pagado FASE 3: Aprobado y pagado FASE 4: Se envió a la DIRFIN para el pago con Memorando Nro. GADMUR-DPT-2021-3449, 12 de agosto
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Consultoría para: la Actualización del PD y OT, Elaboración del Plan Del Uso y Gestión del Suelo y Elaboración de planes complementarios	1 consultoria ejecutada	\$ 77,400.00	\$ 77,400.00	15/01/2021	30/12/2021	100%	100%	MATRIZ POA INICIAL 2021	EJECUTADO - LIQUIDADO
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro Y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio Arqueológico del Sector San Pablo - Parroquia Sangolquí	1 estudio ejecutado	\$ 36,000.00	\$ 36,000.00	15/01/2021	30/12/2021	100%	100%	MATRIZ POA INICIAL 2021	EJECUTADO - LIQUIDADO



Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la	OBSERVACIONES: MES DE SEPTIEMBRE
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO		
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro Y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio para conservación de Bienes Inmuebles Patrimoniales - Estudio de rehabilitación y Consolidación Estructural Casa Dina Puente	1 estudio ejecutado	\$ 13,260.00	\$ 13,260.00	15/01/2021	30/12/2021	100%	100%	MATRIZ POA INICIAL 2021	EJECUTADO - LIQUIDADO
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro Y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui.	Estudio de pre factibilidad, factibilidad y Diseños Definitivos Para la construcción del Nuevo Edificio Municipal y parqueadero en la calle Espejo Y Montufar	1 estudio ejecutado	\$ 27,000.00	\$ 27,000.00	15/01/2021	30/12/2021	90%	60%	MATRIZ POA INICIAL 2021	FASE 1: APROBADA Y PAGADA FASE 2: APROBADA Y PAGADA FASE 3: APROBADA Y PAGADA FASE 4: APROBADO, Enviado al pago a la DIRFIN con Memorando Nro. GADMUR-DPT-2021-3833-M, de fecha 15 de septiembre de septiembre de 2021
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio Arqueológico del Cantón Rumiñahui	1 estudio ejecutado	\$ 19,500.00	\$ 19,500.00	15/01/2021	30/12/2021	92%	80%	MATRIZ POA INICIAL 2021	FASE 1: APROBADA Y PAGADA FASE 2: APROBADA Y PAGADA APROBADO, Enviado al pago a la DIRFIN con Memorando Nro. GADMUR-DPT-2021-3832-M, de fecha 15 de septiembre de septiembre de 2021
<b>JUNTA CANTONAL ART. 249 COOTAD</b>												
(OE02) Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Fortalecimiento de apoyo psicopedagógico para niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.	Contratación de Servicios Profesionales para la Junta Cantonal de Protección de Derechos del GADMUR	1 Psicólogo para el Servicio de Atención Familiar y Comunitaria de la Junta Cantonal de Protección de Derechos del GADMUR	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	20/01/2021	20/05/2021	100%	100%	MATRIZ POA INICIAL 2021	ejecutado - liquidado
<b>MOVILIDAD Y TRANSPORTES</b>												
Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Sistema centralizado de semaforización cantonal.	Adquisición de repuestos y accesorios de los equipos para la reparación de las intersecciones semaforizadas del cantón	8 juegos de repuestos y accesorios adquiridos	\$ 33,000.00	\$ 33,000.00	02/01/2021	30/06/2021	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Actualización de términos TDR'S y estudios de mercado
Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Ampliación de cobertura vial para el transporte público, comercial y privado	Adquisición de pintura para señalética horizontal en calles y avenidas del cantón	245 canecas de pintura de tráfico acrílico 20 tanques de diluyente	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	02/01/2021	30/06/2021	100%	100%	MATRIZ POA INICIAL 2021	ejecutado en espera de entrega recepción provisional
<b>OBRAS PUBLICAS</b>												
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Reparación de Pilas Y Piletas	4 Pilas Intervenidas	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	01/03/2021	30/06/2021	63%	0%	MATRIZ POA 2021	C-P #104; ADJUDICADO; ORDEN DE ADJUDICACIÓN NRO. GADMUR-CP-IC-090; ERALDO MANGUAY; EJECUTADO.
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Adquisición De Materiales De Construcción Para Vialidad	1 Adquisición Realizada	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	01/03/2021	31/12/2021	7%	0%	MATRIZ POA 2021	C-P #105; PROCESO DE ADJUDICACIÓN (SR. LUIS MARCILLO).



Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la	OBSERVACIONES: MES DE SEPTIEMBRE
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO		
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Adquisición De Materiales De Construcción Para Obra Civil	1 Adquisición Realizada	\$ 65,899.44	\$ 65,899.44	01/03/2021	30/06/2021	100%	0%	MATRIZ POA 2021	C-P #106; SIE-GADMUR-2021-008; (COMPRA UNIFICADA); CONTRATADO: ESERSUM IND. CIA. LTDA.; EJECUTADO; PENDIENTE FIRMA DE ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN (TECNICO POR PARTE DE LA DIR. ADMINISTRATIVA).
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Contratación De Laboratorio Para Proyectos Viales De Obras Públicas	1 Contratación Realizada	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	01/03/2021	30/06/2021	100%	0%	MATRIZ POA 2021	C-P #107; ADJUDICADO; CANDO TIPAN WILSON OSWALDO; EJECUTADO; (SE DARA DE BAJA EL PROCESO POR INCONSISTENCIAS).
Mejoramiento y mantenimiento de la red vial Urbana.	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales.	Adquisición de Materiales de Construcción para Vialidad - Vía Loreto - Centro de Faenamiento	1 Adquisición Realizada	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	01/03/2021	31/12/2021	4%	0%	MATRIZ POA 2021	C-P #108; ELABORACIÓN DE TDR'S; CONSEJO PROVINCIAL NO TERMINA LOS TRABAJOS.
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Construcción Ampliación Av. Gral. Enriquez Tramo: C. C. River Mall - Academia De Guerra	1 Ampliación Construida	\$ 915,000.00	\$ 915,000.00	01/06/2021	31/12/2021	4%	0%	MATRIZ POA 2021	C-P #109; PENDIENTE (CAMBIO DE NOMBRE).
OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Construcción de estacionamientos públicos cerrados en el Centro Histórico de Sangolquí.	Construcción Parqueadero El Aguacate - BDE	1 Edificio para Parqueadero Construido	\$ 5,200,000.00	\$ 5,200,000.00	01/03/2021	31/12/2021	9%	0%	MATRIZ POA 2021	C-P #110; SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA INICIO DE CONTRATACIÓN ENVIADO A LA ALCALDIA.
OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Construcción de estacionamientos públicos cerrados en el Centro Histórico de Sangolquí.	Construcción Parqueadero El Aguacate - IVA	1 Edificio para Parqueadero Construido	\$ 624,000.00	\$ 624,000.00	01/03/2021	31/12/2021	9%	0%	MATRIZ POA 2021	C-P #110; SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA INICIO DE CONTRATACIÓN ENVIADO A LA ALCALDIA.
OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Construcción de estacionamientos públicos cerrados en el Centro Histórico de Sangolquí.	Construcción Parqueadero El Aguacate Fiscalización - BDE	1 Edificio para Parqueadero Construido	\$ 208,000.00	\$ 208,000.00	01/03/2021	31/12/2021	4%	0%	MATRIZ POA 2021	C-P #112; NO SE VA UTILIZAR LOS RECURSOS DEBIDO A QUE LA FISCALIZACIÓN ES INTERNA- PENDIENTE PARA REFORMA.
OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Construcción de estacionamientos públicos cerrados en el Centro Histórico de Sangolquí.	Construcción Parqueadero El Aguacate Fiscalización - IVA	1 Edificio para Parqueadero Construido	\$ 24,960.00	\$ 24,960.00	01/03/2021	31/12/2021	4%	0%	MATRIZ POA 2021	C-P #113; NO SE VA UTILIZAR LOS RECURSOS DEBIDO A QUE LA FISCALIZACIÓN ES INTERNA- PENDIENTE PARA REFORMA.
OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Construcción de estacionamientos públicos cerrados en el Centro Histórico de Sangolquí.	Construcción Parqueadero El Aguacate - Reajustes y escalamientos - Contingencias	1 Edificio para Parqueadero Construido	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	01/03/2021	31/12/2021	9%	0%	MATRIZ POA 2021	C-P #114; SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA INICIO DE CONTRATACIÓN ENVIADO A LA ALCALDIA.
OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Construcción de estacionamientos públicos cerrados en el Centro Histórico de Sangolquí.	Construcción Parqueadero El Aguacate - Difusión, información y publicación	1 Edificio para Parqueadero Construido	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	01/03/2021	31/12/2021	43%	0%	MATRIZ POA 2021	C-P #115; DIR. DE COMUNICACIÓN; EJECUTADO.





Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la	OBSERVACIONES: MES DE SEPTIEMBRE
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO		
OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Construcción Mercado en el Sector de Fajardo - BDE	1 Mercado Construido	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	01/03/2021	31/12/2021	4%	0%	MATRIZ POA 2021	C-P #116; PENDIENTE PARA REFORMA.
OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Construcción Mercado en el Sector de Fajardo - IVA	1 Mercado Construido	\$ 144,000.00	\$ 144,000.00	01/03/2021	31/12/2021	4%	0%	MATRIZ POA 2021	C-P #117; PENDIENTE PARA REFORMA.
OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Construcción Mercado en el Sector de Fajardo Fiscalización - BDE	1 Mercado Construido	\$ 48,000.00	\$ 48,000.00	01/03/2021	31/12/2021	4%	0%	MATRIZ POA 2021	C-P #118; PENDIENTE PARA REFORMA.
OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Construcción Mercado en el Sector de Fajardo Fiscalización - IVA	1 Mercado Construido	\$ 5,760.00	\$ 5,760.00	01/03/2021	31/12/2021	4%	0%	MATRIZ POA 2021	C-P #119; PENDIENTE PARA REFORMA.
OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Construcción Mercado en el Sector de Fajardo - Reajustes y escalamientos - Contingencias	1 Mercado Construido	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	01/03/2021	31/12/2021	4%	0%	MATRIZ POA 2021	C-P #120; PENDIENTE PARA REFORMA.
OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Construcción Mercado en el Sector de Fajardo - Difusión, información y publicación	1 Mercado Construido	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	01/03/2021	31/12/2021	2%	0%	MATRIZ POA 2021	C-P #121; PENDIENTE DE EJECUCIÓN.
OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Construcción Mercado en el Sector de Cotogchoa- BDE	1 Mercado Construido	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	01/03/2021	31/12/2021	4%	0%	MATRIZ POA 2021	C-P #122; PENDIENTE PARA REFORMA.
OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Construcción Mercado en el Sector de Cotogchoa - IVA	1 Mercado Construido	\$ 144,000.00	\$ 144,000.00	01/03/2021	31/12/2021	4%	0%	MATRIZ POA 2021	C-P #123; PENDIENTE PARA REFORMA.
OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Construcción Mercado en el Sector de Cotogchoa Fiscalización - BDE	1 Mercado Construido	\$ 48,000.00	\$ 48,000.00	01/03/2021	31/12/2021	4%	0%	MATRIZ POA 2021	C-P #124; PENDIENTE PARA REFORMA.
OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Construcción Mercado en el Sector de Cotogchoa Fiscalización - IVA	1 Mercado Construido	\$ 5,760.00	\$ 5,760.00	01/03/2021	31/12/2021	4%	0%	MATRIZ POA 2021	C-P #125; PENDIENTE PARA REFORMA.



Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la	OBSERVACIONES: MES DE SEPTIEMBRE
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO		
OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Construcción Mercado en el Sector de Cotogchoa - Reajustes y escalamientos - Contingencias	1 Mercado Construido	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	01/03/2021	31/12/2021	4%	0%	MATRIZ POA 2021	C-P #126; PENDIENTE PARA REFORMA.
OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Construcción Mercado en el Sector de Cotogchoa - Difusión, información y publicación	1 Mercado Construido	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	01/03/2021	31/12/2021	2%	0%	MATRIZ POA 2021	C-P #127; PENDIENTE DE EJECUCIÓN.
OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Construcción Mercado en el Sector de Cashapamba - BDE	1 Mercado Construido	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	01/03/2021	31/12/2021	4%	0%	MATRIZ POA 2021	C-P #128; PENDIENTE PARA REFORMA.
OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Construcción Mercado en el Sector de Cashapamba - IVA	1 Mercado Construido	\$ 144,000.00	\$ 144,000.00	01/03/2021	31/12/2021	4%	0%	MATRIZ POA 2021	C-P #129; PENDIENTE PARA REFORMA.
OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Construcción Mercado en el Sector de Cashapamba Fiscalización - BDE	1 Mercado Construido	\$ 48,000.00	\$ 48,000.00	01/03/2021	31/12/2021	4%	0%	MATRIZ POA 2021	C-P #130; PENDIENTE PARA REFORMA.
OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Construcción Mercado en el Sector de Cashapamba Fiscalización - IVA	1 Mercado Construido	\$ 5,760.00	\$ 5,760.00	01/03/2021	31/12/2021	4%	0%	MATRIZ POA 2021	C-P #131; PENDIENTE PARA REFORMA.
OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Construcción Mercado en el Sector de Cashapamba - Reajustes y escalamientos - Contingencias	1 Mercado Construido	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	01/03/2021	31/12/2021	4%	0%	MATRIZ POA 2021	C-P #132; PENDIENTE PARA REFORMA.
OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Construcción Mercado en el Sector de Cashapamba - Difusión, información y publicación	1 Mercado Construido	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	01/03/2021	31/12/2021	2%	0%	MATRIZ POA 2021	C-P #133; PENDIENTE DE EJECUCIÓN.
<b>PROYECTOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO</b>												
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Adecuación de Parque - Barrio La Palma	1 Adecuación Realizada	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	01/03/2021	31/12/2021	15%	0%	MATRIZ POA 2021	C-P #134; MCO-GADMUR-2021-028; ADJUDICADO: M&DAREG CIA. LTDA.; EN EJECUCIÓN.
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Construcción de Parque Lineal a Orillas del Río San Nicolás - Barrio La Serrana	1 Parque Lineal Construido	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	01/03/2021	30/09/2021	15%	0%	MATRIZ POA 2021	C-P #135; MCO-GADMUR-2021-017; ADJUDICADO: CRIOLLO MARCILLO PAMELA MISHEL; EN EJECUCIÓN.



Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la	OBSERVACIONES: MES DE SEPTIEMBRE
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO		
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Construcción de Cerramiento Cancha de Uso Múltiple - Barrio La Colina Alta	1 Cerramiento Construido	\$ 24,640.00	\$ 24,640.00	01/03/2021	31/07/2021	40%	0%	<b>MATRIZ POA 2021</b>	C-P #136; MCO-GADMUR-2021-026; ADJUDICADO: PUGA EFRAIN ALFREDO; EJECUTADO, RECEPCIÓN PROVISIONAL.
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Rehabilitación integral de las aceras del Cantón.	Adecuación Graderíos de Acceso al Barrio San Jorge Ubicado en la Av. General Enríquez	1 Adecuación Realizada	\$ 33,600.00	\$ 33,600.00	01/03/2021	31/12/2021	50%	0%	<b>MATRIZ POA 2021</b>	C-P #137; MCO-GADMUR-2021-018; ADJUDICADO: ORTIZ PACHECO XAVIER ENRIQUE; EJECUTADO, RECEPCIÓN PROVISIONAL.
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Construcción de Parque Biosaludable para Jóvenes y Adultos mayores - barrio San Nicolás	1 Parque Construido	\$ 39,200.00	\$ 39,200.00	01/03/2021	31/08/2021	15%	0%	<b>MATRIZ POA 2021</b>	C-P #138; MCO-GADMUR-2021-027; ADJUDICADO: MACAS ROMERO IRMA MARINA; EN EJECUCIÓN.
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Construcción Cancha de Ecuavoley en Boulevard San Pedro - Barrio El Cabre	1 Cancha Construída	\$ 33,600.00	\$ 33,600.00	01/03/2021	31/12/2021	40%	0%	<b>MATRIZ POA 2021</b>	C-P #139; MCO-GADMUR-2021-015; ADJUDICADO: LOACHAMIN TOPON JORGE REMIGIO; EJECUTADO, RECEPCIÓN PROVISIONAL.
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Adecuación de Instalaciones Inferiores del Monumento a la Resistencia	1 Adecuación Realizada	\$ 56,000.00	\$ 56,000.00	01/05/2021	31/12/2021	4%	0%	<b>MATRIZ POA 2021</b>	C-P #140; SOLICITUD DE DOCUMENTOS DE FACTIBILIDAD A LA DIR. DE FISCALIZACIÓN.
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Adecuación de Parque Central El Turismo	1 Adecuación Realizada	\$ 56,000.00	\$ 56,000.00	01/05/2021	31/12/2021	4%	0%	<b>MATRIZ POA 2021</b>	C-P #141; PENDIENTE PARA REFORMA.
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Obras de Embellecimiento - Adquisición de Juegos Inclusivos Sector El Colibrí-1	1 Adquisición Realizada	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	01/04/2021	31/07/2021	7%	0%	<b>MATRIZ POA 2021</b>	C-P #142; SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA INICIO DE CONTRATCIÓN ENVIADO A LA ALCALDIA.
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Construcción de Parque y Area Recreativa - Barrio El Cortijo - Las Lanzas en Sangolquí Zona 2	1 Parque y 1 Area Recreativa Construída	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	01/03/2021	31/08/2021	15%	0%	<b>MATRIZ POA 2021</b>	C-P #143; MCO-GADMUR-2021-021; ADJUDICADO: OSCULLO OLALLA JOHANA ABIGAIL; EN EJECUCIÓN.
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Construcción Adoquinado, Aceras y Bordillos, Prolongacion Calle Fabian Cueva - Barrio Turucucho.	1 Calle Adoquinada	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	01/04/2021	31/07/2021	4%	0%	<b>MATRIZ POA 2021</b>	C-P #144; CONSIDERADO EN REFORMA (CAMBIO DE NOMBRE).
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Adecuación de Parque - Sector El Manantial	1 Adecuación Realizada	\$ 39,200.00	\$ 39,200.00	01/03/2021	31/08/2021	9%	0%	<b>MATRIZ POA 2021</b>	C-P #145; MCO-GADMUR-2021-006; INFORME DE RESULTADOS DE SORTEO (ING. MARÍA DE LOS ANGELES LANDAZURI); FIRMA DE POLIZAS.



Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la	OBSERVACIONES: MES DE SEPTIEMBRE
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO		
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Construcción de Parque y Área Recreativa - Barrio La Josefina.	1 Parque y 1 Areas Recreativas Construída	\$ 33,600.00	\$ 33,600.00	01/03/2021	31/08/2021	9%	0%	MATRIZ POA 2021	C-P #146; MCO-GADMUR-2021-035; EN EJECUCIÓN.
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Construcción de Graderíos y Visera para cancha de Uso Múltiple - Barrio Mirador de El Colibrí.	1 Canchas Intervenida	\$ 56,000.00	\$ 56,000.00	01/05/2021	31/12/2021	60%	0%	MATRIZ POA 2021	C-P #147; MCO-GADMUR-2021-013; CONTRATO FIRMADO: RODRIGUEZ ROMERO MICHAEL JHOAN; EJECUTADO; RECEPCIÓN RECEPCIÓN PROVISIONAL.
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Construcción de Graderíos y Visera para Cancha de Uso Múltiple - Barrio Colegio de Economistas.	1 Canchas Intervenida	\$ 56,000.00	\$ 56,000.00	01/05/2021	31/12/2021	10%	0%	MATRIZ POA 2021	C-P #148; MCO-GADMUR-2021-032; SOLICITUD DE ENTREGA DEL ANTICIPO (DIR. FINANCIERA).
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Construcción de Reempedrado y Cunetas de Hormigón calle "Río Santa Clara" - Barrio Luz de América.	1 Calle Reempedrada	\$ 56,000.00	\$ 56,000.00	01/04/2021	31/07/2021	15%	0%	MATRIZ POA 2021	C-P #149; MCO-GADMUR-2021-031; ADJUDICADO: GARCIA ANCHUNDIA LUIS ALBERTO; EN EJECUCIÓN.
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Construcción de Parque y Área Recreativa - Barrio San Francisco Bajo de Jijón	1 Parque y 1 Areas Recreativas Construída	\$ 44,800.00	\$ 44,800.00	01/07/2021	31/10/2021	10%	0%	MATRIZ POA 2021	C-P #150; MCO-GADMUR-2021-030; ADJUDICADO: FERNANDEZ MORALES VICENTE; EN EJECUCIÓN.
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Construcción de Aceras, Bordillos y Cunetas Av. Atahualpa Barrios Jatumpungo - El Vínculo	1 Calle Intervenida	\$ 56,000.00	\$ 56,000.00	01/04/2021	31/07/2021	15%	0%	MATRIZ POA 2021	C-P #151; MCO-GADMUR-2021-025; ADJUDICADO: PUGA EFRAIN ALFREDO; EN EJECUCIÓN.
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Construcción Adoquinado calle S/N, Acceso al Área Deportiva - Barrio La Libertad de Pinlocoto	1 Calle Adoquinada	\$ 28,000.00	\$ 28,000.00	01/04/2021	31/07/2021	4%	0%	MATRIZ POA 2021	C-P #152; PENDIENTE INFORME DE EXISTENCIA DE SERVICIOS BASICOS (DIR. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO).
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Construcción de bordillos, calles: "Balza", "Chambira" y "A" - Barrio San Vicente	3 Calles Intervenidas	\$ 28,000.00	\$ 28,000.00	01/04/2021	31/07/2021	9%	0%	MATRIZ POA 2021	C-P #153; MCO-GADMUR-2021-038; EN EJECUCIÓN.
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Adquisición Juegos Infantiles - Barrios: Purún, La Delicia y San Isidro	1 Adquisición Realizada	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	01/03/2021	30/06/2021	6%	0%	MATRIZ POA 2021	C-P #154; SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA INICIO DE CONTRATACIÓN ENVIADO A LA ALCALDÍA.
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Construcción de Área Recreativa y Embellecimiento Urbano Ubicado en las Calles: Tajamar y Juan Auquí - Barrio El Purún.	1 Área Intervenida	\$ 22,400.00	\$ 22,400.00	01/05/2021	31/08/2021	99%	0%	MATRIZ POA 2021	C-P #155; MCO-GADMUR-2021-011; ADJUDICADO: TORRES SOSA JAIME RODOLFO; EJECUTADO (PENDIENTE RECEPCIÓN PROVISIONAL).



Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la	OBSERVACIONES: MES DE SEPTIEMBRE
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO		
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Construcción Adoquinado Pasaje S/N, Tercera Transversal, Tramo: Calle Pedro Ati - Curva de Retorno Barrio La Delicia.	1 Calle Adoquinada	\$ 100,800.00	\$ 100,800.00	01/03/2021	30/06/2021	7%	0%	MATRIZ POA 2021	C-P #156; RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN EN REVISIÓN (ALCALDIA).
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Repotenciación de equipamientos turísticos.	Construcción de Visera en la Plaza Central Junto a la Iglesia - Barrio Central San Pedro	1 Visera Construida	\$ 16,800.00	\$ 16,800.00	01/05/2021	31/12/2021	50%	0%	MATRIZ POA 2021	C-P #157; MCO-GADMUR-2021-014; ADJUDICADO; MORALES GARRIDO WILSON EDUARDO; EJECUTADO; EN PROCESO DE RECEPCIÓN PROVISIONAL.
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Construcción de Area Recreativa y Embellecimiento Urbano, Ubicado en la Calle Romero junto al río en el barrio Jardines de Capelo.	1 Area Intervenida	\$ 44,800.00	\$ 44,800.00	01/05/2021	31/12/2021	4%	0%	MATRIZ POA 2021	C-P #158; PENDIENTE PARA REFORMA.
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Obras de Embellecimiento - Adquisición de juegos infantiles y Biosaludables - Barrio La Moca	1 Adquisición Realizada	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	01/03/2021	30/06/2021	6%	0%	MATRIZ POA 2021	C-P #159; SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA INICIO DE CONTRATACIÓN ENVIADO A LA ALCALDIA.
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Obras de Embellecimiento - Adquisición de Juegos Infantiles y Biosaludables - Barrio San Antonio de Pasochoa	1 Adquisición Realizada	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	01/03/2021	30/06/2021	6%	0%	MATRIZ POA 2021	C-P #160; SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA INICIO DE CONTRATACIÓN ENVIADO A LA ALCALDIA.
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Construcción de Reempedrado y Cunetas de Hormigón en la vía principal Tramo: Capilla del Barrio San Antonio - Barrio El Vallecito	1 Calle Intervenida	\$ 112,000.00	\$ 112,000.00	01/03/2021	30/06/2021	15%	0%	MATRIZ POA 2021	C-P #161; MCO-GADMUR-2021-020; ADJUDICADO: LOACHAMIN TOPON JORGE REMIGIO; EN EJECUCIÓN.
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Construcción de Cerramiento en Casa Comunal - Barrio Central	1 Cerramiento Construido	\$ 15,280.00	\$ 15,280.00	01/03/2021	31/07/2021	10%	0%	MATRIZ POA 2021	C-P #162; MCO-GADMUR-2021-033; PUBLICACIÓN DEL ACTA DE TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO EN EL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS.
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Construcción de Cerramiento en Complejo Deportivo - Barrio San Antonio de Pasochoa	1 Cerramiento Construido	\$ 71,300.00	\$ 71,300.00	01/03/2021	30/09/2021	9%	0%	MATRIZ POA 2021	C-P #163; MCO-GADMUR-2021-036; SOLICITUD DE ENTREGA DEL ANTICIPO (DIR. FINANCIERA).
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Construcción de Cancha de Uso Múltiple al final de la calle 7 - Barrio El Manzano	1 Cancha Construida	\$ 44,800.00	\$ 44,800.00	01/03/2021	31/12/2021	95%	0%	MATRIZ POA 2021	C-P #164; MCO-GADMUR-2021-010; ADJUDICADO: MUÑOZ MUÑOZ DIEGO ROLANDO; EJECUTADO; RECEPCIÓN PROVISIONAL.



Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la	OBSERVACIONES: MES DE SEPTIEMBRE
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO		
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Construcción de Asfaltado, Vía Principal Interna - Barrio Patagua	1 Vía Asfaltada	\$ 61,824.00	\$ 61,824.00	01/04/2021	31/07/2021	15%	0%	MATRIZ POA 2021	C-P #165; MCO-GADMUR-2021-024; ADJUDICADO: INFRAESTRUCTURA Y CAMINOS MOREIRA RAMOS INCAMORAM CIA.LTDA.; EN EJECUCIÓN.
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Construcción de Aulas de Capacitación Comunitaria - Barrio Cuendina Albornoz	1 Aula Construida	\$ 89,600.00	\$ 89,600.00	01/03/2021	31/12/2021	4%	0%	MATRIZ POA 2021	C-P #166; PENDIENTE PARA REFORMA.
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Construcción de Asfaltado, Calle Jama - Barrio La Leticia	1 Vía Asfaltada	\$ 35,840.00	\$ 35,840.00	01/03/2021	30/06/2021	15%	0%	MATRIZ POA 2021	C-P #167; MCO-GADMUR-2021-023; ADJUDICADO: CARRERA CLERQUE HUGO CESAR; EN EJECUTADO.
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Construcción Adoquinado, Aceras y Bordillos calle "M", Tramo: Calle "L" - Curva de Retorno - Barrio Santa Bárbara.	1 Calle Adoquinada	\$ 47,040.00	\$ 47,040.00	01/03/2021	30/06/2021	7%	0%	MATRIZ POA 2021	C-P #168; ADJUDICADO, FIRMA DE CONTRATO (SINDICATURA).
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Construcción de Aulas de Capacitación Comunitaria - Barrio Galo Pazmiño	1 Aula Construida	\$ 67,200.00	\$ 67,200.00	01/03/2021	31/12/2021	9%	0%	MATRIZ POA 2021	C-P #169; MCO-GADMUR-2021-034; EN EJECUCIÓN.
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Construcción Adoquinado, Aceras y Bordillos en Pasajes: "Paltas" y "10" - Barrio Rumiloma	1 Calle Adoquinada	\$ 53,760.00	\$ 53,760.00	01/03/2021	30/06/2021	10%	0%	MATRIZ POA 2021	C-P #170; MCO-GADMUR-2021-022; ADJUDICADO: MAVPE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.C.C.; EN EJECUCIÓN.
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Construcción de Cerramiento en Espacio Deportivo - Barrio San Isidro de Fajardo	1 Cerramiento Construido	\$ 35,840.00	\$ 35,840.00	01/03/2021	31/07/2021	50%	0%	MATRIZ POA 2021	C-P #171; MCO-GADMUR-2021-016; ADJUDICADO: TORRES SOSA JAIME RODOLFO; EN EJECUCIÓN.
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Construcción Parque Integral Parroquia San Rafael (Desde el PAI de Capelo en la Av. Mariana de Jesús hasta las canchas del Complejo Deportivo de la Av. Avelina Lasso)	1 Parque Construido	\$ 480,000.00	\$ 480,000.00	01/03/2021	31/12/2021	4%	0%	MATRIZ POA 2021	C-P #172; PENDIENTE PARA REFORMA (CAMBIO DE NOMBRE).
OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Construcción de Cancha de Uso Múltiple en Area destinada al Deporte (tras el parqueadero) - Parque Ecológico La Alegría	1 Cancha Construida	\$ 67,200.00	\$ 67,200.00	01/03/2021	30/09/2021	40%	0%	MATRIZ POA 2021	C-P #173; MCO-GADMUR-2021-019; ADJUDICADO: MORALES GARRIDO WILSON EDUARDO; EJECUTADO.
			<b>SALDO CAJA BANCOS . ARRASTRES</b>									



Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la	OBSERVACIONES: MES DE SEPTIEMBRE
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO		
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Mantenimiento, Reparación y Adecuaciones - Limpieza De Taludes y Cauces Sobre Ríos	REALIZAR LA LIMPIEZA DE 4470 m2 DE TALUDES Y 1000 m DE CAUCES	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	01/03/2021	31/12/2021	100%	97%	MATRIZ POA 2021	MCO-GADMUR-2020-004; ADJUDICADO; OCHOA CARRION JULIO CESAR; EJECUTADO/RECEPCION DEFINITIVA.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construccion Ampliacion Puente Josefina Barba	1 PUENTE AMPLIADO	\$ 90,000.00	\$ 90,000.00	01/03/2021	31/12/2021	100%	100%	MATRIZ POA 2021	C-P #290; MCO-GADMUR-2020-010; ADJUDICADO; ING. CARLOS ENRIQUE OSCULLO GUAYASAMIN; EJECUTADO; RECEPCIÓN PROVISIONAL 17/02/2021.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construccion Adoquinado Calle "C" en San Francisco Alto	1 ADOQUINADO CONSTRUIDO	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	01/03/2021	31/12/2021	100%	84%	MATRIZ POA 2021	EJECUTADO; RECEPCIÓN PROVISIONAL 04/03/2021.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construccion Adoquinado Calle 18 en Rumiloma	1 ADOQUINADO CONSTRUIDO	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	01/03/2021	31/12/2021	100%	95%	MATRIZ POA 2021	C-P #292; MCO-GADMUR-2020-018; ADJUDICADO AL ING. FELIPE ANDRES VIVANCO CALDERON; EJECUTADO; RECEPCIÓN PROVISIONAL 18/02/2021
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construccion Adoquinado Calle Tomas Asitimbay	1 ADOQUINADO CONSTRUIDO	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	01/03/2021	31/12/2021	100%	89%	MATRIZ POA 2021	C-P # 196; MCO-GADMUR-2020-019; ADJUDICADO; ING. LUIS ALBERTO GARCÍA ANCHUNDIA; EJECUTADO; RECEPCIÓN PROVISIONAL 24/02/2021
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Bloques de Nichos	1 EDIFICIO PARA NICHOS CONSTRUIDO	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	01/03/2021	31/12/2021	100%	47%	MATRIZ POA 2021	EJECUTADO; RECEPCIÓN PROVISIONAL.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción de Cubierta para Cancha - Sector El Rancho	1 cubierta construida	\$ 78,400.00	\$ 78,400.00	01/03/2021	31/12/2021	0%	0%	MATRIZ POA 2021	PENDIENTE PARA REFORMA.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción de Cubierta para Cancha - Sector Teran Varea	1 cubierta construida	\$ 78,400.00	\$ 78,400.00	01/03/2021	31/12/2021	100%	44%	MATRIZ POA 2021	EJECUTADO; RECEPCIÓN PROVISIONAL.



Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la	OBSERVACIONES: MES DE SEPTIEMBRE
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO		
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción de Cubierta para Cancha - Sector Selva Alegre	1 cubierta construida	\$ 78,400.00	\$ 78,400.00	01/03/2021	31/12/2021	100%	96%	MATRIZ POA 2021	EJECUTADO; RECEPCIÓN PROVISIONAL.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción de Cubierta para Cancha - Sector San Nicolas	1 cubierta construida	\$ 78,400.00	\$ 78,400.00	01/03/2021	31/12/2021	100%	100%	MATRIZ POA 2021	EJECUTADO; ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL #2021-016-DIFIS-GADMUR, 16/MAR/2021.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción de Cubierta para Piscina - Sector San Sebastian	1 cubierta construida	\$ 78,400.00	\$ 78,400.00	01/03/2021	31/12/2021	100%	99%	MATRIZ POA 2021	C-P # 200; MCO-GADMUR-2020-015; EJECUTADO; ACTA PROVISIONAL NO. 2021-029-DIFIS-GADMUR, 23/ABR/2021.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Adecuación de Canchas de Uso Multiple Sector Inchalillo	1 adecuación realizada	\$ 78,400.00	\$ 78,400.00	01/03/2021	31/12/2021	100%	58%	MATRIZ POA 2021	C-P # 201; MCO-GADMUR-2020-037; EJECUTADO; ACTA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción de Centro del Adulto Mayor Sector Fajardo - Primera Etapa	1 EDIFICIO DEL ADULTO MAYOR CONSTRUIDO	\$ 182,000.00	\$ 182,000.00	01/03/2021	31/12/2021	10%	0%	MATRIZ POA 2021	C-P # 85; MCO-GADMUR-2020-034; ADJUDICADO: CONSORCIO RUMIÑAHUI; SUSPENDIDO; INFORME DE ALCANCE AL INFORME DE TERMINACIÓN DE CONTRATO POR MUTUO ACUERDO; ENVIADO AL PAGO PLANILLA DE LIQUIDACIÓN (DIR. FINANCIERA).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción de Baterías Sanitarias - Parque de Recreación Masiva Ing. Edison Valencia	1 MANTENIMIENTO DE PARQUE DE RECREACION	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	01/03/2021	31/12/2021	100%	98%	MATRIZ POA 2021	C-P # 86; MCO-GADMUR-2020-029; EJECUTADO; RECEPCION PROVISIONAL.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de Apoyo Social, Cultural , Areas Recreativas y a la Practica de Deporte	Incremento - Construcción de Equipamiento Comunitario en la Ex Escuela José María Larco de Jatumpungo	REALIZAR 1 CONSTRUCCION	\$ 7,956.74	\$ 7,956.74	01/03/2021	31/12/2021	100%	89%	MATRIZ POA 2021	C-P # 294; MCO-GADMUR-2019-026; ADJUDICADO: TITUAÑA ALVAREZ CARLOS POMPEYO; EJECUTADO (100 %); ACTA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Cerramiento de Malla tras la Gruta Debajo del Puente Barrio Luis Cordero	80 m DE CERRAMIENTO CONSTRUIDO	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	01/03/2021	31/12/2021	100%	51%	MATRIZ POA 2021	C-P # 295; MCO-GADMUR-2020-025; ADJUDICADO: CONSTRUCTORA QUINCHICONS S.A.; EJECUTADO - LIQUIDADO.





Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la	OBSERVACIONES: MES DE SEPTIEMBRE
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO		
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción de Aulas de Capacitación Comunitaria Sector La Colina Alta (Interior Complejo Deportivo)	1 AULA DE CAPACITACION CONSTRUIDA	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	01/03/2021	31/12/2021	100%	100%	MATRIZ POA 2021	EJECUTADO; RECEPCIÓN PROVISIONAL.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Baterías Sanitarias en Espacio Público Complejo del Colibrí 1	1 BATERIA SANITARIA CONSTRUIDA	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	01/03/2021	31/12/2021	23%	0%	MATRIZ POA 2021	C-P # 297; MCO-GADMUR-2020-020; ADJUDICADO: ING. BISMARCK MEZA; SUSPENDIDO; PLANILLA DE LIQUIDACIÓN ENVIADA DIRECCIÓN FINANCIERA E INFORME PARA TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO ENVIADO A LA ALCALDÍA.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado Calle Seis (6), Sector Escuela de Loreto L. Garcia	1 ADOQUINADO CONSTRUIDO	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	01/03/2021	31/12/2021	100%	96%	MATRIZ POA 2021	C-P # 298; MCO-GADMUR-2020-014; ADJUDICADO ING. VICENTE FERNANDEZ MORALES; EJECUTADO; ACTA PROVISIONAL NRO. 2021-027-DIFIS-GADMUR, DE FECHA: 12/MAY/2021
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Aulas de Capacitación Comunitaria (Calle Itiriyacu. Canchas El cortijo frente la Fabrica Pepsico)	1 AULA DE CAPACITACION CONSTRUIDA	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	01/03/2021	31/12/2021	100%	76%	MATRIZ POA 2021	MCO-GADMUR-2020-026; ADJUDICADO CONSTRUCTORA QUINCHICONS S.A.; EJECUTADO; ACTA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado Calle "F" (Tramo: Santa Rita - Cacha)	1 ADOQUINADO CONSTRUIDO	\$ 110,000.00	\$ 110,000.00	01/03/2021	31/12/2021	100%	85%	MATRIZ POA 2021	EJECUTADO; ACTA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado Aceras y Bordillos Calle Condorazo	1 ADOQUINADO CONSTRUIDO	\$ 225,000.00	\$ 225,000.00	01/03/2021	31/12/2021	100%	87%	MATRIZ POA 2021	C-P # 203; RE-GADMUR-2020-011; ADJUDICADO: EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAT Y VIVIENDA DE RUMIÑAHUI "EPM-HVR"; EJECUTADO; ELABORACION DE ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Baterías Sanitarias dentro de las Canchas Sector La Concordia	1 BATERIA SANITARIA CONSTRUIDA	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	01/03/2021	31/12/2021	0%	0%	MATRIZ POA 2021	PENDIENTE ENTREGA DE PROYECTO (DIR. DE PLANIFICACIÓN).



Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la	OBSERVACIONES: MES DE SEPTIEMBRE
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO		
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad -	Construcción Puente Sector Alcantarilla en Miraflores y Barrio Central	2 PUENTES ALCANTARILLA CONSTRUIDOS	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	01/03/2021	31/12/2021	100%	53%	MATRIZ POA 2021	C-P # 204; MCO-GADMUR-2020-039; ADJUDICADO: ING. LUIS RODRIGO JURADO ZALDUMBIDE; EJECUTADO; RECEPCIÓN PROVISIONAL
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Adecuación de Aulas de Capacitación Comunitaria Barrio San Isidro de Fajardo	1 adecuación realizada	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	01/03/2021	31/12/2021	100%	70%	MATRIZ POA 2021	C-P # 205; MCO-GADMUR-2020-035; ADJUDICADO: ING. JAIME TORRES SOSA; EJECUTADO; PENDIENTE RECEPCIÓN PROVISIONAL.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado Pasajes Colorados y San Miguel	1 ADOQUINADO CONSTRUIDO	\$ 290,000.00	\$ 290,000.00	01/03/2021	31/12/2021	0%	0%	MATRIZ POA 2021	PENDIENTE PARA REFORMA.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - Obra Civil - BDE	CONSTRUIR 1 CENTRO DE FAENAMIENTO	\$ 1,563,669.23	\$ 1,563,669.23	01/03/2021	31/12/2021	100%	68%	MATRIZ POA 2021	LICO-GADMUR-2018-001; EJECUTADO; LIQUIDADADO; SOLICITUD DE RECEPCION DEFINITIVA.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - IVA Obra Civil	CONSTRUIR 1 CENTRO DE FAENAMIENTO	\$ 128,332.83	\$ 128,332.83	01/03/2021	31/12/2021	100%	100%	MATRIZ POA 2021	LICO-GADMUR-2018-001; EJECUTADO; LIQUIDADADO; SOLICITUD DE RECEPCION DEFINITIVA.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - Fiscalización Obra Civil - BDE	CONSTRUIR 1 CENTRO DE FAENAMIENTO	\$ 107,524.50	\$ 107,524.50	01/03/2021	31/12/2021	100%	61%	MATRIZ POA 2021	C-P # 286; LCC-GADMUR-2018-002; EJECUTADO; PENDIENTE RECEPCION.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - IVA Fiscalización Obra Civil	CONSTRUIR 1 CENTRO DE FAENAMIENTO	\$ 12,902.94	\$ 12,902.94	01/03/2021	31/12/2021	100%	61%	MATRIZ POA 2021	C-P # 286; LCC-GADMUR-2018-002; EJECUTADO; PENDIENTE RECEPCION.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - Adquisición de Equipos - BDE	CONSTRUIR 1 CENTRO DE FAENAMIENTO	\$ 1,958,600.71	\$ 1,958,600.71	01/03/2021	31/12/2021	55%	0%	MATRIZ POA 2021	C-P # 288; LICB-GADMUR-2020-002; ADJUDICADO (10/FEB/2021); IMPROSERVICE CIA. LTDA.; SUSPENDIDO (PENDIENTE RECEPCIÓN DE LA OBRA CIVIL)



Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la	OBSERVACIONES: MES DE SEPTIEMBRE
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO		
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - IVA Adquisición de Equipos	CONSTRUIR 1 CENTRO DE FAENAMIENTO	\$ 235,032.09	\$ 235,032.09	01/03/2021	31/12/2021	55%	0%	MATRIZ POA 2021	C-P # 288; LICB-GADMUR-2020-002; ADJUDICADO (10/FEB/2021); IMPROSERVICE CIA. LTDA.; SUSPENDIDO (PENDIENTE RECEPCIÓN DE LA OBRA CIVIL)
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - Fiscalización Adquisición de Equipos - BDE	CONSTRUIR 1 CENTRO DE FAENAMIENTO	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	01/03/2021	31/12/2021	55%	0%	MATRIZ POA 2021	C-P # 289; CDC-GADMUR-2021-001; CONTRATADO; EDISON FERNANDO LOACHAMIN SALAZAR; SUSPENDIDO (PENDIENTE RECEPCIÓN DE LA OBRA CIVIL)
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - IVA Fiscalización Adquisición de Equipos	CONSTRUIR 1 CENTRO DE FAENAMIENTO	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	01/03/2021	31/12/2021	55%	0%	MATRIZ POA 2021	C-P # 289; CDC-GADMUR-2021-001; CONTRATADO; EDISON FERNANDO LOACHAMIN SALAZAR; SUSPENDIDO (PENDIENTE RECEPCIÓN DE LA OBRA CIVIL)
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - Reajustes y Escalamientos	CONSTRUIR 1 CENTRO DE FAENAMIENTO	\$ 78,194.30	\$ 78,194.30	01/03/2021	31/12/2021	100%	20%	MATRIZ POA 2021	C-P # 300; LICO-GADMUR-2018-001; EJECUTADO; LIQUIDADO; SOLICITUD DE RECEPCION DEFINITIVA.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Puente Av. San Luis Sobre El Rio Santa Clara	CONSTRUIR 1 PUENTE	\$ 470,000.00	\$ 470,000.00	01/03/2021	31/12/2021	10%	0%	MATRIZ POA 2021	C-P # 287; COTO-GADMUR-2017-009; CONTRATO ADJUDICADO: ING. WILSON CRIOLLO; PROCURADURIA SINDICA; EN LITIGIO-(INCONVENIENTES EN EXPROPIACIONES).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Puente Av. San Luis Sobre El Rio Santa Clara	CONSTRUIR 1 PUENTE	\$ 225,000.00	\$ 225,000.00	01/03/2021	31/12/2021	10%	0%	MATRIZ POA 2021	C-P # 287; COTO-GADMUR-2017-009; CONTRATO ADJUDICADO: ING. WILSON CRIOLLO; PROCURADURIA SINDICA; EN LITIGIO-(INCONVENIENTES EN EXPROPIACIONES).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - Incremento Obra Civil	CONSTRUIR 1 CENTRO DE FAENAMIENTO	\$ 650,000.00	\$ 650,000.00	01/03/2021	31/12/2021	100%	59%	MATRIZ POA 2021	LICO-GADMUR-2018-001; EJECUTADO; LIQUIDADO; SOLICITUD DE RECEPCION DEFINITIVA.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Líneas, Redes E Instalaciones Eléctricas - Línea de Transmisión Loreto - Nuevo Camal	CONSTRUIR 1 LINEA DE TRANSMISION	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	01/03/2021	31/12/2021	2%	0%	MATRIZ POA 2021	C-P # 302; PENDIENTE PARA REFORMA.



Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la	OBSERVACIONES: MES DE SEPTIEMBRE
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO		
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Mantenimiento y Reparación (Fresado y Recapeo) Av. Gral. Enríquez (Tramo: Calle Portoviejo - Calle Isla Floreana), Calles: Isla De La Plata, Isla Puna, Isla Santiago	REALIZAR 14000.00 m2 DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAPA DE RODADURA	\$ 164,939.84	\$ 164,939.84	01/03/2021	31/12/2021	100%	55%	MATRIZ POA 2021	C-P # 303; COTO-GADMUR-2019-008; ADJUDICADO: ACOSTA CARDENAS WILFRIDO VLADIMIR; EJECUTADO - DEVENGADO; RECEPCION PROVISIONAL
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción y Rehabilitación Casa El Refugio	REALIZAR LA REHABILITACION DE 1 INMUEBLE PATRIMONIAL	\$ 1,076,996.27	\$ 1,076,996.27	01/03/2021	31/12/2021	100%	78%	MATRIZ POA 2021	C-P # 177; COTO-GADMUR-2019-015; ADJUDICADO: CONSORCIO VALLEJO SOSA; EJECUTADO - DEVENGADO; RECEPCION PROVISIONAL
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado, Aceras y Bordillos Calle Los Guabos, tramo: Calle los Olivos - Av. El Inca	REALIZAR 1 ADOQUINADO	\$ 210,239.76	\$ 210,239.76	01/03/2021	31/12/2021	100%	100%	MATRIZ POA 2021	RE-GADMUR-2019-013; CONTRATADO: EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HÁBITAT Y VIVIENDA DE RUMIÑAHUI - EPM-HVR, EL 18/DIC/2019; EJECUTADO/ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL: 2020-033-DIFIS-GADMUR - DE FECHA: 12/NOV/2020 - DEVENGADO.
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de Apoyo Social, Cultural, Areas Recreativas y a la Practica de Deporte	Construcción Centro Recreacional y Cultural Cashapamba	REALIZAR 1 CONSTRUCCION	\$ 212,947.92	\$ 212,947.92	01/03/2021	31/12/2021	100%	51%	MATRIZ POA 2021	C-P # 304; COTO-GADMUR-2019-011; ADJUDICADO: SANTANDER PADILLA NELSON ANIBAL; EJECUTADO - DEVENGADO; RECEPCION DEFINITIVA.
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de Apoyo Social, Cultural, Areas Recreativas y a la Practica de Deporte	Construcción de Aulas de Capacitación Comunitaria Carlos Gavilanez	REALIZAR 1 CONSTRUCCION	\$ 65,641.02	\$ 65,641.02	01/03/2021	31/12/2021	100%	100%	MATRIZ POA 2021	MCO-GADMUR-2019-021; CONTRATADO: AVILA ARMIJOS JUAN CARLOS; EJECUTADO - DEVENGADO; RECEPCION DEFINITIVA
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de Apoyo Social, Cultural, Areas Recreativas y a la Practica de Deporte	Construcción de Equipamiento Comunitario en la Ex Escuela José María Larco de Jatumpungo	REALIZAR 1 CONSTRUCCION	\$ 9,799.38	\$ 9,799.38	01/03/2021	31/12/2021	100%	100%	MATRIZ POA 2021	MCO-GADMUR-2019-026; ADJUDICADO: TITUAÑA ALVAREZ CARLOS POMPEYO; EJECUTADO - DEVENGADO; RECEPCION PROVISIONAL
			<b>PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>									
(OE01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Consolidación de la gestión del sistema de participación ciudadana y control social	Contratación Servicios profesionales para el fortalecimiento de la gestión de la Participación Ciudadana del GADMUR "Escuelas de Formación Ciudadana"	1 profesional contratado	\$ 18,200.00	\$ 18,200.00	01/01/2021	31/12/2021	66%	46%	MATRIZ POA INICIAL 2021	* Se entrega a la Direccion de Part. Ciudadana informe de actividades # 7 correspondiente al Mes de Agosto y factura por servicios profesionales. * Con memorando Nro.GADMUR-DPC-2021-0604M, se solicita el pago a TT.HH.
(OE01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Consolidación de la gestión del sistema de participación ciudadana y control social	Contratación Servicios profesionales para el fortalecimiento del Equipo Técnico Interdisciplinario	1 profesional contratado	\$ 10,900.00	\$ 10,900.00	01/05/2021	31/12/2021	50%	13%	MATRIZ POA INICIAL 2021	* GADMUR-DPC-2021-0616-M - PEDIDO DE PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE AGOSTO DEL PSICOLOGO JEFFESON RAUL USHÍÑA ALDAZ



Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la	OBSERVACIONES: MES DE SEPTIEMBRE
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO		
(OE01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Consolidación de la gestión del sistema de participación ciudadana y control social	Servicios de capacitación para la implementación de actividades que permitan fortalecer la participación ciudadana en el Cantón	1 servicio de capacitación contratado	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	01/03/2021	31/07/2021	20%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Se remite con memorando gadmur GADMUR-DPC-2021-0595-M, procuraduría sindical por cuerda separada el informe económico y el informe técnico del proceso para concluir con la parte legal
<b>PRESUPUESTO PARTICIPATIVO</b>												
(OE01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Consolidación de la gestión del sistema de participación ciudadana y control social	Servicios profesionales para la escuela de formación de comunicadores juveniles populares para fortalecimiento de la Participación Ciudadana en el Cantón	1 profesional contratado	\$ 18,200.00	\$ 18,200.00	01/01/2021	31/12/2021	66%	37%	MATRIZ POA INICIAL 2021	GADMUR-DPC-2021-0603-M - PEDIDO DE PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE AGOSTO DEL SOCIOLOGO GALO RENE DIAZ PEREZ, SE RECIBE INFORME DE ACTIVIDADES
(OE01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Prevención de la violencia en niñas, niños y adolescentes (NNA) en centros educativos, familias, comunidades y barrios.	Adquisición de equipos informáticos para la implementación de estudio de grabación para incentivar la participación juvenil y el tejido social.	1 equipos informáticos	\$ 2,300.00	\$ 2,300.00	01/04/2021	30/04/2021	5%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	El proceso de adquisición se encuentra en la dirección de TICS, nos informan que contratación pública devuelve el trámite para corrección de TDRS
(OE01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Prevención de la violencia en niñas, niños y adolescentes (NNA) en centros educativos, familias, comunidades y barrios.	Adquisición paquete informático para producción audiovisual para implementación de estudio de grabación para incentivar la participación juvenil y el tejido social.	1 paquete informático	\$ 700.00	\$ 700.00	01/04/2021	30/04/2021	5%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	El proceso de adquisición se encuentra en la dirección de TICS, debido a la nueva resolución administrativa se encuentra elaborando el Informe para publicación de necesidades de la modalidad por infima cuantía
(OE01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Prevención de la violencia en niñas, niños y adolescentes (NNA) en centros educativos, familias, comunidades y barrios.	Adquisición de equipos de producción audiovisual para implementación de estudio de grabación para incentivar la participación juvenil y el tejido social.	1 set de producción audiovisual	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	01/04/2021	30/04/2021	5%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	El proceso de adquisición se encuentra en la dirección de TICS, debido a la nueva resolución administrativa se encuentra elaborando el Informe para publicación de necesidades de la modalidad por infima cuantía
(OE01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Prevención de la violencia en niñas, niños y adolescentes (NNA) en centros educativos, familias, comunidades y barrios.	Instalación de equipos de producción audiovisual para implementación de estudio de grabación para incentivar la participación juvenil y el tejido social.	1 servicio de instalación	\$ 800.00	\$ 800.00	01/04/2021	30/04/2021	4%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Se encuentra en elaboración de TDR'S, se ejecutará una vez las direcciones de TICS y Comunicación realicen la adquisición de los equipos



Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la	OBSERVACIONES: MES DE SEPTIEMBRE
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO		
(OE01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Fortalecimiento para la prevención de la violencia de género, promoción y protección de derechos en todo el ciclo de vida de las mujeres.	Capacitación para talleres proyecto mujeres líderes para la promoción y protección de derechos y fortalecimiento del tejido social	1 servicio de capacitación contratado	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	01/03/2021	30/11/2021	6%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Se prepara información con nuevos formatos emitidos por Dirección Administrativa, según Resolución Administrativa N° 491-A-GADMUR-2021
<b>PROTECCIÓN AMBIENTAL</b>												
(OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	PROYECTO	Control de calidad de agua en los ríos de los ríos del Cantón Rumiñahui.	Contratación de un Laboratorio acreditado para la toma de muestras en puntos georreferenciados e informes en los cuales se analizarán los resultados conforme lo establecido en la normativa ambiental vigente.	44 puntos de monitoreo de agua de río ubicados en: 9 en el San Pedro, 8 en el Pita, 7 en el Santa Clara, 4 en el San Nicolás, 3 en la Quebrada Suruhuyco y 7 en el Tinajillas-Cachaco, 3 en las Quebrada Las Lanzas. <b>176 MUESTRAS EN TOTAL</b> 28 puntos de monitoreo de descargas de proyectos municipales	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	02/01/2021	30/12/2021	70%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	30 Sep 2021- 3: Elaboración de documentación para los pagos
(OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	PROYECTO	Seguimiento y control de las diferentes actividades en las áreas de influencia de recarga hídrica para su conservación y protección.	Contratación de Servicio de Auditoría Ambiental para el Centro de Faenamiento del Cantón Rumiñahui	1 servicio de Auditoría Ambiental contratado para el Centro de Faenamiento del Cantón Rumiñahui	\$ 14,403.20	\$ 14,403.20	15/01/2021	30/12/2021	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	30 Sep 2021- : Se ha solicitado la Supresión del proyecto en la Tercera Reforma, en virtud que no ha existido el pronunciamiento de la Autoridad Nacional MAATEE a los términos de referencia para realizar la auditoría.
(OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	PROYECTO	Seguimiento y control de las diferentes actividades en las áreas de influencia de recarga hídrica para su conservación y protección.	Pago de Tasas Generales correspondientes a la regularización de los Proyectos Municipales, Registro de Generador de Residuos Peligrosos y Acreditación como laboratorio ambiental.	# de Tasas Generales correspondientes a la regularización de los Proyectos Municipales, Registro de Generador de Residuos Peligrosos y Acreditación como laboratorio pagadas ambiental.	\$ 11,500.00	\$ 11,500.00	15/01/2021	30/12/2021	35%	11%	MATRIZ POA INICIAL 2021	30 Sep 2021- 4: Para el mes de septiembre se ha solicitado el cierre del fondo a rendir cuentas, mediante memorando Nro. GADMUR-DPA-2021-1590-M de fecha 23 de septiembre de 2021.
(OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	PROYECTO	Fortalecimiento del centro de atención primaria para perros y gatos. (Fauna urbana)	Contratación de servicios profesionales de un médico cirujano veterinario para atención del Centro de Atención Primaria para Perros y Gatos	1 profesional contratado	\$ 16,700.00	\$ 16,700.00	15/01/2021	30/12/2021	62%	49%	MATRIZ POA INICIAL 2021	30 Sep 2021- 9: Con Memorando Nro. GADMUR-DPA-2021-1470-M de fecha 03 de septiembre de 2021 se solicitó la cancelación de la factura Nro. 0005282 emitida por el médico veterinario, correspondiente al mes de agosto del 2021.
(OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	PROYECTO	Fortalecimiento del centro de atención primaria para perros y gatos. (Fauna urbana)	Adquisición de Medicinas, Productos Farmacéuticos y Alimentos para el Centro de Atención Primaria para Perros y Gatos del cantón Rumiñahui	(1382 unidades de medicinas, productos farmacéuticos y alimentos adquiridos )	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	15/01/2021	30/12/2021	10%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	30 Sep 2021- : Elaboración de documentación para realizar el pago correspondiente



Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la	OBSERVACIONES: MES DE SEPTIEMBRE
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO		
(OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	PROYECTO	Fortalecimiento del centro de atención primaria para perros y gatos. (Fauna urbana)	Adquisición de Equipos Médicos Veterinarios para el Centro de Atención Primaria para Perros y Gatos	1 máquina eléctrica veterinaria para pelo de mascotas y 2 cuchillas metálicas 5e y 5f.	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	15/01/2021	30/12/2021	50%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	30 Sep 2021- : Elaboración de documentación para realizar el pago correspondiente
(OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	PROYECTO	Fortalecimiento del centro de atención primaria para perros y gatos. (Fauna urbana)	Contratación del Servicio de Recolección y Manejo de Desechos Peligrosos Contaminados Generados en el Centro de Atención Primaria para Perros y Gatos (CAP PG)	1 servicio de recolección contratado	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	15/01/2021	30/12/2021	50%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	30 Sep 2021- 6: Recepción de documentación por parte de la Empresa adjudicada, para enviar al pago
(OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	PROYECTO	Reforestación en zonas degradadas en el Cantón Rumiñahui.	Adquisición de indumentaria de seguridad para preparar árboles	1 indumentaria de seguridad para preparar árboles adquirido	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	06/02/2021	30/04/2021	5%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	30 Sep 2021- : En virtud de las nuevas disposiciones del SERCOP, se remite nuevamente la documentación, mediante memorando Nro. GADMUR-DPA-2021-1683-M de fecha 05 de octubre de 2021 se solicitó la verificación en el catálogo electrónico a la Dirección Administrativa y mediante memorando Nro. GADMUR-DPA-2021-1684-M de fecha 05 de octubre de 2021 se solicitó el informe de disponibilidad (stock) de bienes a la Dirección Administrativa
(OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	PROYECTO	Control de calidad de agua en los ríos de los ríos del Cantón Rumiñahui.	Adquisición de insumos de laboratorio para la investigación	200 frascos de vidrio 2 paquetes de 500 unidades de crioviales 10 pinzas metálicas con punta curva 10 pinzas punta fina 4 canecas de alcohol potable	\$ 700.00	\$ 700.00	06/02/2021	30/04/2021	5%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	30 Sep 2021- : En virtud de las nuevas disposiciones del SERCOP, se remite nuevamente la documentación, mediante memorando Nro. GADMUR-DPA-2021-1691-M de fecha 05 de octubre de 2021 se solicitó la verificación en el catálogo electrónico a la Dirección Administrativa y mediante memorando Nro. GADMUR-DPA-2021-1692-M de fecha 05 de octubre de 2021 se solicitó el informe de disponibilidad (stock) de bienes a la Dirección Administrativa
(OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	PROYECTO	Sensibilización de corresponsabilidad de la gestión ambiental.	Difusión, Información y Publicidad	Publicidad en redes sociales	\$ 600.00	\$ 600.00	15/01/2021	30/12/2021	2%	60%	MATRIZ POA INICIAL 2021	30 Sep 2021- : Se están ejecutando las actividades planificadas
<b>SEGURIDAD Y RIESGOS</b>												
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Actualización y ejecución de un plan integral de riesgos.	Adquisición de equipos para el Sistema de Detección del SAT, para implementar autonomía de energía eléctrica en el punto de detección el Pedregal	Un (1) panel solar 150 W/12 VCD, un (1) controlador de carga 12/24 VCD, 45 A; un (1) inversor 300W / 12VCD, incluye 4 baterías de gel de 150 AH y estructura de soporte.	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	01/02/2021	15/09/2021	100%	90%	MATRIZ POA 2021	EJECUTADO



Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la	OBSERVACIONES: MES DE SEPTIEMBRE
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO		
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Actualización y ejecución de un plan integral de riesgos.	Construcción de la infraestructura para implementar obras civiles de protección en el Sistema de Detección del SAT	Contra pisos y sistema de drenaje en 3 instalaciones externas del sistema de detección.	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	01/02/2021	15/09/2021	8%	0%	MATRIZ POA 2021	ELABORACION DE INFORMES DE NECESIDAD E INFORME DE PUBLICACIONES
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Fortalecimiento del Sistema Integrado de Seguridad Cantonal.	Adquisición de equipos para el Sistema Preventivo por Audio del SIS ECU 911	02 equipos de audio adquirido	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00	01/02/2021	15/08/2021	100%	100%	MATRIZ POA 2021	EJECUTADO
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Fortalecimiento del Sistema Integrado de Seguridad Cantonal.	Adquisición de equipo para la Sala Operativa del SIS ECU 911	01 UPS de 10 kva	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	01/02/2021	15/08/2021	6%	0%	MATRIZ POA 2021	SUPRESION DE PROYECTO PARA LA TERCERA REFORMA
Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	PROYECTO	Fortalecimiento del Sistema Integrado de Seguridad Cantonal.	Adquisición de equipo informático para Sala Operativa del SIS ECU 911	01 switch de 24 puertos+4 GB CAPA 3 Administrable	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	01/02/2021	15/08/2021	2%	0%	MATRIZ POA 2021	SE ENVIA A LA DIRECCION DE TICS CON MEMORANDO NO. GADMUR-DSR-2021-0159-M
			<b>SINDICATURA</b>									
Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Expropiar nuevos elementos de soporte a partir de expropiaciones - Expropiaciones Varias	Expropiaciones varias	20 EXPROPIACIONES	\$ 77,474.56	\$ 77,474.56	02/01/2021	31/12/2021	75%	54%	MATRIZ POA 2021	Solicitud de pago por expropiación de pago por expropiación mediante MEMORANDO GADMUR-DPS-2021-0776-M Y GADMUR-DPS-2021-0877-M
Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Expropiar nuevos elementos de soporte a partir de expropiaciones - Expropiaciones Areas Verdes	Expropiaciones aéreas verdes	2 EXPROPIACIONES	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	02/01/2021	31/12/2020	2%	0%	MATRIZ POA 2021	SE SOLICITA ANULACION DE PARTIDA MEDIANTE MEMORANDO GADMUR-DPS-2021-0488-M
Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Fortalecimiento de la capacitación, profesionalización y tecnificación del talento humano	CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES	1 CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 22,525.44	\$ 22,525.44	02/01/2021	31/12/2020	50%	45%	MATRIZ POA 2021	Mediante memorando GADMUR-DATH-2021-1075-M, de fecha 13 de agosto de 2021, la Dirección de Talento Humano solicita el pago del mes de agosto
			<b>TALENTO HUMANO</b>									
Promover una gestión administrativa eficiente por procesos digitales altamente tecnificada, con ambiente laboral óptimo, que promueven normativas y su cumplimiento, priorizando al usuario o ciudadano como actor fundamental de la gestión.	PROYECTO	Gestión y respuesta emergente ante la crisis sanitaria	Servicios médicos complementarios para los servidores del GADMUR	800 servidores que acceden a exámenes médicos.	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	01/06/2021	31/12/2021	2%	0%	MATRIZ POA 2021	*Certificación POA 249 *Certificación Presupuestaria 182





Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la	OBSERVACIONES: MES DE SEPTIEMBRE
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO		
Propiciar condiciones y mecanismos de gestión participativa, transparente e incluyente para fortalecer la administración del GADMUR y la incidencia ciudadana en la gestión de lo público.	PROYECTO	Fortalecimiento de la capacitación, profesionalización y tecnificación del talento humano	Contratación de Servicios Profesionales.	4 profesionales.	\$ 53,007.36	\$ 53,007.36	01/01/2021	31/12/2021	64%	53%	MATRIZ POA 2021	*Certificación presupuestaria 183.  * Términos de referencia culminados. * Memorando Nro.GADMUR-DTH-2021-012 de fecha 19 de enero de 2021. * Contrato Nro. 10 de fecha 20-01-2021; Oferente Lenin Quilisimba. *Factura N.-000069 \$ 1104,32 RUC 1721499133001 Lenin Quilisima. ABRIL *Certificación presupuestaria 183.  * Términos de referencia culminados. * Memorando Nro.GADMUR-DTH-2020-027A de fecha 10 de enero de 2020.
<b>TECNOLOGÍA Y SISTEMAS</b>												
Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones	PROYECTO	Fortalecimiento de las plataformas digitales de trámites municipales e implementación de la plataforma de apoyo ciudadano en el control e inspección del territorio.	Renovación y actualización de licencias de uso de software producto	16 Licencias de uso de software producto renovadas (-1 Beanbackup -2 Zoom - 8 Autodesk - 4 Visual Studio - 1 Vmware )	\$ 15,162.00	\$ 15,162.00	20/01/2021	20/12/2021	52%	47%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Memorando Nro. GADMUR-DTIC-2021-0651-M de fecha 22/6/2021, se encuentra en Contratación Publica en proceso de contratación
Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones	PROYECTO	Fortalecimiento del Sistema Único Integral de Base de Datos Municipal.	Renovación y actualización de licencias de uso de software Lexis Finder	10 Licencias de uso de software Lexis renovadas	\$ 2,240.00	\$ 2,240.00	08/02/2021	31/03/2021	100%	99%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Memorando Nro. GADMUR-DTIC-2021-0312-M, DE FECHA 19/03/2021 SOLICITUD DE PAGO Y FACTURA: 001-001-000039865 DE LEGISLACION INDEXADA SISTEMÁTICA LEXIS S.A. ENVIADO A LA DIRECCIÓN FINANCIERA -PAGO REALIZADO
Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones	PROYECTO	Fortalecimiento del Sistema Único Integral de Base de Datos Municipal.	Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistema Informático CGWEB	1 Sistema informático operativo	\$ 16,598.00	\$ 16,598.00	20/01/2021	20/12/2021	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 647
Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones	PROYECTO	Fortalecimiento del Sistema Único Integral de Base de Datos Municipal.	Asistencia Técnica y Soporte del Sistema Informático LINCE WEB MP	1 Sistema informáticos operativo	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	20/01/2021	30/06/2021	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Certificación de disponibilidad presupuestaria # 553
Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones	PROYECTO	Fortalecimiento del Sistema Único Integral de Base de Datos Municipal.	Desarrollo ,Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	6 Sistemas y aplicativos informáticos operativos (Zimbra, Migración servidor de dominio, Base de datos SQL Server, CRM VTIGER y SIPIR Sitio Web GADMUR)	\$ 18,500.00	\$ 18,500.00	20/01/2021	20/12/2021	9%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	09 Ago 2021: De acuerdo a la RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 421-A-GADMUR-2021, el proyecto SIE-GADMUR-2021-015, se declaró desierto por no presentarse oferta alguna



Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la	OBSERVACIONES: MES DE SEPTIEMBRE
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO		
Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones	PROYECTO	Fortalecimiento de las plataformas digitales de trámites municipales e implementación de la plataforma de apoyo ciudadano en el control e inspección del territorio.	Contratación de servicios profesionales para la DTIC	1 servicio profesional contratado, para optimizar la infraestructura informática y de comunicaciones del GADMUR.	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	15/02/2021	31/07/2021	58%	56%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Memorando Nro. GADMUR-DTIC-2021-1001-M de fecha 13 de septiembre de 2021 y FACTURA 001 001 000000359 por el valor de USD 1,877.12, solicitud pago mes de agosto ingeniera Vilma Margot Zapata Chafra, pago realizado.
Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones	PROYECTO	Fortalecimiento de las plataformas digitales de trámites municipales e implementación de la plataforma de apoyo ciudadano en el control e inspección del territorio.	Adquisición de Equipos de Protección Eléctrica	5 UPS adquiridos	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	20/02/2021	30/04/2021	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Memorando Nro. GADMUR-DTIC-2021-0935-M, de fecha 31/08/2021, enviado a la Alcaldía, solicitud de autorización para la contratación
			PARTICIPATIVO									
Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones	PROYECTO	Fortalecimiento de la cobertura y operatividad de "Rumiñahui Ciudad Digital"	Adquisición de equipos de comunicación para la implementación de zonas Wi-Fi en diferentes lugares del	20 redes Wi-Fi funcionando	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	01/07/2021	31/10/2021	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2021	Memorando Nro. GADMUR-DTIC-2021-0935-M, de fecha 31/08/2021, enviado a la Alcaldía, solicitud de autorización para la contratación
			TURISMO									
Promoción nuevas actividades económicas cantonales	PROYECTO	Fortalecimiento al emprendimiento, al turismo y a la economía popular y solidaria.	Difusión, información y publicidad para la promoción turística del cantón Rumiñahui	6 videos con influencers, 6 pautajes en redes sociales	\$ 28,000.00	\$ 28,000.00	03/02/2021	31/12/2021	35%	0%	MATRIZ POA 2021	El contrato RE-GADMUR-2021-006 "CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN DEL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL / DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN", el contrato está en ejecución, de la Dirección de Turismo se ha ejecutado lo siguiente: Difusión de spot de 30" Pueblos Mágicos en GAMA TV. Difusión en medios digitales por dos meses de spot 30" Pueblos Mágicos. Activaciones BTL con la presencia de 2 influencers Daniel El Champ en el mes de mayo, por fiestas de cantonización y Christian Norris para difusión de los atractivos turísticos. Pautaje del spot Pueblos Mágicos en redes sociales por un mes. Activaciones BTL con la presencia de 1 influencers Amelia Espinoza en el mes de julio. Se entregó Memorando N° GADMUR-DCS-2021-0390, de fecha 6 de agosto 2021, para la realización del 1 pago, correspondiente al mes de mayo. Se ingreso el 15 de junio el segundo pago a contabilidad, mediante Memorando N° GADMUR-DCS-2021-0534-M. (se esta rectificando lo solicitado por contabilidad)
			MISIÓN SOCIAL RUMIÑAHUI ART. 249 COOTAD									



Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la	OBSERVACIONES: MES DE SEPTIEMBRE
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO		
(OE 01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Asistencia humanitaria para grupos de atención prioritaria y población en situación de movilidad humana.	ASIGNACION MISION SOCIAL RUMIÑAHUI	100%	\$ 1,175,975.00	\$ 1,175,975.00	01/01/2021	31/12/2021	100%	100%		
			<b>PARTICIPATIVO</b>									
(OE 01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Asistencia humanitaria para grupos de atención prioritaria y población en situación de movilidad humana.	ASIGNACION MISION SOCIAL RUMIÑAHUI - Potenciar espacios físicos y virtuales para terapia integral física y mental del adulto mayor y personas con discapacidad en varios barrios del cantón con implementos y personal(etapa 1)	100%	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	01/01/2021	31/12/2021	100%	100%		
(OE 01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Asistencia humanitaria para grupos de atención prioritaria y población en situación de movilidad humana.	ASIGNACION MISION SOCIAL RUMIÑAHUI - fortalecimiento de los emprendedores	100%	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	01/01/2021	31/12/2021	100%	100%		
			<b>EMPRESA PÚBLICA HABITAT Y VIVIENDA</b>									
(OE 01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Reformulación del Plan de vivienda Hacienda El Rosario.	ASIGNACION EMPRESA PÚBLICA DE HABITAT Y VIVIENDA	100%	\$ 160,000.00	\$ 160,000.00	01/01/2021	31/12/2021	100%	100%		
			<b>EMPRESA PÚBLICA DE FAENAMIENTO RUMIÑAHUI</b>									
(OE 01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Habilitación del Centro de Faenamiento.	ASIGNACIÓN EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL, DE FAENAMIENTO CARNICOS DEL VALLE-RUMIÑAHUI	100%	\$ 112,000.00	\$ 112,000.00	01/01/2021	31/12/2021	100%	100%		
			<b>EMPRESA PÚBLICA DE RESIDUOS SÓLIDOS, DE RUMIÑAHUI -ASEO, EPM</b>									



Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la	OBSERVACIONES: MES DE SEPTIEMBRE
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO		
(OE 01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Clasificación en origen de residuos sólidos.	ASIGNACION EMPRESA PÚBLICA DE RESIDUOS SÓLIDOS, DE RUMIÑAHUI - ASEO, EPM	100%	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	01/01/2021	31/12/2021	100%	100%		
			COPRODER ART. 249 COOTAD									
(OE 01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	PROYECTO	Asistencia humanitaria para grupos de atención prioritaria y población en situación de movilidad humana.	ASIGNACION COPRODER	100%	\$ 128,000.00	\$ 128,000.00	01/01/2021	31/12/2021	100%	100%		
<b>TOTAL</b>					\$ 35,510,847.88	\$ 35,510,847.88						

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	30/09/2021	<b>FIRMA</b>
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	MENSUAL	
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):	DIRECCIÓN DE GESTION ESTRATÉGICA	
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):	Ing. María Gabriela Vinueza Villacrés	
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	<a href="mailto:maria.vinueza@ruminahui.gob.ec">maria.vinueza@ruminahui.gob.ec</a>	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	022998300 Ext. 3010	